

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
(Stavba: D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390

na straně jedné jako Objednatel dle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP
(dále též jen „**Objednatel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

a

Společnost „Křelov EU + M“

EUROVIA CZ a.s. (Společník 1 – Správce)

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924

M – SILNICE a.s. (Společník 2)

se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868

na straně druhé jako Zhotovitel dle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP
(dále též jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Smluvní strana**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

Spolu uzavírají tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
číslo smlouvy Objednatele: 14PT-001163
číslo smlouvy Zhotovitele: 188/1/2024; 27-SOD-2024-002
ze dne 13. 2. 2024
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 13. 2. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 14PT-001163, číslo smlouvy zhotovitele: 188/1/2024; 27-SOD-2024-002 (dále též jen „**Smlouva**“), na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa“, jejíž předmětem je zhotovení díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, i Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem, a to Obecné podmínky ve znění Zvláštních podmínek (dále jen „**OP/ZP**“).
- (B) Zhotovitel dopisem ze dne 6. 5. 2024 předložil Objednateli návrh na zlepšení ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP (dále jen „**Návrh akcelerace**“) spočívající v urychlení prací, které jsou nezbytné pro splnění milníku podle Pod-čl. 4.29 (j) Přílohy k nabídce „Provedení prací v rozsahu Sekce „Část určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace“ (dále jen „**Milník předčasného užívání Sekce 1**“), o 158 dnů oproti stávajícímu termínu podle Smlouvy za předpokladu aktivní součinnosti Správce stavby. Takovou akcelerací dojde ke zkrácení doby pro uvedení do provozu a výraznému zvýšení efektivity provozu na dálnici D35.
- (C) Objednatel má zájem na zajištění dřívějšího uvedení Sekce 1 do veřejného provozu, a to zejména z důvodu hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti vzhledem ke společenskému přínosu spočívajícímu v odstranění překážek provozu, uzavírek a objízdných tras, a dále z důvodu zajištění větší bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, k úsporám na cestovním čase uživatelů, ke snížení provozních nákladů vozidel (PHM), nehodovosti, snížení emisí/imisí a hluku.
- (D) Ministerstvo dopravy České republiky a Státní fond dopravní infrastruktury vydaly Metodiku pro akceleraci schválenou Centrální komisí Ministerstva dopravy ČR dne 17. 6. 2024 (dále též jen „**Metodika**“), kterou může Objednatel použít i pro již probíhající stavby, a to s ohledem na ustanovení odst. 2.1 Metodiky. Objednatel má za to, že využití Metodiky je pro předmětný případ vhodné a Objednatelovým záměrem je řídit se uvedenou Metodikou i s ohledem na skutečnost, že jedním z cílů Metodiky je, aby postup Objednatele jako veřejného zadavatele byl v souladu s jeho povinnostmi podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- (E) Účelem tohoto Dodatku č. 1 je dohoda o akceleraci, o ocenění akcelerace a o podmínkách úhrady za akceleraci.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

I.

Dohoda o akceleraci

1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na urychlení provedení prací v rozsahu Sekce 1 o 158 kalendářních dnů oproti termínu pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce 1, a to ve smyslu Pod-čl. 13.2 OP/ZP. Požadované splnění akcelerovaného Milníku předčasného užívání Sekce 1 je nejpozději do 20. 11. 2025 (dále jen „**Akcelerovaný milník předčasného užívání Sekce 1**“). Urychlení prací na Stavbě podle tohoto Dodatku č. 1 je Smluvními stranami shodně považováno za

Variaci, v jejímž rámci budou Smluvní strany postupovat v souladu s Pod-čl. 13 OP/ZP, jako i s dalšími ustanoveními Smlouvy, nestanoví-li tento Dodatek č. 1 jinak.

2. Přestože mezi Stranami byla dohodnuta akcelerace provedení Sekce 1, Doba pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce 1 dle Smlouvy zůstává nezměněna, tedy nejpozději do 26 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1
3. Smluvní strany pro vyloučení pochybností potvrzují, že zůstává nezměněna Doba pro dokončení Díla dle Pod-čl. 1.1.3.3 Přílohy k nabídce.

II.

Ocenění akcelerace a úhrada za akceleraci

1. Smluvní strany se dohodly na ocenění akcelerace za splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce 1 nejpozději v termínu do 20. 11. 2025 ve výši 24 608 952,34 Kč bez DPH (dále jen „**Ocenění akcelerace**“).
2. Výčet stavebních objektů, jichž se týká Ocenění akcelerace, tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Ocenění akcelerace bylo stanoveno v souladu s Metodikou. Výše ocenění akcelerace je vypočtena k Datu zahájení prací, nepodléhá navyšování ani snižování rozsahu akcelerovaných prací a po celou dobu výstavby zůstává neměnná.
3. V případě splnění podmínek podle tohoto Dodatku č. 1 bude Ocenění akcelerace Zhotoviteli uhrazeno po řádném a včasném splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce 1 v době nejpozději do 20. 11. 2025 a bude administrováno formou změny během výstavby (ZBV). Ocenění akcelerace v takovém případě bude Objednatelem uhrazeno jednorázovou platbou Objednatele na základě faktury Zhotovitele vystavené po splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce 1 v souladu se Smlouvou a s tímto Dodatkem č. 1.
4. V případě, že nedojde k řádnému a včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce 1 nejpozději v termínu do 20. 11. 2025, Zhotoviteli nevzniká právo na úhradu ani části Ocenění akcelerace a Objednateli nevzniká právo na úhradu smluvní pokuty podle 4.28 a) bod i) Přílohy k nabídce. Pro vyloučení pochybností Strany potvrzují, že pokud Zhotoviteli nevznikne právo na úhradu Ocenění akcelerace, nemá vůči Objednateli ani právo na úhradu žádných nákladů souvisejících s akcelerací.
5. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují a potvrzují, že tímto Dodatkem č. 1 není dotčeno právo Objednatele vůči Zhotoviteli na úhradu smluvní pokuty podle 4.28 a) bod i), a písm. e) Přílohy k nabídce v případě nesplnění Doby pro splnění Milníku předčasného užívání Sekce 1 a/nebo Doby pro dokončení Díla, za předpokladu, že nedojde k včasnému splnění Akcelerovaného milníku předčasného užívání Sekce 1.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem výslovně neupravená, se nemění.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci obou Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 297/2016 Sb.**“).

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku.

3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku. Smluvní strany se zavazují neprodleně k výzvě jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká ocenění akcelerace

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své uznávané elektronické podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

PODPISOVÁ STRANA

za Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
09.08.2024 08:02:41



za Zhotovitele Společnost „Křelov EU + M“:

Datum: 2024.08.06
18:40:24 +02'00'

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

EUROVIA CZ a.s.

Datum: 2024.08.01
13:08:36 +02'00'

M – SILNICE a.s.

Datum: 2024.07.31
14:41:02 +02'00'

M – SILNICE a.s.

Příloha č. 1 – Výčet stavebních objektů, jichž se týká ocenění akcelerace

| | |
|-----------------|--|
| SO 000 | Vedlejší a ostatní náklady |
| SO 120 | Přeložka silnice I/35 (II/635) |
| SO 121.1 | Napojení MK Břuchotín - stáv. sil. II/635 |
| SO 121.2 | Napojení MK Břuchotín – příjezd k RD |
| SO 151.1 | Přeložka polní cesty Neředín – Křelov - 1. část |
| SO 151.2 | Přeložka polní cesty Neředín – Křelov - 2. část |
| SO 157 | Polní cesty v k.ú. Řepčín |
| SO 180 | Přechodné dopravní značení |
| SO 193.1 | Svislé a vodorovné DZ definitivní ve správě SSOK Olomouc |
| SO 198 | Monitorování mostů a vysokých násypů |
| SO 801.1 | Vegetační úpravy hlavní trasy, část vegetační úpravy |
| SO 801.2 | Vegetační úpravy hlavní trasy, část náhradní výsadby |
| SO 802.1 | Vegetační úpravy MÚK, část vegetační úpravy |
| SO 802.2 | Vegetační úpravy MUK, část náhradní výsadby |
| SO 806.1 | Vegetační úpravy – biokoridor LBK 2, část vegetační úpravy |
| SO 806.2 | Vegetační úpravy – biokoridor LBK 2, část náhradní výsadby |
| SO 807.1 | Vegetační úpravy Olomoucký kraj, část vegetační úpravy |
| SO 807.2 | Vegetační úpravy Olomoucký kraj, část náhradní výsadby |
| SO 808 | Vegetační úpravy obec Křelov |
| SO 830 | Rekultivace ploch dočasného záboru |