

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. GLP/23/01/

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

- (1) **Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21**, IČO: 49778102, se sídlem Opavská 823/21, Doubravka, 31200 Plzeň, zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem
(dále jen „**Objednatel**“);
- a
- (2) společností **VYSSPA Sports Technology s.r.o.**, IČO: 27967638, se sídlem Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 19148, zastoupenou xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem
(dále jen „**Zhotovitel**“);
(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**Strany**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) mezi Objednatelem a Zhotovitelem byla dne 14. 3. 2024 uzavřena smlouva o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Gymnázium Ludka Pika, Plzeň, Opavská 21 – Rekonstrukce školního hřiště“ (dále též jako „**Dílo**“); dne 2. 8. 2024 uzavřely Strany dodatek č. 1 Smlouvy;
- (B) v průběhu realizace Díla bylo Zhotovitelem zjištěno, že v místě realizace Díla se nachází původní oplocení, které brání realizaci Díla dle Smlouvy a proto musí být částečně ubouráno; jedná se o součást nemovité kulturní památky; z tohoto důvodu bylo zahájeno příslušné správní řízení; ke dni uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo vydáno rozhodnutí ze dne 24. 7. 2024, č.j. MMP/348952/24 (dále jako „**Rozhodnutí**“); Rozhodnutí tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku č. 2; do doby právní moci Rozhodnutí bylo nezbytné přerušit dotčené práce na Díle; Strany se dohodly, že po částečném ubourání památkově chráněného oplocení provede Zhotovitel provizorní oplocení, když Objednatel nemá v současné době finanční prostředky na financování obnovy památkově chráněného oplocení v celém rozsahu;
- (C) v průběhu realizace Díla byla dále zjištěna potřeba provedení některých změn Díla či rozšíření Díla: (i) nezbytná změna doskočiště; (ii) potřeba rozšíření Díla o realizaci chodníku z důvodu předcházení nanášení nečistot na realizované hřiště a předcházení tak jeho poškození; (iii) potřeba provedení sond z důvodu zajištění průběhu inženýrských prací a zjištění stavu a způsobu provedení stávajícího památkově chráněného oplocení; (iv) potřeba provedení napojení chodníku na stávající budovu; (v) vyjmutí provedení basketbalové konstrukce z důvodu nevhodného umístění; (vi) potřeba vykácení stromu; Strany se dále dohodly na změně druhu umělého trávníku na tenisovém kurtu;
- (D) Strany souhlasně prohlašují, že při realizaci Díla se zjistily skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a tyto skutečnosti mají vliv na rozsah Díla, cenu Díla a termín provedení Díla;
- (E) Strany mají zájem na změně v rozsahu sjednaného Díla (předmětu díla) v rozsahu blíže vymezeném ve změnových listech č. 3 až č. 11 (změnové listy č. 3 až č. 11 v textu společně jako „Změnové listy 3-11“). Změnové listy 3-11 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 Smlouvy.
- (F) s ohledem na shora uvedené skutečnosti si Strany přejí změnit rozsah Díla, cenu a termín provedení Díla;

DOHODLY SE STRANY TAKTO:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že rozsah Díla (předmět díla) blíže specifikovaný ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. 3 Smlouvy se na základě dohody Stran doplňuje o dodatečné práce a dodávky (dále také jako „vícepráce“), blíže specifikované ve Změnových listech 3-11. Strany se dále dohodly, že z rozsahu Díla (předmětu díla) blíže specifikovaném ve Smlouvě ve znění dodatku č. 1, zejména pak v čl. 3 Smlouvy se vypouští práce a dodávky, které dle dohody Stran nebudou prováděny (dále jen „méněpráce“), blíže specifikované ve Změnových listech 3-11.
- 1.2 Strany se dohodly, že podklady k provedení Díla blíže vymezené v čl. 3 Smlouvy a dodatku č. 1 se rozšiřují o Změnové listy 3-11.
- 1.3 Strany se dohodly, že termín dokončení a předání stavebních prací sjednaný v čl. 5. TERMÍNY PLNĚNÍ - PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA Smlouvy se mění a nově sjednává takto:

Dokončení a předání stavebních prací: nejpozději **do 10. 9. 2024**. Strany se dohodly, že bude-li proti Rozhodnutí podán opravný prostředek, budou termín dokončení a předání stavebních prací, jakož i dotčené uzlové termíny prodlouženy o odpovídající dobu.

- 1.4 Strany se dohodly, že v čl. 6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY Smlouvy se odst. 6.1 ve znění dodatku č. 1 mění a nahrazuje tímto zněním:

6.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 14 924 996,14 ,- Kč

(slovy: : čtrnáctmilionůdevětsetdvacetčtyřitisícdevětsetdevadesátšest korun českých a čtrnáct haléřů)

Celkem za DPH 21% 3 134 249,19 ,- Kč

(slovy: : třímilionystotřicetčtyřitisícdvěstačtyřicetdevět korun českých a devatenáct haléřů)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí 18 059 245,33 ,- Kč

(slovy: : osmnáctmilionůpadesátdevěttisícdvěstačtyřicetpět korun českých a třicet tři haléřů)

- 1.5 Strany se dohodly, že soupis prací s výkazem výměr, který bude předkládán objednateli před fakturací ve smyslu odst. 6.4 Smlouvy, bude odpovídat soupisu prací a výkazu výměr předloženého v nabídce Zhotovitele modifikovaném změnovými listy č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu dodatku č. 1 a Změnovými listy 3-11.
- 1.6 Strany se výslovně dohodly, že nebude-li příslušné rozhodnutí o údržbě a obnově oplocení v právní moci do 31. 8. 2024, je Zhotovitel oprávněn předat dokončené části Díla. Objednatel v takovém případě uhradí nevyčerpané zádržné dle odst. 7.1 Smlouvy ve výši odpovídající 10% sjednané ceny předané části Díla, když pro úhradu se užijí podmínky odst. 7.1 Smlouvy obdobně. Zbýlé zádržné uhradí Objednatel po předání zbylé části Díla. Strany se dohodly, že bude-li Dílo předáno po částech dle tohoto odstavce dodatku č. 2, běží záruční doba dle odst. 7.3 Smlouvy pro každou část od jejího předání objednateli.
- 1.7 Přílohu č. 3 tohoto dodatku č. 2 tvoří aktualizovaný časový harmonogram včetně uzlových bodů, který nahrazuje časový harmonogram tvořící přílohu Smlouvy.
- 1.8 Strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy ve formě dodatku č. 2 Smlouvy, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen

„ZZVZ“). Změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tyto změny spočívají ve změnách stanovených v rozsahu:

- ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, tj. provedení změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám v tomto dodatku č. 2, zůstávají v původním znění.
- 2.2 Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. GLP/23/01/ je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Změnové listy 3-11
Příloha č. 2 Rozhodnutí
Příloha č. 3 Časový harmonogram vč. uzlových bodů
- 2.4 Strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv provede Objednatel.
- 2.5 Strany tímto prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Praze dne 14.8. 2024

V Plzni dne 14. 8. 2024

.....

**Gymnázium Lud'ka Pika, Plzeň,
Opavská 21**
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel

.....

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, obchodní ředitel, na základě
plné moci

V Plzni dne 14. 8. 2024

.....

VYSSPA Sports Technology s.r.o.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, manažer stavební výroby,
na základě plné moci