

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) na akci:

„Výměna střešních oken v objektu Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad Labem III“

SMLUVNÍ STRANY**1. Statutární město Ústí nad Labem**

se sídlem: Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno: Ing. Daliborem Dařílkem, vedoucím odboru dopravy a majetku Magistrátu, na základě pověření

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku Magistrátu

bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, č. ú. 78-4632170217/0100

IČ: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „**objednatel**“)

a

2. INVESTEX stavební s.r.o

se sídlem: Londýnská 730/59, 12000 Praha 2 - Vinohrady

IČO: 03625150

DIČ: CZ03625150

Osoba oprávněná jednat: Jakub Cholt - jednatel

bankovní spojení: *Raiffeisenbank*

číslo účtu: 890074/5500

(dále jen „**zhotovitel**“)

(„**objednatel**“ a „**zhotovitel**“ také společně jako „**smluvní strany**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SML1028589
(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 15.12.2023 smlouvu o dílo č. SML1028589 jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky malého rozsahu „Výměna střešních oken v objektu Krajského ředitelství HZS Ústeckého kraje, Horova 10, Ústí nad Labem III“ (dále jen „**smlouva o dílo**“).
2. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření předmětu plnění podle smlouvy o dílo, a jež je specifikováno v nabídce dodavatele ze dne 20.6.2024, která tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. Při plnění veřejné zakázky se ukázalo, že je nutné provést izolaci stropu. Při demontáži špalet (střešních oken) se zjistilo, že pod střechou je špatně provedená izolace, kterou je z důvodu tepelných mostů nutné vyměnit (doplnit). Bez této izolace by kondenzát dále zatékal nad okny do místnosti. Dodatečné práce (vícepráce), nebyly objednateli před zadáním veřejné zakázky známy a jsou nutné k řádnému provedení díla.
4. Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobili objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení díla s tím, že hodnota dodatečných služeb nepřekročí v součtu 11,05 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou konkrétně vymezeny a oceněny v příloze č. 1, která je součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

Předmět

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. IV odst. 2 smlouvy o dílo nově zní:

„2. Zhotovitel se zavazuje že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 31.8.2024.“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění a doplňuje tak, že čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 316 625,90 Kč bez daně z přidané hodnoty.
(slovy: třišestsetšestsetdvacetpětikorunčeských 90 hal).

Konečný doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti DPH dle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

III.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají

beze změny.

2. Dodatek č. 1 je uzavřen ve dvou stejnopisech, každý z platností originálu, z nichž po jednom vyhotovení připadá objednateli i zhotoviteli.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany a účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zabezpečí objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí jeho platnosti.

Přílohy: nabídka zhotovitele ze dne 20.6.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku
Magistrátu statutárního města
Ústí nad Labem

.....
Jakub Cholt
jednatel INVESTEX stavební s.r.o.

	Jméno a příjmení	funkce	odbor	datum	podpis
Zpracovatel	Jan Hodný	Provozní technik	ODM		
Vedoucí odboru	Ing. Dalibor Dařílek		ODM		
Správce rozpočtu	Bc. Tauterman Vlastislav	ekonom	ODM		
Právně posoudil	Mgr. Lucie Kinter Radičová	právník	PO		
Projednáno	Ing. Věra Nechybová	náměstek primátora			
Č. usnesení RM/ZM			dne		
Č. smlouvy v RS			dne		
Odkaz na profil zadavatele					