

Evidenční list smluvních kompenzačních nároků

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
022/011

Číslo ZBV:

030.6

Strany smlouvy na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 08.02.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zhotovitel: IMOS Brno, a.s.
Popis Změny:

V souvislosti s pokynem Správce stavby k omezení rozsahu staveniště došlo k přerušení některých stavebních prací a vyvolání dodatečných nákladů. Vyčíslení nákladů proběhlo dle "Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení." Jedná se o náklady na vyklizení části staveniště a dočasná dopravní opatření, na zařízení staveniště, správní a výrobní režie, náklady výrobních prostředků, náklady na pojištění a bankovní záruku a přiměřený zisk. Náklady spojené s omezením třídění a drcení odpadu jsou obsahem dalších ZBV po jednotlivých měsících.

Vzhledem k přerušení prací dojde také k prodloužení doby pro dokončení celého díla. Nárok na posun závazných milníků stavby a na prodloužení doby dokončení díla je nedílnou součástí tohoto ZBV.

Vzhledem k tomu, že se jedná o nároky, které nelze řešit dle § 7 - § 12 Směrnice státního podniku 10-S-11.6 (18/2017) v aktuálním znění, bylo ZBV zařazeno do skupiny 6 a bude řešeno dle § 15 odst. 8 Směrnice.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	10 124 521,56	10 124 521,56

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list smluvních kompenzačních nároků. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Ostatní práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu smluvních kompenzačních nároků nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele)

datum

podpis

Zhotovitel

datum

podpis

Podpisový list elektronického schvalování ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

562 151 0034, I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

022 - Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

022 / 011

Číslo ZBV/skupina:

030/6

Objednatel č. 1

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČ: 659 93 390

Objednatel č. 2:

Statutární město Brno

Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

IČ: 449 92 785

Objednatel č. 3:

Teplárny Brno, a.s.

Okružní 828/25, 638 00 Brno

IČ: 463 47 534

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.,

Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČ: 253 22 257

Finanční rekapitulace ZBV

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
30	0,00	10 124 521,56	10 124 521,56

Podpisy vyjadřující souhlas se Změnou :

Zhotovitel:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně
podepsal

Datum:

2024.08.12

14:21:19 +02'00'

Správce stavby:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.13

14:28:17 +02'00'

TDI:

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.13

11:11:19 +02'00'

Objednatel č. 2 (oprávněná osoba Objednatele):

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Zpracovatel

Příloha č. 8 - Zápis o projednání ocenění

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.14

06:15:37 +02'00'

Příloha č. 4 - Průvodní list zařazení změny do skupiny - Schvalovatel

Příloha č. 9 - Rozpis ocenění změn

Souhlas se změnou

Podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.14

09:49:21 +02'00'



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 030.6

Evidenční číslo a název Stavby:
562 151 0034 - I/42 Brno, VMO Bauerova včetně navazující části dopravní infrastruktury MSKC - SMB

Číslo a název SO/PS;
000 - OBJEKTY PŘÍPRAVY STAVENIŠTĚ

Číslo a název rozpočtu:
022 - Vedlejší a ostatní náklady

Změna soupisu prací (SO/PS)**011****Skupina Změn: 6**

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
10	0R003.	Změna rozsahu staveniště - dodatečná platba											
Celkem								0,00	0,00	10 124 521,56	10 124 521,56	10 124 521,56	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: