

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 12181_03

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

PETROM STAVBY, a.s.

Se sídlem: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10
Korespondenční adresa: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
Zapsaná u Městského soudu: v Praze, oddíl B, vložka 20765
Zastoupená: [REDAKCE], předsedou představenstva
Zástupce pro věci technické: [REDAKCE], předseda představenstva
IČ: 26769611
DIČ: CZ699006672
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 183526469/0300
Tel.: [REDAKCE]
E-mailová adresa: [REDAKCE]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna ceny (z důvodu víceprací).

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: **číslo stavby SCV003**
Název stavby: **Kadaň, středisko SČVK Kadaň – výstavba měřeného odběrného místa pro cisterny a parkovací stání pro veřejnost**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Kadaň, středisko SČVK Kadaň – výstavba měřeného odběrného místa pro cisterny a parkovací stání pro veřejnost, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy. Předmětem plnění jsou práce spočívající v novostavbě zpevněné plochy s měřeným odběrným místem pro cisterny a parkovací stání pro veřejnost a zaměstnance SČVK, rekonstrukce části řadu pitné vody, nové oplocení, areálové přípojky vody, dešťové kanalizace, silnoproudé a slaboproudé elektro rozvody. V rámci stavby bude zřízen nový sjezd z manipulační plochy na stávající účelovou komunikaci, která dopravně připojuje areál SČVK.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena: [REDAKCE] Kč bez DPH
Vícepráce: [REDAKCE] Kč bez DPH
Cena celkem: [REDAKCE] Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakiže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakiže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).
- 4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
 - revize projektové dokumentace, nové řešení
 - oceněný rozdílový soupis prací
 - vyjádření technického dozoru
 - zápis ve stavebním deníku
- Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.
- 4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.
- 4.5 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši ■% z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.
- 4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: č.1 Změnový list
 č.2 Cenová nabídka víceprací

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 14-08-2024

V Praze dne 1.8.2024

Objednatel:

Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

PETROM STAVBY, a.s.
Petr Kasper
předseda představenstva

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 1/2024	
Zhotovitel:		PETROM STAVBY, a.s.			
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.				Datum: 26.07.2024	
Název stavby: SCV 003 – Kadaň, středisko SčVK Kadaň – výstavba měřeného odběrného místa pro cisterny a parkovací stání pro veřejnost					
Popis a zdůvodnění změny: ZL1 – Sanace – při realizaci hutnicích zkoušek manipulační plochy bylo kopanými sondami zjištěno, že se v prostoru nacházejí navážky. Byla provedena hutnicí zkouška zemní plně s nevyhovujícím výsledkem. Na základě doporučení geotechnika je nutné provést sanaci zemní plně. ZL2 – Prodloužení oplocení – při realizaci zemních prací se zjistilo, že základová spára základu stávajícího oplocení není v nezámrné hloubce. Dotčenou část základu stávajícího oplocení je nutné vybourat, bude nahrazeno palisádami.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: [redacted] Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
[redacted] bez DPH			(číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: [redacted] Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí: [redacted] Kč bez DPH, tj. [redacted] % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
Jméno [redacted]	Podpis [redacted]	Datum			

PŘIJETÍ ZMĚNY**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá TDS:
k přijetí změny

Jméno

Podpis

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno

Podpis ...

Datum ..22.7.2021...

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je doporučujícím dokladem posouzení změny K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.