



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“ ze dne
3. 4. 2023

uzavřený v souladu s čl. 15.14. smlouvy o dílo „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek
Kostelec n. L. – Tuháň“ níže uvedenými smluvními stranami:

(1) **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022

bankovní spojení:

(„Objednatel“)

a

(2) **B E S s.r.o.**

se sídlem: Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO: 43792553

DIČ: CZ43792553

zastoupena: Petrem Váňou, MSc., jednatelem a Ing. Janem Freudlem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 7496

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně „Smluvní strany“ či každý samostatně „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2023 smlouvu o dílo „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“, číslo smlouvy Objednatele S-760/00066001/2023, číslo smlouvy Zhotovitele 16/2023 („Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Labská cyklostezka, Kostelec n. L. – Mělník, úsek Kostelec n. L. – Tuháň“ („Veřejná zakázka“), která byla jako veřejná zakázka na stavební práce zadávána v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“).

1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 15.14. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby č. 3 ze 31. 7. 2023 a ohlášení změn stavby č. 4 ze dne 6. 9. 2023 Zhotovitele, potvrzení těchto

ohlášení Objednatelům a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („**Dodatek**“), kterým se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy. Potřeba prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy vznikla v průběhu plnění Smlouvy s ohledem na dále popsané skutečnosti.

- 1.3. Smluvní strany se na Prodloužení plnění Smlouvy dohodly s tím, že tato změna s ohledem na okolnosti popsané v přílohách tohoto Dodatku naplňuje zákonnou výjimku pro umožnění změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 odst. 6 ZZVZ.
- 1.4. Zhotovitel dodává, že potřeba prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy a provedení dodatečných činností vznikla v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ v důsledku okolností, která Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; stejně tak tyto okolnosti nemohl předvídat Zhotovitel. Zadávací podmínky Veřejné zakázky, jakož i postup organizace výstavby nepředpokládal koordinační riziko související se stavbou DEMOLICE AREÁLU SPOLANA NERATOVICE, v rámci které došlo k posunu demolice zauhlovacích mostů o 4 týdny, a koordinační riziko zastavení provádění stavebních prací dle Smlouvy o délce 2 týdnů z důvodu nesouhlasu Povodí Labe, státní podnik, s řešením odkopů cyklostezky. Jedná se o změnu Smlouvy dle ohlášení změn stavby č. 4, nezbytnost prodloužení termínu realizace dle Smlouvy a provedení dodatečných činností souvisí s nově vzneseným požadavkem Povodí Labe, státní podnik, na odláždění návodní strany v šířce 2,0 metrů návodní strany v úseku staničení 5,200 – 6,9000 km.
- 1.5. **Ze všech výše uvedených důvodů lze za splněné považovat podmínky dle § 222 odst. 6 ZZVZ pro umožnění změny závazku ze Smlouvy.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:

Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli od předání Staveniště Zhotoviteli do:*

6 měsíců - 1. etapa – úsek SO 102, předpoklad zahájení 03/2023

6 měsíců - 2. etapa – úsek SO 101

Každá z etap bude zhotoviteli předávána samostatně, na základě výzvy.

se mění následovně:

- 4.1. *Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli od předání Staveniště Zhotoviteli do:*

6 měsíců + 7 kalendářních týdnů - 1. etapa – úsek SO 102, předpoklad zahájení 03/2023

6 měsíců - 2. etapa – úsek SO 101

Každá z etap bude zhotoviteli předávána samostatně, na základě výzvy.

2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 5 Smlouvy, která je nyní odpovídá časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.

3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

3.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový plán výstavby – časový harmonogram (aktualizovaný)

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele:**

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

B E S s.r.o.
Petr Váňa, MSc., jednatel

