



**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"</b>		<b>3</b>
<b>ÚSEK: SO 01.1 Přípravné práce</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Komunikace pozemní</b> <b>umělá tráva mezi střídačky</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: PROSTAVBY, a.s.</b>	<b>DATUM: 28.6.2024</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU: _____</b>	<b>KURÝR: _____</b>	<b>FAX: _____</b>
	<b>MAIL _____</b>	<b>OSOBNĚ: [REDAKCE]</b>
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Komunikace pozemní, umělá tráva mezi střídačky</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace pozemní, umělá tráva mezi střídačky</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres č. D.1.1.6 – Situace sportoviště, Výkres č. D.1.1.7 – Řez A1</b> <b>Řez hrací plochou od GP MOTION construction s.r.o.</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změnový list předkládá rozpor mezi Projektovou dokumentací (dále jen PD) a Výkazem výměr (dále jen VV). V PD je mezi střídačkami navržen umělý trávnik výšky 25 mm se vsypem z křemičitého písku. V rámci VV je specifikován umělý trávnik výšky 40 mm se vsypem z křemičitého písku a EPDM granulátu. Na základě požadavku investora bude proveden trávnik dle PD.		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]</b>		<b>DATUM: 28.6.2024</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POUŽITO JAKO ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE DRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
		<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB,</b>



**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"</b> <b>ÚSEK: SO 01.1 Přípravné práce</b>	<b>3</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>Komunikace pozemní</b> <b>umělá tráva mezi střídačky</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>		
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____	OD: PROSTAVBY, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ Mail _____	DATUM: 28.6.2024 OSOBNĚ:	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Komunikace pozemní, umělá tráva mezi střídačky</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: Komunikace pozemní, umělá tráva mezi střídačky</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	685 767,26 Kč	144 011,12 Kč	829 778,38 Kč
Méněpráce:	-373 147,26 Kč	-78 360,92 Kč	-451 508,18 Kč
Rozdíl:	312 620,00 Kč	65 650,20 Kč	378 270,20 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:			DATUM: 28.6.2024
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>			
OD: _____	GE:	DATUM: <u>16.7.2024</u>	
			PODPIS: _____ DATUM: _____
			<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI MMB,</b>

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, .a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>312 620,00</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 312 620,00	Výše daně 65 650,20
snížená	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>378 270,20</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**PROSTAVBY**  
Dědina 447, 683  
tel: 544 210  
www.prostavby.cz  
DIČ: CZ27713130

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

**312 620,00 378 270,20**

ZL03	Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček	312 620,00	378 270,20
01	Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky	-373 147,26	-451 508,18
02	Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky	685 767,26	829 778,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:  
ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis:  
**01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

KSO:  
Místo:  
  
Zadavatel:  
Statutární město Brno

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, .a.s.

Projektant:  
MOTION Construction

Zpracovatel:

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

IČ:  
DIČ:

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

IČ:  
DIČ:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-373 147,26</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	-373 147,26	21,00%	-78 360,92	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>		<b>v CZK</b>		<b>-451 508,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček  
Soupis: **01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, .a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-373 147,26</b>
5 - Komunikace pozemní	-371 910,00
998 - Přesun hmot	-1 237,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, .a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MOTION  
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-373 147,26**

D 5

## Komunikace pozemní

**-371 910,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
38	K	589161111	Umělý trávnik pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásypu pískem a EPDM granulátem výška vlasu do 40 mm, hmotností do 2,5 kg/m2	m2		-539,000	690,00	-371 910,00	Cena dle smlouvy

P  
VV  
VV  
VV  
VV  
VV

*Poznámka k položce:*  
[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/589161111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589161111)  
S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávě :  
539 :  
Součet : 0,000  
-539  
Součet -539,000  
-539,000

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis:

**02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, .a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

<b>Cena bez DPH</b>				<b>685 767,26</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	685 767,26	21,00%	144 011,12	
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>829 778,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, .a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MICHON  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>685 767,26</b>
5 - Komunikace pozemní	684 530,00
998 - Přesun hmot	1 237,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, .a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: IMOTION  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**685 767,26**

D	5	Komunikace pozemní		684 530,00				
1	K	5891611R01	Umělý trávnik kolem hráčských kabin, specifikace dle PD výška vlasu do 25 mm, se vsypem z křemičitého písku	m2	539,000	1 270,00	684 530,00	Indiv

vv S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

vv 539 :  
vv Součet : 0,00  
vv 539 539,000  
vv Součet 539,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>-373 147,26</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-373 147,26	-78 360,92
	12,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>			<b>-451 508,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

**PROSTAVBY,**  
Dědina 447, 683 54  
tel: 544 210 8  
www.prostavby  
DIČ: CZ27713

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

**Stavba:** Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>-373 147,26</b>	<b>-451 508,18</b>
<b>ZL03</b>	<b>Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček</b>	-373 147,26	-451 508,18
01	Měněpráce - umělá tráva mezi střídačky	-373 147,26	-451 508,18

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis:

**01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>				<b>-373 147,26</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>	
DPH základní	-373 147,26	21,00%	-78 360,92	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>-451 508,18</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MICHON  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-373 147,26</b>
5 - Komunikace pozemní	-371 910,00
998 - Přesun hmot	-1 237,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **01 - Méněpráce - umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MUTTON  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -373 147,26**

**D 5 Komunikace pozemní -371 910,00**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	589161111	Umělý trávník pro sportovní povrchy fotbalová hřiště včetně zásyvu pískem a EPDM granulátem výška vlasu do 40 mm, hmotnosti do 2,5 kg/m2	m2	-539,000	690,00	-371 910,00	Cena dle smlouvy

P  
VV Poznámka k položce:  
VV [https://podminky.urs.cz/filem/CS\\_URS\\_2023\\_01/589161111](https://podminky.urs.cz/filem/CS_URS_2023_01/589161111)  
VV S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :  
VV 539 ;  
VV Součet ; 0,000  
VV -539 -539,000  
VV Součet -539,000

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01  
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:  
Místo: Brno

CC-CZ:  
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:  
Statutární město Brno

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130  
DIČ: CZ27713130

Projektant:  
MOTION Construction

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>685 767,26</b>
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 12,00%	Základ daně <b>685 767,26</b> 0,00	Výše daně <b>144 011,12</b> 0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>829 778,38</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

D

Razítko

Datum a podpis:

**PROSTAVBY, a.s.**  
Dědina 447, 683 54 O  
tel: 544 210 817  
www.prostavby.eu  
DIČ: CZ27713130

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Místo: **Brno**

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>685 767,26</b>	<b>829 778,38</b>
ZL03	Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček	685 767,26	829 778,38
02	Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky	685 767,26	829 778,38

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis:

**02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

Projektant:

MOTION Construction

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>685 767,26</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	685 767,26	21,00%	144 011,12
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>829 778,38</b>

<b>Projektant</b>	<b>Zpracovatel</b>		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

<b>Objednavatel</b>	<b>Zhotovitel</b>		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská  
Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček  
Soupis: **02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: IMOTION  
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>685 767,26</b>
5 - Komunikace pozemní	684 530,00
998 - Přesun hmot	1 237,26

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 - Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Soupis: **02 - Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

Místo:  
Zadavatel: Statutární město Brno  
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024  
Projektant: MUTTON  
Construction  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**685 767,26**

D 5

### Komunikace pozemní

**684 530,00**

1	K	5891611R01	Umělý travník kolem hráčských kabin, specifikace dle PD výška vlasu do 25 mm, se vsypem z křemličitého písku	m2	539,000	1 270,00	684 530,00	Indiv
---	---	------------	--	----	---------	----------	------------	-------

vv S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

vv 539 :

vv Součet :

vv 539

vv Součet

0,000

539,000

539,000

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL03 Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček

Rozpočet: 02 Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: 27713130  
Dědina 447 DIČ: CZ27713130  
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	684 530,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>684 530,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	684 530,00 CZK
Základní DPH	21 %	143 751,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 828 281,30 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

**Ing. Jaroslav  
Bubla**

Digitálně podepsal Ing.  
Jaroslav Bubla  
Datum: 2024.07.10  
20:16:57 +02'00'

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			684 530,00	100,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					684 530,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL03	Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček
R:	02	Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
<b>Díl: 5</b>						<b>684 530,00</b>	
<b>Komunikace pozemní</b>							
1	5891611R01	Umělý trávník kolem hráčských kabln, specifikace dle PD výška vlasu do 25 mm, se vsypem z křemičitého písku	m2	539,00000		684 530,00	Indiv.

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/589161111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589161111)

S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

539 :

Součet :

539

539,00000

Díl: 99		Stavební přesun hmot					Cena dle smouvy o dílo
						<b>0,00</b>	
2	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	13,16238		0,00	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

**Objekt:** ZL03 **Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček**

**Rozpočet:** 02 **Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

**Objednatel:**

**IČO:**

**DIČ:**

**Zhotovitel:** JM DEMICARR S.R.O.

**IČO: 63489163**

**Bučovická 180**

**DIČ: CZ63489163**

**684 01**

**Slavkov u Brna**

**Vypracoval:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

HSV			695 310,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>695 310,00</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		695 310,00 CZK
Základní DPH	21 %		146 015,10 CZK

**Zaokrouhlení**

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**841 325,10 CZK**

ve Slavkově

dne

27.6.2024

**JM Demicarr**

Bučovická 180 • 684 01

Tel.: 544 22

Tel.: 544 22

IČO: 634 89 163 • DIČ: CZ63489163

Z

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			695 310,00	100,0
Cena celkem					695 310,00	100,0

### Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL03	Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček
R:	02	Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>695 310,00</b>	
1	5891611R01	Umělý trávník kolem hráčských kabin, specifikace dle PD výška vlasu do 25 mm, se vrypem z křemíčitého písku	m2	539,00000		695 310,00	Indiv.

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/589161111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589161111)

S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

539 :

Součet :

539

539,00000



## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: **ZL03 Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček**

Rozpočet: **02 Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Merat s.r.o.**

IČO: **04817711**

**Zahradní 1089**

DIČ: **CZ04817711**

**867 51**

**Nivnice**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			743 820,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>743 820,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		743 820,00 CZK
Základní DPH	21 %		156 202,20 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**900 022,20 CZK**

v

Nivnice

dne

25.6.2024

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL03	Změnový list 03 - Umělá tráva kolem střídaček
R:	02	Vícepráce - Umělá tráva mezi střídačky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová soustava
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace pozemní</b>				<b>743 820,00</b>	
1	5891611R01	Umělý trávník kolem hráčských kabin, specifikace dle PD výška vlasu do 25 mm, se vsypem z křemičitého písku	m2	539,00000		743 820,00	Indiv.

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2023\\_01/589161111](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/589161111)

S4 - materiál dle specifikace v PD/ technické zprávy :

539 :

Součet :

539

539,00000