



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Obnova hlavní hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská"		7
ÚSEK: Drenážní systém, Zakládání		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Drenážní systém Zakládání	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: PROSTAVBY, a.s.	DATUM: 28.6.2024
ODESLÁNO: POŠTOU: _____	KURÝR: _____	OSOBNĚ: [REDAKCE]
	MAIL _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Drenážní systém, Zakládání. DOTČENÉ MÍSTO: Drenážní systém, Zakládání ODKAZ NA VÝKRESY: Výkres ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu dlouhých dodacích lhůt byla provedena záměna drenážního potrubí z trubek PP za drenážní potrubí z trubek PE-HD. Bez vlivu na cenu. Technický změnový list.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE]		DATUM: 28.6.2024
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽENO ZA POKYN K PROVEDENÍ PRÁCE. ZHOTOVITEL NEBUDE DRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TĚ [REDAKCE] BK [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB,	

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construcion

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH	v	CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY, a.s.
Dědina 447, 683 54 C
tel: 544 210 817
www.prostavby.e
DIČ: CZ27713130

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Construcion

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí	0,00	0,00
01	Méněpráce - drenážní potrubí	-676 326,16	-818 354,65
02	Vícepráce - drenážní potrubí	676 326,16	818 354,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

Soupis:

01 - Méněpráce - drenážní potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construcion

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

27713130

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				-676 326,16
---------------------	--	--	--	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-676 326,16	21,00%	-142 028,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-818 354,65
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
Soupis: **01 - Méněpráce - drenážní potrubí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-676 326,16
2 - Zakládání	-626 639,18
998 - Přesun hmot	-49 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
 Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
 Soupis: 01 - Méněpráce - drenážní potrubí

Místo: Statutární město Brno
 Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.
 Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
 Projektant: MICHAL
 Konstrukce
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -676 326,16

D	2	Zakládání	-626 639,18					
19	K	R275	Trativody z drenážních trubek PP částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek	m	-2 382,595	220,00	-524 170,90	Vlastní položka
	vv		(2,9+20,5+19+18+17+16+15)+(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,04)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 :					
	vv		-2382,595		-2 382,595			
	vv		Součet		-2 382,595			
20	K	R276	Trativody z drenážních trubek PP částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek	m	-315,287	325,00	-102 468,28	Vlastní položka
	vv		(70,518+2,805+54,452)*1,05 :					
	vv		(94,5+55,3+22,7)*1,05 :					
	vv		Součet :		0,000			
	vv		-315,287		-315,287			
	vv		Součet		-315,287			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

Soupis:

02 - Vícepráce - drenážní potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construcion

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

27713130

DIČ:

CZ27713130

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				676 326,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	676 326,16	21,00%	142 028,49	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		818 354,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
Soupis: **02 - Vícepráce - drenážní potrubí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Construction

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	676 326,16
2 - Zakládání	626 639,18
998 - Přesun hmot	49 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
Soupis: **02 - Vícepráce - drenážní potrubí**

Místo: Statutární město Brno
Zadavatel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MOTION
Zpracovatel: Construction

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

676 326,16

D 2 Zakládání

626 639,18

19	K	R275R01	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek (2,0+20,5+19+18+17+16+15)+(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,04)+(58,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 : 2382,595 Součet	m	2 382,595	220,00	524 170,90	Indiv
	VV				2 382,595			
	VV				2 382,595			
20	K	R276R02	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek (70,516+2,805+54,452)*1,05 : (04,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet : 315,287 Součet	m	315,287	325,00	102 468,28	Indiv
	VV				0,000			
	VV				315,287			
	VV				315,287			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construciton

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-676 326,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -676 326,16	Výše daně -142 028,49
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-818 354,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTA
Dědlna 447,
tel: 544
www.pro
DIČ: CZ

D

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant:

MOTION Constructon

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-676 326,16	-818 354,65
ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí	-676 326,16	-818 354,65
01	Měněpráce - drenážní potrubí	-676 326,16	-818 354,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

Soupis:

01 - Méněpráce - drenážní potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Constructon

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-676 326,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-676 326,16	21,00%	-142 028,49
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-818 354,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
Soupis: **01 - Měněpráce - drenážní potrubí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: MICHON
Zpracovatel: Konstrukce

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-676 326,16
2 - Zakládání	-626 639,18
998 - Přesun hmot	-49 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

Soupis: **01 - Méněpráce - drenážní potrubí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: IMOTION
Zpracovatel: Konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-676 326,16

D 2

Zakládání

-626 639,18

19	K	R275	Trativody z drenážních trubek PP částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek (2,9+20,5+19+18+17+16+15)+(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,94)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 : -2382,595 Součet	m	-2 382,595	220,00	-524 170,90	Vlastní položka
	W				-2 382,595			
	W				-2 382,595			
	W							
20	K	R276	Trativody z drenážních trubek PP částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek (70,516+2,805+54,452)*1,05 : (94,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet : -315,287 Součet	m	-315,287	325,00	-102 468,28	Vlastní položka
	W				0,000			
	W				-315,287			
	W				-315,287			
	W				-315,287			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023-07-01
Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

KSO:
Místo: Brno

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
PROSTAVBY, a.s.

IČ: 27713130
DIČ: CZ27713130

Projektant:
MOTION Construction

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			676 326,16
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 676 326,16	Výše daně 142 028,49
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			818 354,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

PROSTAVBY
Dědina 447, 6
tel: 544
www.pro
DIČ: CZ

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023-07-01

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Místo: Brno

Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel: Statutární město Brno

Projektant: MOTION Construction

Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

676 326,16 **818 354,65**

ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí	676 326,16	818 354,65
02	Vícepráce - drenážní potrubí	676 326,16	818 354,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská

Objekt:

ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

Soupis:

02 - Vícepráce - drenážní potrubí

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Brno

Zhotovitel:

PROSTAVBY, a.s.

Projektant:

MOTION Construction

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24. 6. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				676 326,16
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		676 326,16	21,00%	142 028,49
snížená		0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH	v	CZK		818 354,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
Soupis: **02 - Vícepráce - drenážní potrubí**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Brno
Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
Projektant: WDTION
Construction
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	676 326,16
2 - Zakládání	626 639,18
998 - Přesun hmot	49 686,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
 Objekt: ZL07 - Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
 Soupis: **02 - Vícepráce - drenážní potrubí**

Místo:
 Zadavatel: Statutární město Brno
 Zhotovitel: PROSTAVBY, a.s.

Datum: 24. 6. 2024
 Projektant: WILKIN Construction
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

676 326,16

D 2

Zakládání

626 639,18

19	K	R275R01	Tratlivody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek (2,9+20,5+19+18+17+16+15)*(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,94)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 : 2382,595 Součet	m	2 382,595	220,00	524 170,90	Indiv
	W				2 382,595			
	W				2 382,595			
	W							
20	K	R276R02	Tratlivody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek (70,516+2,805+54,452)*1,05 : (94,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet : 315,287 Součet	m	315,287	325,00	102 468,28	Indiv
	W				0,000			
	W				315,287			
	W				315,287			
	W				315,287			

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská**

Objekt: **ZL07 Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí**

Rozpočet: **02 Vícepráce - drenážní potrubí**

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: **PROSTAVBY, a.s.** IČO: **27713130**
Dědina 447 DIČ: **CZ27713130**
68354 Otnice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	626 639,18
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	626 639,18

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	626 639,18 CZK
Základní DPH	21 %	131 594,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **758 233,40 CZK**

v _____ dne _____

Ing. Jaroslav Bubla
 Digitálně podepsal
 Ing. Jaroslav Bubla
 Datum: 2024.07.10
 19:57:45 +02'00'

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			626 639,18	100,0
998	Přesun hmot	HSV			0,00	0,0
Cena celkem					626 639,18	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
R:	02	Vícepráce - drenážní potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 2						626 639,18	
Zakládání							
1	R275R01	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek (2,9+20,5+19+18+17+16+15)+(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,94)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 :	m	2 382,59500		524 170,90	Indiv
				2382,595			
				2 382,59500			
2	R276R02	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek (70,516+2,805+54,452)*1,05 : (94,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet :	m	315,28700		102 468,28	Indiv
				315,287			
Díl: 998						0,00	
Přesun hmot							
3	R76101	Přesun hmot pro kanalizace dopravní vzdálenost do 200 m	t	764,41510		0,00	Cena dle smlouvy necenit

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 **Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Stribská**

Objekt: Zl-07 Změnový list 07 - Změna materiálů hrací plochy

Rozpočet: 02 **Vícepráce - dtěžení potrubí**

Objednatel: IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **JM DEMICARR S.R.O.** IČO: 63489163
Bučovická 180 DIČ: CZ63489163
684 01 Slavkov u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	672 503,17
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	672 503,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	672 503,17 CZK
Základní DPH	21 %	141 225,67 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH: 813 728,84 CZK

v

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			672 503,17	100,0
998	Přesun hmot	HSV			0,00	0,0
					672 503,17	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí
P:	02	Výstavba drenážního potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cena dle smlouvy
1	R275R01	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 100, včetně tvarovek <small>(2,9+20,5+19+18+17+16+15)*(24,5*8)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,94)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 :</small>	m	2 382,59500		584 875,02	Indiv
		2382,595		2 382,59500			
2	R276R02	Trativody z drenážních trubek PE-HD částečně perforovaná DN 200, včetně tvarovek <small>(70,516+2,805+54,452)*1,05 : (94,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet :</small>	m	315,28700		107 828,15	Indiv
		315,287		315,28700			
3	R76101	Přesun hmot pro kanalizace dopravní vzdálenost do 200 m	t	764,41510		0,00	Cena dle smlouvy není

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023-07-01 Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Slbaska

Objekt: 2107 Zpracování 07 Zpracování materiálů dle návrhu podlahy

Rozpis: 02 Všepráce - dílna nepotrubní

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Merat s.r.o.

IČO: 04817711

Zahradní 1089

DIČ: CZ04817711

867 51

Nivnice

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			663 918,65
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			663 918,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		663 918,65 CZK
Základní DPH	21 %		139 422,92 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

803 341,57 CZK

v

Nivnice

dne

19.7.2024

o.
69
CE
1
711

Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	2023-07-01	Obnova hrací plochy Městského fotbalového stadionu Srbská
O:	ZL07	Změnový list 07 - Záměna materiálu drenážního potrubí

R.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
				2382,595			
1	R275R01	Tratlivody z drenážních trubek PE-HD částečně perforované DN 100, včetně tvarovek (2,9+20,5+19+18+17+16+15)+(24,5*9)+(23,5*4)+(18,3+15,5+9,7+5,94)+(56,7*16)+(57,5*16)+(11,3*7)*1,05 :	m	2 382,59500		555 144,64	Indiv
				2382,595			
				2 382,59500			
2	R276R02	Tratlivody z drenážních trubek PE-HD částečně perforované DN 200, včetně tvarovek (70,516+2,805+54,452)*1,05 : (94,5+55,3+22,7)*1,05 : Součet :	m	315,28700		108 774,02	Indiv
				315,287			
				315,28700			
3	R76101	Přesun hmot pro kanalizace dopravní vzdálenost do 200 m	t	764,41510		0,00	Cena dle smlouvy necení