

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ Č. SML-00040-2024-951

ze dne 18. 3. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

[REDACTED]

tel.: [REDACTED], email: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

pobočka Hradec Králové číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní2811, 738 01 Frýdek – Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ63320819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená Ing. Filipem Brtnou, jednatelem

ve věcech technických jedná: Ing. Filip Brtna

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě **SML-00040-2024-951** ze dne 18.03.2024 (dále jen „*dodatek*“):

I.**Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo:

1. Smluvní strany uzavřely dne 18.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele PD Pílská – revitalizační opatření, evidenční číslo S951/2024/019. Termín realizace se prodlužuje z důvodu změny požadavku úpravy PD objednatelem v průběhu zpracování PD. Došlo ke zpracování povodňových křivek – průběh a objem teoretické povodňové vlny TPV20 a TPV100 bez QN z důvodů využití původního vodního díla i jako poldru.
2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně **článku II., odst. 2 a 5, který nově zní:**
 - odst. 2. - zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky objednatele nejpozději do **29. 11. 2024**.
 - odst. 5 - zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do **31. 12. 2024**.

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají nadále v platnosti
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

Ve Frýdku – Místku, dne
Za objednatele:

V Šumperku, dne
Za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] Správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Filip Brtna
jednatel
TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.