

## Seznam změnových listů JU-RE Rekonstrukce auly JU

Číslo ZL	Popis změny	Objekt	Odsouhlasená cena			Datum potvrzení ZL	Dodatek číslo	Zařazení dle § 222 ZZVZ	Zdroje financování	
			přípočet	odpočet	konečná cena bez DPH				SR	VZ
	<b>Cena díla dle SOD</b>				<b>178 370 000,00 Kč</b>					
1	Areálové rozvody a přípojka NN - zemní práce a chodníky	IO 05	39 350,62	0,00	<b>39 350,62 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	39 350,62 Kč	0,00 Kč
2	Areálové rozvody a přípojka NN - odpočet silových kabelů	IO 05	85 823,58	-138 203,20	<b>-52 379,62 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-52 379,62 Kč	0,00 Kč
3	Chladovod stav. část - zemní práce a chodníky	IO 08, 001	73 703,07	-960,00	<b>72 743,07 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	72 743,07 Kč	0,00 Kč
4	Přípojka chladu	IO 08, 003	0,00	-6 294,40	<b>-6 294,40 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-6 294,40 Kč	0,00 Kč
5	Areálové slaboproudé rozvody	IO 07	1 500,00	-479 743,00	<b>-478 243,00 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-478 243,00 Kč	0,00 Kč
6	Střeška - vyrovnávací vrstva	SO 01, D.1.1.1.	200 060,70	0,00	<b>200 060,70 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	200 060,70 Kč	0,00 Kč
7	Odstranění podkladu z betonu - demolice	SO 01, D.1.1.0.	32 422,83	-5 745,00	<b>26 677,83 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	26 677,83 Kč	0,00 Kč
8	Odstranění podkladu z betonu - úprava koridoru	SO 02, D.2.1.	103 559,96	-25 586,00	<b>77 973,96 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	77 973,96 Kč	0,00 Kč
9	Odstranění podkladu z betonu - zpevněné plochy	SO 03 01	339 167,48	-60 489,00	<b>278 678,48 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	278 678,48 Kč	0,00 Kč
10	Sanace betonových kcí	SO 01, D.1.1.1.	988 044,47	0,00	<b>988 044,47 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	988 044,47 Kč	0,00 Kč
11	Základové kce - doplnění betonovaných kcí	SO 01, D.1.1.1.	192 055,62	-27 774,47	<b>164 281,15 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	164 281,15 Kč	0,00 Kč
12	Střešní příčka - doplnění kce	SO 01, D.1.1.1.	52 992,39	0,00	<b>52 992,39 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	52 992,39 Kč	0,00 Kč
13	Strop nad 1 np	SO 01, D.1.1.1.	605 304,22	-247 910,65	<b>357 393,57 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	357 393,57 Kč	0,00 Kč
14	Prostup hromosvodů - opracování detailu	SO 01, D.1.1.1.	8 415,00	0,00	<b>8 415,00 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	8 415,00 Kč	0,00 Kč
15	Retenční nádrž	SO 04	312 417,01	-87 105,43	<b>225 311,58 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	225 311,58 Kč
16	Stěny 4. NP	SO 01, D.1.1.1.	210 623,61	0,00	<b>210 623,61 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	210 623,61 Kč
17	Ocelové kce	SO 01, D.1.1.1.	2 248 602,70	-3 404 522,75	<b>-1 155 920,05 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	-1 155 920,05 Kč	0,00 Kč
18	Záměna materiálu atik	SO 01, D.1.1.1.	277 930,98	-242 408,96	<b>35 522,02 Kč</b>	18.01.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	35 522,02 Kč
19	Dodatečné kotvy IP nosníků 4. NP	SO 01, D.1.1.1.	51 208,00	0,00	<b>51 208,00 Kč</b>	05.03.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	51 208,00 Kč
20	Vedlejší rozpočtové náklady - opraveno ze SR dle MŠMT posouzení dodatku č.1 ze dne 22.5.2024	VO 001	625 148,33	0,00	<b>625 148,33 Kč</b>	18.04.2024	1	§ 222 ZZVZ odst. 6	625 148,33 Kč	0,00 Kč
	<b>Dodatek č.1</b>		<b>6 448 330,57</b>	<b>-4 726 742,86</b>	<b>1 721 587,71 Kč</b>				<b>1 198 922,50 Kč</b>	<b>522 665,21 Kč</b>
	<b>Cena díla dle SOD + Dodatek č.1</b>				<b>180 091 587,71 Kč</b>					
21	Napojení optických trubek chemie - rektorát	IO 07	35 880,70	0,00	35 880,70	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	35 880,70 Kč	0,00 Kč
22	Příprava pro nabíječky	IO 05	36 757,72	0,00	36 757,72	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	36 757,72 Kč
23	Dlažba kolem odvodňovacího žlabu v zatravněné ploše	SO 03 01	31 784,66	0,00	31 784,66	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	31 784,66 Kč

24	Příprava kabelů pro DT	SO 01, D.1.1.1.	11 339,69	0,00	11 339,69	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	11 339,69 Kč						
25	Doplnění patch panelů pro rozvaděče RACK	SO 01, D.1.4.8.	3 100,00	0,00	3 100,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 5	0,00 Kč	3 100,00 Kč						
26	Změna oc. kci střechy - podkonstrukce	SO 01, D.1.1.1.	197 048,92	-200 000,00	-2 951,08	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	-2 951,08 Kč	0,00 Kč						
27	Změna obvodového pláště LOP	SO 01, D.1.1.1.	18 400 000,00	-15 551 386,00	2 848 614,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	0,00 Kč	2 848 614,00 Kč						
28	Změna obvodového pláště - provětrávaná fasáda	SO 01, D.1.1.1.	12 480 576,63	-4 965 373,81	7 515 202,82	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	7 515 202,82 Kč	0,00 Kč						
29	Vedlejší rozpočtové náklady	VO 001	192 100,00	0,00	192 100,00	15.07.2024	2	§ 222 ZZVZ odst. 6	192 100,00 Kč	0,00 Kč						
	<b>Dodatek č.2 aktualizace 26.07.2024</b>		<b>31 388 588,32</b>	<b>-20 716 759,81</b>	<b>10 671 828,51 Kč</b>				<b>7 740 232,44 Kč</b>	<b>2 931 596,07 Kč</b>						
	<b>Cena díla dle SOD + Dodatek č.1 + Dodatek č.2</b>				<b>190 763 416,22</b>											
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 60%;"></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>V Českých Budějovicích</td> <td></td> <td>16.08.2024</td> </tr> </table>													V Českých Budějovicích		16.08.2024
V Českých Budějovicích		16.08.2024														