



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.2 smlouvy Objednatele: 0124000457

Číslo Dodatku č.2 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0122000271

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: 105/22 016/220

ID zakázky: 84864

Smluvní strany:

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA, tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Atelier Velehradský, s.r.o., zastoupený Ing. arch. Tomášem Velehradským
TDI objednatele: Stavební poradna, spol. s. r.o., zastoupený Janem Bělohlavem
KOBP: Miloš Rozhoň, zástupce koordinátora BOZP Jan Bělohlav

2. Zhotovitel: EDIKT a.s.
se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice
IČO: 25172328
DIČ: CZ25172328
právní forma: akciová společnost
zastoupený: Ing. Tomášem Votavou, předsedou představenstva
[REDACTED], místopředsedou představenstva
[REDACTED], členem představenstva
ve věcech technických: [REDACTED], ředitelem divize 22 – pozemní stavby
bank. spojení: Oberbank
č. účtu: 7000032696/8040
bank. spojení: UniCredit a.s.
číslo účtu: 2114525664/2700

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 904



(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 30. 6. 2022 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „JU – RE Rekonstrukce auly JU“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. VI. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla

I.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných skutečností, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a tyto překážky mají vliv na průběh stavebních prací, související revizi projektové dokumentace, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

1.1.1 Předmět díla se rozšiřuje o provedení Víceprací a současně ponižuje o neprovedení Méněprací, přičemž specifikace druhu a množství Víceprací a Méněprací je uvedena v oboustranně potvrzených technických listech změn (dále jen ZL) č. 21-29, které tvoří přílohu Dodatku č. 2 a jsou jeho nedílnou součástí. Tato změna závazku je činěna v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, když příčiny změny závazku nastaly nezávisle na vůli smluvních stran.

II.

2.1 S ohledem na výše uvedené se původní znění odstavce 1.3. Smlouvy ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty, Dodatkem č. 1 (včetně Změnových listů č. 1 až 20) a Dodatkem č. 2 a Změnovými listy č. 21 až 29. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1, Dodatek č. 2 a Změnové listy č. 21 až 29 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3. 2. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.2. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle SOD	178 370 000,00	37 457 700,00	215 827 700,00
Dodatek č.1	1 721 587,71	361 533,42	2 083 121,13
Cena díla s Dodatkem č.1	180 091 587,71	37 819 233,42	217 910 821,13
ZL č. 21	35 880,70	7 534,95	43 415,65



ZL č. 22	36 757,72	7 719,12	44 476,84
ZL č. 23	31 784,66	6 674,78	38 459,44
ZL č. 24	11 339,69	2 381,33	13 721,02
ZL č. 25	3 100,00	651,00	3 751,00
ZL č. 26	-2 951,08	-619,73	-3 570,81
ZL č. 27	2 848 614,00	598 208,94	3 446 822,94
ZL č. 28	7 515 202,82	1 578 192,59	9 093 395,41
ZL č. 29	192 100,00	40 341,00	232 441,00
Dodatek č.2	10 671 828,51	2 241 083,99	12 912 912,50
Nová cena díla s Dodatkem č.2	190 763 416,22	40 060 317,41	230 823 733,63
Z toho investice	190 692 394,22	40 045 402,79	230 737797,01
Z toho neinvestice	71 022,00	14 914,62	85 936,62

iii.

- 3.1. Smlouva je uzavírána elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.
- 3.2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3.3. Tento Dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.
- 3.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, se nemění.



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

Přílohy:

Seznam změnových listů

Krycí listy č. 21–29

Změnové listy č. 21–29

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne



Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.
kvestor
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne.....



Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva
EDIKT, a. s.