

**PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)**

**verze ke dni odeslání výzvy k podání nabídek**

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 [Harmonogram] použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 [Rozsah služeb].  
 Tento **podklad Harmonogramu** se týká pouze výkonu **základních povinností** podle Přílohy 1 [Rozsah služeb] v níže stanovených fázích.  
 Tento **podklad Harmonogramu** použije **Konzultant při zpracování Harmonogramu**.  
 Konzultant / vybraný dodavatel musí ve dnech doplnění řádků pro splnění jednotlivých mílníků ve sloupci [řádky od zahájení fáze].  
 Konzultant / vybraný dodavatel může navrhovat upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Předmětem úpravy však nemohou být závazné údaje.  
 Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [mílník], [výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)], [obsah mílníku], [max. řádky od zahájení fáze] a [směrná pokuta].

Ve sloupci [obsah mílníku] jsou použity následující zkratky:

<b>Koncept</b>	předání konceptu výstupu; odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, zásady a základní směrování dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek Objednatel mohl být příslušné změny implementovány včas
<b>rozprac. k.</b>	předání rozpracovaného konceptu výstupu; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a principu technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami
<b>řádky k.</b>	předání konceptu výstupu s finálním připomínkám; odpovídá přibližně 95 % rozpracovanosti; předaná dokumentace musí být celistvá, dopracovaná a akordovaná s nadzobou výjimkou opakujících se detailů nebo výrobních výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře součástí předané dokumentace
<b>úspěšně</b>	předání úspěšně zpracovaného výstupu; předává se úplnou, celistvou, plně dopracovanou a akordovanou dokumentací po vypořádání všech připomínek, které k dokumentaci zaznaly.

Ve sloupci [max. řádky od zahájení fáze] je závazně nejdříve změna řádky pro splnění mílníku ode dne zahájení příslušné fáze.  
 Ve sloupci [směrná pokuta] je uvedeno, zda je splnění mílníku v max. řádky ode dne zahájení příslušné fáze uloženo smluvní pokutou, případně jakou (viz 14.3 část A Zvláštních podmínek).  
 Ve sloupci [řádky, doba od Data zahájení] je předpokládán doba dosažení mílníku od Data zahájení ve dnech.  
 Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

Datum zahájení	fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
	příprava	Datum zahájení		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů
	DVZ	den dokončení přílohy fáze nebo poslední datum podle Dosažení Dosažení		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení přílohy fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů;

fáze	mílník	výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektu relevantní)	obsah mílníku	řádky od zahájení fáze	max. řádky od zahájení fáze	směrná pokuta	předpokládané datum	řádky, doba od Data zahájení	poznámka
příprava	1.1	způsob o podrobném přezkoumání Podkladové dokumentace	řádky k.	30	30				
	1.2		úspěšně	45	45	A			
	1.3	výsledky ověření existence inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebo vlastníků	úspěšně	45	45				
	1.4	výsledky geodetického zaměření stavby	úspěšně	45	45				
	1.5	výsledky diagnostiky vozovky	úspěšně	45	45				
DVZ	2.1	DVZ	řádky k.	45	45				
	2.2		úspěšně	60	60	B			
	2.3	Výkaz výměr	řádky k.	45	45				
	2.4		úspěšně	60	60	B			
	2.5	kontrolní rozpočet	řádky k.	45	45				
	2.6		úspěšně	60	60	A			
	2.7	předpokládaný harmonogram provedení Dta	řádky k.	45	45				
	2.8		úspěšně	60	60	A			