

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 2006-3126231/0710

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Alena Frdlíková, vedoucí oddělení ODSH, tel. č. [REDACTED]

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

TES Consulting, s.r.o., Nákladní 883/35, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČO 170 59 071

Výkon technického a stavebního dozoru vykonává: Ing. Martin Dostál, tel. [REDACTED]
(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Sdružení : „Společnost STRABAG + STRABAG Silnice – SFDI 2023“

se sídlem: STRABAG a.s., Oblast České Budějovice, Vrbenská 1821/31,

370 06 České Budějovice

Správce společnosti:

STRABAG a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

zastoupená: Ing. Pavel Klas, prokurista

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu. 1100029040/5500

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 7634

a

Druhý společník:

STRABAG Silnice a.s.

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

IČO: 453 59 041

DIČ: CZ45359041

zastoupená: Mgr. Michal Kolář, prokurista

Ing. Pavel Klas, prokurista

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,

ve vložce 24650

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Klas, prokurista, tel. [REDACTED]

Ing. Lukáš Příbyl, prokurista, tel. [REDACTED]

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek, tel. [REDACTED]

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Martin Bartizal, tel. + [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Petr Civiš, tel. č. [REDACTED]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Libor Nýdl, tel. č. [REDACTED]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Prachatice“ ze dne 21. 12. 2023 takto:

I. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/395/23, č. zhotovitele 841/TD/TC/23/33 ze dne 21. 12. 2023 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Prachatice“. Důvodem změny je vznik méněprací a víceprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1. Dále se doplňuje článek X. Zvláštní ujednání o odst. 12 z důvodu financování/spolufinancování stavby z prostředků SFDI, jak je uvedeno níže.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Borová Lada – Pravětínská Lada – Horní Vltavice	82 220 000 Kč	17 266 200 Kč	99 486 200 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/167 Borová Lada – Pravětínská Lada – Horní Vltavice	82 452 879,63 Kč	17 315 104,72 Kč	99 767 984,35 Kč

2. Smluvní strany se dohodly na změně článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Doplnění článku X. Zvláštní ujednání smlouvy o odst. 12:

12. Tato zakázka je financována/spolufinancována z prostředků z fondu SFDI. Zhotovitel se zavazuje tuto skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající.

III. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/395/23, č. zhotovitele 841/TD/TC/23/33 ze dne 21. 12. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 963/2024/RK-94 ze dne 8. 8. 2024.

Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Změnový list č. 1.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

Elektronický podpis: 16.8.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 9.1.2025 14:11 +01:00
.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

z a z h o t o v i t e l e :

Ing. Pavel Klas
Klas
.....
Ing. Pavel Klas
prokurista

Podepsal Ing. Pavel Klas
DN: cn=Ing. Pavel Klas, c=CZ,
email=pavel.klas@strabag.com
Datum: 2024.08.12 07:50:27
+02'00'

STRABAG Ing. Lukáš Příbyl
10.08.2024
.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista

Stavba : „Modernizace komunikací SFDI 2023 – okres Prachatice“
Část: Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
TDS : TES Consulting s.r.o. - Ing. Martin Dostál
Zhotovitel : Sdružení: Společnost STRABAG + STRABAG Silnice a.s. - SFDI 2023

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY


	ZMĚNOVÝ LIST č.1	ZMĚNOVÝ LIST č.2	ZMĚNOVÝ LIST č.3
OBJEKT	CENA DLE SOD	Změnový list č. 1	Celk.cena po změně č.1
SO 101 - Modernizace silnice II/167 průtah Borová	6 351 128,06	-110 830,86	6 240 297,20
SO 102 - Modernizace silnice II/167 most 167-010	74 160 104,19	357 257,85	74 517 362,04
SO 103 - Modernizace silnice II/167 - objízdné trasy	1 208 852,75	-13 547,36	1 195 305,39
Doplňující údaje - DIO	499 915,00	0,00	499 915,00
CENA STAVBY BEZ DPH	82 220 000,00	232 879,63	82 452 879,63
DPH 21%	17 266 200,00	48 904,72	17 315 104,72
CENA VČETNĚ DPH	99 486 200,00	281 784,35	99 767 984,35

Podepsal Ing. Martin Bartizal
 DN: cn=Ing. Martin Bartizal,
 o=CZ,
 email=barbizal@seznam.cz
 Datum: 2024.08.08 12:29:41
 +0200

Stavba : Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice
 číslo a název SO: SO 101 - Modernizace silnice II/167 průtah Borová Lada 7,500 - 8,390 km

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Př.č.	Kód položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA		Rozdíl celk. ceny		
						celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VÍCEPRÁCE										
Vícepráce celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
MÉNĚPRÁCE										
14	527123	M2	4 437,000	4 434,000	-3,000	29,89	132 621,93	132 532,26		-89,67
vyměra ACL, ACO a postříků snižena dle geodetického zaměření obrusné vrstvy = -3m2										
15	574D56	M2	4 437,000	4 434,000	-3,000	339,55	1 506 583,35	1 505 564,70		-1 018,65
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL - 60MM										
16	572214	M2	5 305,000	5 302,000	-3,000	16,95	89 919,75	89 868,90		-50,85
SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2										
17	574B34	M2	5 305,000	5 302,000	-3,000	269,91	1 426 587,55	1 425 760,82		-826,73
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL - 40MM										
19	9113A1	M2	48,00	24,000	-24,000	4 535,04	217 729,92	108 864,96		-108 864,96
SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DODAVKA A MONTÁŽ										
24m neprováděno z důvodu nedostatečného prostoru pro osazení v krajnici										
Méněpráce celkem										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
Bilance (více a méněpráce) za SO 101										
DPH 21 %										
CELKEM vč. DPH										
							3 373 422,50	3 153 726,68		-110 830,86
							708 418,73	662 282,60		-23 274,48
							4 081 841,23	3 816 009,28		-134 105,34
							3 373 422,50	3 153 726,68		-110 830,86
							708 418,73	662 282,60		-23 274,48
							4 081 841,23	3 816 009,28		-134 105,34

Schválili:	podpis :	datum :
Zadavatel : Jihomoravský kraj		
TDS : TES Consulting s.r.o	Bc. Alena Frdlíková	
Zhotovitel: Společnost STRABAG + STRABAG Silnice - SFDI 2023	Ing. Martin Dostál	
Projektant: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje	Ing. Martin Bartizal	
	Ing. Jiří Růžička	

Podpsal Ing. Martin Bartizal
 Ing. Martin Bartizal
 Ing. Martin Bartizal@seznam.cz
 Datum: 2024.08.08.12:26:37
 +0200'

Stavba : Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice
 číslo a název SO: SO 102 - Modernizace silnice II/167 most 167-010 Horní Vltavice 8,390 - 18,998 km

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Por.	Kod	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CEVA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
č.pól.	položky		jednotek	jednotek	jednotek	jednotek	jednotková	bez DPH celkem	bez DPH celkem	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		VÍCEPRÁCE								
15	527123	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 navýšení o stejnou výměru jako vrstva ACO geodeticky zaměřená = 642 9m2	M2	50 775,600	51 418,500	642,900	29,89	1 517 692,68	1 536 898,97	19 216,28
16	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+ 16S TL 60MM navýšení o stejnou výměru jako vrstva ACO geodeticky zaměřená = 642 9m2	M2	50 775,600	51 418,500	642,900	339,55	17 240 854,98	17 459 151,68	218 296,70
17	572214	SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 viz geodetické zaměření PP č. 24503-02	M2	51 723,600	52 366,500	642,900	16,95	876 715,02	887 612,18	10 897,16
18	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11S TL 40MM viz geodetické zaměření PP č. 24503-02	M2	51 723,600	52 366,500	642,900	268,91	13 908 993,28	14 081 875,52	172 882,24
21	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ množství dle skutečnosti viz geodetické zaměření	M	1 320,000	1 368,000	48,000	2 387,39	3 151 354,80	3 285 949,52	114 594,72
22	9113A3	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM kompletní demontáž všech svodidel z důvodu rozšíření krajnic recyklační za studena - 1280+12*6	M	1 280,00	1 352,000	72,000	1 432,43	1 833 510,40	1 936 645,36	103 134,96
N1	9113A2	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - MONTÁŽ S PRESUNEM (BEZ DODÁVKY) jednotková cena cena OTSKP 2024	M	0,000	220,000	220,000	212,78	0,00	46 811,60	46 811,60
N2	R	PRODLOUŽENÝ SVODIDLOVÝ SLOUPEK 2200mm navýšení nákladů vůči standardnímu sloupku 1,525mm, rozdíli ceny na základě kalkulace; množství: pol.č 21 tj. 1368/4 = cena dle subodávatele	KS	0,000	342,000	342,000	575,00	0,00	196 650,00	196 650,00
		Více práce celkem								
		CELKEM vč. DPH						37 011 428,48	37 631 234,25	882 483,65
		MÉNĚPRÁCE						7 772 399,98	7 902 559,19	185 321,57
								44 783 828,46	45 533 793,44	1 067 805,22
20	9113A1	SVODIDLO OČEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 220mm demontováno a použito zpět	M2	1 300,000	1 080,000	-220,000	2 387,39	3 103 607,00	2 578 381,20	-525 225,80
		Méně práce celkem						3 103 607,00	2 578 381,20	-525 225,80
		CELKEM vč. DPH						651 757,47	541 460,05	-110 297,42
								3 755 364,47	3 119 841,25	-635 523,22
		Bilance (více a méněpráce) za SO 102						40 115 035,48	40 209 615,46	357 257,85
		CELKEM vč. DPH						8 424 157,45	8 444 019,24	75 024,15
								48 539 192,93	48 653 634,69	432 282,00

Schválili:
 zadavatel: Jihotečský kraj

Bc. Alena Frdlíková

Stavba : Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

číslo a název SO: SO 103 - Modernizace silnice II/167 - objízdné trasy

Poř. č. pol.	Kod položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena ve smlouvě		Celková cena po změně		Rozdíl celkové ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	10	11		
		VÍCEPRÁCE				0,000						
		Vícepráce celkem					0,00		0,00			0,00
		DPH 21 %					0,00		0,00			0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00		0,00			0,00
		MENĚPRÁCE										
4	915111C	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODÍČÍ STŘEDOVÁ ČARA 125 MM S BALOTINOU ZŘIZENÍ	M	1 000,000	92,000	-908,000	14 920,00	1 372,64	1 372,64			-13 547,36
		Méně práce celkem					14 920,00		1 372,64			-13 547,36
		DPH 21 %					3 133,20		288,25			-2 844,95
		CELKEM vč. DPH					18 053,20		1 660,89			-16 392,31
		Bílance (více a méněpráce) za SO 103					14 920,00		1 372,64			-13 547,36
		DPH 21 %					3 133,20		288,25			-2 844,95
		CELKEM vč. DPH					18 053,20		1 660,89			-16 392,31

Schválili:

žadavatel: Jihočeský kraj

Bc. Alena Frdlíková

TDS, TES Consulting s.r.o.

Ing. Martin Dostál

zhotovitel: Společnost STRABAG + STRABAG Silnice - SFDI 2023

Ing. Martin Bartízal

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Ing. Jiří Růžicka

podpis:

datum:


depsal Ing. Martin Bartizal
 e-mail: m.bartizal@seznam.cz
 tel: +420 325 212 271
 IČO: 250 000 000

Stavba : Modernizace silnice II/167 Borová Lada - Pravětínská Lada - Horní Vltavice

číslo a název SO: Doplnující údaje - Doplnující údaje - DIO

Poř. č. položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	Celková cena		Rozdíl celkové ceny	
							bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	11
VÍCEPRÁCE										
		Vícepráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE										
		Méněpráce celkem					0,00	0,00	0,00	0,00
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00
Bilance (více a méněpráce) za Doplnující údaje										
		DPH 21 %					0,00	0,00	0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH					0,00	0,00	0,00	0,00

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schválili:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
Bc. Alena Frdlíková		
TDS - TES Consulting s.r.o		
Ing. Martin Dostál		
Zhotovitel: Společnost STRABAG + STRABAG Silnice - SFDI 2023		
Ing. Martin Bartal		
Projeklant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje		
Ing. Jiří Růžicka		

zdepsal Ing. Martin Bartal
 vycho Ing. Martin Bartal
 CZ
 email=m.bartal@seznam.cz
 datum: 2024.08.08.12:27:25
 2:00

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

- 1) **SO 101, 102 - plocha obrusné a ložní vrstvy vč.spojovacího a infiltračního postříku** - upravena dle geodetického zaměření skutečného provedení ACO, z toho odvozena plocha ACL
- 2) **SO 101, 102 - Svodidla nad propustky** - změna množství svodidel nad propustky, dle možnosti jejich správného osazení do krajnice - množství dle geodetického zaměření
- SO 101, 102 - Svodidlové sloupky** - vzhledem k nevhodnému tvaru krajnice (úžká) rozhodnuto o použití delších svodidlových sloupků 2,2m, namísto standartních 1,525m pro svodidlový systém JSAM
- 3) **SO 102 - Demontáž svodidel** - jelikož byla prováděna recyklace za studena rozšiřující krajnici, bylo nutné demontovat veškerá svodidla - navýšení množství
- 4) **SO 102 - Demontáž a zpětná montáž starých svodidel** - z důvodu ukotvení stávajících svodidlových sloupků v betonové opěrné zdi, bylo rozhodnuto, že se zpět osadí původní svodidla typu NH4 a nebude tak nutné složitě demontovat a osazovat nové sloupky pro typ JSAM - **220m**
- 5) **SO 103 - výměra VDZ dle skutečnosti** - snížena výměra VDZ, jelikož na jedné z objízdných tras nejsou vodící čáry

Předávací protokol č. 24503-02

Stavba: MODERNIZACE SILNICE II/167 BORO VÁ LADA – PRAVĚTÍNSKÁ LADA –
HORNÍ VLTAVICE
SITUACE SO 101 A SO 102

Objekt: plocha nově položeného asf.

Dne 02.06.2024-20.06.2024 byla zaměřena plocha nového asfaltu silnice II/167.

SO 101 - plocha asf. : 5302 m²

SO 102 - plocha asf. : 52366,5 m²

ověřil ÚOZl: Ing. Miroslav Hořejší

číslo položky ČÚZK: 77/1995

datum ověření: 24.06.2024

číslo ověření: 24503



Datum: 24.06.2024

Zaměřil: Hanousek, Dvořák, Topka, Dekan

Vyhotovil: Miroslav Hájek

Převzal:

