

**DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO**
„Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU0100000015
č. zhotovitele 09-1250a23

**Článek I.
Smluvní strany**

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: Y9n3tvw
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem – jednatel
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Oprávněná osoba ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 253 85 691
DIČ: CZ 253 85 691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: [REDACTED]

dále jen objednatel

Zhotovitel: **PORR a.s.**
zapsaná ve veřejném rejstříku Městského soudu v Praze, odd. B, č. vložky 1006
ID datových schránek: 5ssf4h
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
Zastoupena ve věcech smluvních: Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar – na základě plných mocí
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560
číslo účtu: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
telefon, fax, e-mail: [REDACTED]

dále jen zhotovitel

dále v textu také jen *smluvní strany*

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 26.09.2023 smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000015, na zhotovení stavby „**Obnova in-line dráhy Sportovního areálu U Cementárny**“ na středisku Sportovní areál U Cementárny.

Dne 25.04.2024 uzavřely smluvní strany k citované smlouvě o dílo dodatek č. 1.

Smluvní strany po vzájemném projednání a dohodě uzavírají tímto Dodatek č. 2 k smlouvě o dílo č. objednatele 23SMTU0100000015 ze dne 26. 09. 2023.

Článek II. Předmět dodatku

Změna termínu plnění vyvolaná nutností provádět konečné práce za odpovídajících klimatických podmínek, které zabezpečí kvalitu dokončovacích prací u nátěrového systému pružného akrylátu.

Po provedení finální úpravy povrchu in-line dráhy z materiálu Courtsol v měsíci květnu 2024 došlo k výskytu poruch (prasklin a puchýřů).

Provedení těchto prací je potřeba provést v déle trvajícím suchém počasí, neboť provedení těchto prací v deštivém počasí by přineslo riziko případných technických problémů a porušení technologických postupů a mělo by vliv na kvalitu díla. Z tohoto důvodu se posunuje termín kompletního dokončení a předání díla.

Změna rozsahu a ceny díla je vyvolaná okolnostmi na stavbě – neprovedením některých prací z původního rozpočtu (méně prací) a provedení více prací na lajnování dráhy.

III. Doba plnění a dílčí termíny plnění

V čl. VI, se mění a nově nahrazuje odst. 1 v tomto znění:

Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty po podpisu smlouvy, v místě plnění budou práce zahájeny po předání staveniště.

Zahájení prací na díle	od 2.10.2023
Položení asfaltových vrstev	nejpozději do 31.3.2024
Kompletní dokončení díla a předání díla:	nejpozději do 30.6.2024

IV. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 2 na základě Změnového listu č. 1 a je stanovena takto:

		bez DPH
Původní cena za zhotovení díla celkem bez DPH		4 195 775,44 Kč
ZL č. 1		celkový vliv bez DPH
Pol. 13	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m ² – méně práce	- 64 264,76 Kč
Pol. 14	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m ² – méně práce	- 36 323,56 Kč
Pol. 39	Provedení lajnování dle specifikace SPEED TECHNICAL COMMISSION RULEBOOK 2024 – více práce	49 000,00 Kč
Cena dodatečných prací dle ZL č. 1		- 51 588,32 Kč
		bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 2 celkem bez DPH		4 144 187,12 Kč

V. Platební podmínky

V čl. VIII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

3. Daňový doklad bude uhrazen objednatelům na základě skutečně provedených prací do výše 80% celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 20 % plateb ceny díla bude uhrazena v konečné faktuře, a to takto:

- 5% po odstranění všech případných vad a nedodělků

- 15% po odstranění všech případných vad a nedodělků a předání dokladu o bankovní záruce nebo po předání směnky vlastní – bez protestu, podepsané statutárním orgánem zhotovitele, v obou případech ve výši **15% z ceny díla bez DPH**, s tím že bankovní záruka anebo směnka vlastní bez - protestu bude předána objednateli nejpozději do 30. 8. 2024. Směnka bude avalována statutárním orgánem zhotovitele a bude vystavena ve prospěch objednatele. Bankovní záruka bude vystavena bankou na dobu trvání smluvní záruky za jakost díla a bude končit dnem skončení záruky za jakost díla. Tuto pozastávku, bankovní záruku nebo směnku vlastní bez - protestu může objednatel použít pouze, a to i opakovaně, k úhradě případných nákladů spojených s odstraňováním vad a nedodělků vzniklých v záruční době, které zhotovitel neodstranil a porušil tím ustanovení čl. XIII. této smlouvy. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že pokud zhotovitel nepředá objednateli ve stanovené lhůtě směnku vlastní bez protestu anebo bankovní záruku, sjednává se za porušení tohoto závazku smluvní pokuta ve výši 1 000,- Kč denně, kterou je oprávněn objednatel vymáhat po zhotoviteli. Smluvní pokuta je splatná okamžikem porušení závazku ze strany zhotovitele. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

V.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 23SMTU0100000015 ze dne 26. 09. 2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 04. 2024, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými dodatek smlouvy uzavřít. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek je vyhotoven v písemné podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č.1 – Změnový list č.1 – Více práce a méně práce.

V Ostravě, dne:

V Ostravě,

za objednatele
Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti

za zhotovitele:
Stanislav Farana, Ing. Roman Kašpar
na základě plných mocí