

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení

**Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby
a výkon autorského dozoru**

**Název zakázky: „Výstavba PZS na přejezdu
v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad
Orlicí – Meziměstí st.hr.“**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2896/2023

číslo jednací: 8316/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND / SUB. ISPROFIN: 3273514800 / 5523520063

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 29887

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o.
Václavská 55
639 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

Číslo smlouvy: **2023/056**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby s názvem „Výstavba PZS na přejezdu v km 92,659 (P5129) trati Týniště nad Orlicí – Meziměstí st.hr.“, která byla uzavřena dne 1. 8. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že na základě žádosti Zhotovitele ze dne 23. 7. 2024 a jejím doplnění ze dne 8. 8. 2024, se dohodly na změně Smlouvy, a to na změně harmonogramu postupu prací v důsledku průtahů při technickém projednání a přípravě podkladů pro povolení stavby.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:

Smluvní strany mění přílohu č. 5 *Harmonogram plnění*. Aktualizovaná příloha č. 5 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto Dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 ve znění Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny harmonogramu plnění mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.5 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 **Harmonogram plnění** dle dodatku č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

15.8.2024

16.8.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček

jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Harmonogram plnění

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení k připomínkám.

- Bude dokončeno a předáno **do 6 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- Fakturováno bude **70%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

2a. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu DUSP se zpracovanými připomínkami, souhrnný rozpočet a ekonomické hodnocení po připomínkách, PDPS.

- Bude dokončeno a předáno **do 12 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- Bez fakturace

2b. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu vydání pravomocného společného povolení.

- Bude dokončeno a předáno **do 15 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy**
- Fakturováno bude **30%** ceny díla za zpracování DUSP+PDPS

3. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládanou dobu délky realizace určí DUSP), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě** a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově za dobu výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.