

**POTVRZENÍ OBSAHU ÚSTNÍHO DODATKU č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 2
(dále jen „Dodatek č.2“)**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003507

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001547

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. CV Dílčí sml. č. 2

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]
[REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost „Výspravy výtluků okr. CV, LN“

Společník 1 (správce)

COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ 26177005

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 6556

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

zastoupen: [REDACTED]
[REDACTED]

kontaktní e-mail: [REDACTED]

a

Společník 2

Silnice Topolany a.s.

se sídlem: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ699006672

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

právní forma:

akciová společnost

zastoupen:

[REDACTED]

kontaktní e-mail:

[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé

(Dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě č. 2 ze dne 25. 7. 2023.
2. Předmětem Dodatku č.2 je změna ceny dle odst. č. 4 Dílčí smlouvy č. 2 a Přílohy č. 1.

Původní znění dle Dílčí smlouvy č. 2:

[REDACTED]

Navýšení:

[REDACTED]

Znění dle Dodatku č. 1:

[REDACTED]

Původní znění dle Dodatku č. 1:

[REDACTED]

Navýšení:

[REDACTED]

Nové znění dle Dodatku č. 2:

17 293 845,25 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Navýšení u jednotlivých položek vzniklo z důvodu těsnění spár po opravách výtluků, kdy bylo zjištěno, že v opravovaném úseku je mezi jednotlivými výtluky otevřená středová pracovní spára. Pracovní spáru bylo nutné utěsnit modifikovanou zálivkou z důvodu zastavení další degradace asfaltového souvrství. S lokálními opravami středové pracovní spáry nebylo v rámci oprav výtluků předem počítáno. Z tohoto důvodu došlo v úseku k navýšení obou souvisejících položek o 563,6 m. Rozsah těsnění spár stanovený v rámci dílčí Smlouvy o dílo a v Dodatku č.1 nebyl dostatečný pro výpravu celého rozsahu uvedených výtluků.
Množství jednotlivých položek určených k odstranění nedodělků:
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE – 4300,40 m
931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300 MM2- 4300,40 m
Prostavěnost položek v rámci odstraněných nedodělků:
113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE – 4864 m
931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 – 4864 m

Rozdíl:

113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE –
563,60 m

931323 TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2 –
563,60 m

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizace ceny

Příloha č. 2 – Zápis z jednání, prezenční listina

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ
TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature]

[Redacted signature]

Digitálně podepsal
[Redacted signature]
Datum: 2024.08.12
10:49:27 +02'00'

Firma: Silnice Topolany a.s.



Rekapitulace ceny

Stavba: Výspravy výtluků okr. CV

Varianta: 1.0 -

Celková cena bez DPH:			17 293 845,25	
Celková cena vč. DPH:			20 925 552,75	

Objekt	Popis	Cena SOD	Dodatek č.1	Skutečnost	Vícepráce celkem
01	Oprava výtluků (ruční pokládka)				
02	Lokální oprava AB (pokládka finišerem)				
03	Pomoc práce zřiz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy				



Stavba: Výspravy výtluků okr. CV

Roz 01 Oprava výtluků (ruční pokládka)

Por. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Dodatek č.1	Skutečnost	Vícepráce
1	2	4	5	6	Jednotková	Celkem SOD	Množství	Množství
					9	10	10	10
0 Všeobecné konstrukce a práce								
1	014102	SKLADKOVNE	T					0,000
2	014102	SKLADKOVNE	T					0,000
5 Komunikace								
3	57790A	VYSPRAVA VYTUKU SMESI ACO (KUBATURA)	M3					0,000
4	57790B	VYSPRAVA VYTUKU SMESI ACO MODIFIK (KUBATURA)	M3					0,000
5	57790C	VYSPRAVA VYTUKU SMESI ACL (KUBATURA)	M3					0,000
6	57790D	VYSPRAVA VYTUKU SMESI ACL MODIFIK (KUBATURA)	M3					0,000
7	57790L	VYSPRAVA VYTUKU SMESI MA (KUBATURA)	M3					0,000
8	57790M	VYSPRAVA VYTUKU SMESI MA MODIFIK (KUBATURA)	M3					0,000

Firma: Silnice Topolany a.s.


Soupis prací objektu

Stavba: Výspravy výtlučků okr. CV

Ro. 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

1

[illegible]



Stavba: Výspravy výtluků okr. CV

Roz 03 Pomoc práce zříz. nebo z

Roz 03 Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy

[illegible]

Zápis z jednání

Výsrava výtlučů okr. CV

Číslo rámcové dohody: 08PU-002797 / Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003507

Jednání

Číslo **01** Konané dne **09.04.2024**
Účastníci Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina

Kontrola úkolů z předchozího jednání

Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01			

Předmět jednání

Zhotovitel na základě vzájemně uzavřené dílčí Smlouvy o dílo, č. objednatele: 08PU-003507 na akci Výsrava výtlučů okr. CV Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, v souladu se Smluvními podmínkami, provedl odstranění nedodělků, uvedených v Potvrzení o převzetí stavby. Jednalo se o těsnění pracovních spár profrézováním a utěsněním asfaltovou zálivkou za horka u vad ID 503411, 591588 a 495469.

Při provedení odstranění nedodělku byl zjištěn rozdíl mezi skutečně provedeným množstvím utěsněných pracovních spár.

Objednatel požaduje zaslání Oznámení zhotovitele s vyčíslením změny položek pro zpracování dodatku k dílčí smlouvě.

Úkoly z koordinačního jednání

Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
------------	--------------------------------------	----------	--------

Datum konání příštího jednání Dle potřeby
Budou obesláni:

Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal


Jméno a funkce

Příloha č. 1 k Zápisu z koordinačního jednání

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 19.08.2024 9:41:36 +02:00