

č. smlouvy Objednatele S-1949/00066001/2023  
č. smlouvy Zhotovitele 25-SOD-2023-011

## DODATEK č. 1

uzavřený mezi

### **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem  
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem  
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

### **M - SILNICE a.s.**

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice  
IČO: 421 968 68  
DIČ: CZ42196868  
zastoupená: Mgr. Michalem Kropáčem, předsedou představenstva  
a  
Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou představenstva  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,  
číslo účtu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hr. Králové, oddíl B, vložka 430

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7. 07. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/10114 Vestec-Libeň**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a

v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.14 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).

- Po zahájení realizace stavby byl zjištěn nevyhovující stav podloží vozovky ve staničení km 1,644 – 2,141, kde se až do hloubky 200 cm vyskytuje plastický jííl. Je nezbytně nutné provést sanaci do hloubky 90cm, která bude provedena ve dvou vrstvách:

- Separáční geotextílie
- Sanační žebra z lomového kamene tl. 50cm
- Separáční geotextílie
- Konstruční vrstvy ŠD 0/125 tl. 40cm

Dále bylo zjištěno, že v konstrukci vozovky uvedeného staničení, se v malé hloubce nachází plynovod, a proto byla navržena, po konzultaci s technikem PPD, jeho ochrana následujícím způsobem:

- Ochrana bude provedena z vrstvy SC C8/10 v tl. 15 – 30cm dle výšky uložení potrubí, uložené na zhutněný zásyp z ŠP, na zásypové vrstvě bude položena výstražná folie.

Vzhledem k uvedenému dochází k navýšení časové náročnosti stavby o 21 dní.

## **Článek I.**

### **Předmět dodatku**

- Původní znění čl. 4.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:  
„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 22 týdnů a 21 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

## **Článek II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
- Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....