

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: II/110 Sázava most ev.č. 110-008

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	79 190 946,16
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	88 674 396,42
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	107 296 019,67
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	111,98%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	9 303 588,42	bez ABS
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	11,75%	
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	23 757 283,85	

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	31,03%	ABS
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	4,88%	ABS
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	28 434 911,34	
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	39 595 473,08	

12=(36+37)/1*100	Limit	11 878 641,92
13=36+37	Sledování limitu (15%)	0,30%
14=137336000-13	Hodnota skupiny 5	237 907,76

Skupiny změn

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			- 2 - Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			- 3 - Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 4 - Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				- 5 - Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma abs hodnot Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34 + 37+39	21=19+20	22	23	24=22+23	25	26	27=25+26	28	29	30=28+29	31= 28 +29	32	33	34=32+33	35= 32 +33	36	37	38=ABS(36)+37
		II/110 Sázava most ev.č. 110-008	-9 594 684,42	19 078 134,68	9 483 450,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 382 504,16	16 187 665,67	7 805 161,51	24 570 169,83	- 1 183 157,30	2 681 584,21	1 498 426,91	3 864 741,51	- 29 022,96	208 884,80	23790776,00%
452/1	1	Provizorní přeložka veřejného osvětlení - upřesnění množství provizorních sloupů	0,00	179 653,96	179 653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 653,96	179 653,96	179 653,96	0,00	0,00	0,00%
202/1	2	Provizorní most přes Sázavu - upřesnění na základě RDS a dodatečného požadavku Povodí Vltavy s.p.	-216 145,20	4 068 632,03	3 852 486,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 145,20	3 102 469,58	2 886 324,38	3 318 614,78	0,00	966 162,45	966 162,45	966 162,45	0,00	0,00	0,00%
203/1	3	Provizorní most přes obnovené staré koryto - provizorní most nahrazen provizorním brodem	-1 127 830,15	131 567,28	-996 262,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 127 830,15	131 567,28	-996 262,87	1 259 397,43	0,00	0,00	0,00%
301	4	Přeložka vodovodu - změna technologie pokládky vodovodu	-2 378 359,22	5 569 579,45	3 191 220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 378 359,22	5 569 579,45	3 191 220,23	7 947 938,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002/1	5	Demolice stávajícího mostu - odbourání nábrežní zdi	0,00	23 852,15	23 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 852,15	23 852,15	23 852,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101/1	6	Komunikace - nábrežní zeď - odstranění chodníku	0,00	7 013,95	7 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013,95	7 013,95	7 013,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/1	7	Most přes Sázavu - výstavba části opěrné nábrežní zdi	0,00	207 668,82	207 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 668,82	207 668,82	207 668,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002/2	8	Demolice stávajícího mostu - změna založení	-1 379 873,95	841 188,05	-538 685,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 379 873,95	841 188,05	-538 685,90	2 221 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/2	9	Most přes Sázavu - změna založení	-1 350 302,56	4 233 009,19	2 882 706,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 350 302,56	4 233 009,19	2 882 706,63	5 583 311,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/3	10	Most přes Sázavu - výměna podloží pod skruži	0,00	574 837,08	574 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 837,08	574 837,08	574 837,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002/3	11	Demolice stávajícího mostu - nábrežní zeď	-259 392,75	0,00	-259 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-259 392,75	0,00	-259 392,75	259 392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
201/4	12	Most přes Sázavu - nábrežní zeď	-351 861,81	261 967,49	-89 894,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-351 861,81	261 967,49	-89 894,32	613 829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
001/1	13	Příprava území - zařízení stavniště	-208 727,10	91 093,82	-117 633,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-208 727,10	91 093,82	-117 633,28	299 820,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
002/4	14	Demolice stávajícího mostu - frézování	0,00	111 997,52	111 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 997,52	111 997,52	111 997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
101/3	15	Komunikace - VDZ a asfaltové vrstvy	0,00	330 367,10	330 367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 367,10	330 367,10	330 367,10	0,00	0,00	0,00%
102/1	16	Dopravní inženýrská opatření - přeložka IS	0,00	62 106,09	62 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 106,09	62 106,09	62 106,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102/1	17	Dopravní inženýrská opatření - DIO	-55 327,15	1 073 833,42	1 018 506,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55 327,15	1 073 833,42	1 018 506,27	1 129 160,57	0,00	0,00	0,00%
201/5	18	Most přes Sázavu - RDS	-2 266 864,53	1 309 767,28	-957 097,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 237 841,57	1 100 882,48	-1 136 959,09	3 338 724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 022,96	208 884,80	23790776,00%

