

ZMĚNOVÝ PŘÍKAZ

Č. 14 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018

uzavřený v souladu s čl. 7 Smlouvy o dílo ze dne 28. 6. 2010, ve znění jejích dodatků (dále jen „Smlouva“), mezi

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

IČO: 000 05 886

se sídlem Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 847

zastoupený Ing. Petrem Witowským a Ing. Markem Kopřivou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AŽD Praha s.r.o.

IČO: 480 29 483

se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 106 00 Praha 10

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 14616

zastoupený Ing. Romanem Juříkem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**smluvní strany**“)

I.

1.1. Smluvní strany se na základě návrhu Objednatele a po jeho projednání dohodly na následující změně Smlouvy:

Identifikace změny:	Změna se týká bodu 1 - Realizace rádiové sítě v tunelech, stanicích a soupravách metra na trase A, B a C a bodu 2 – Realizace datové sítě k rádiové síti v tunelech a stanicích na trase A, B a C.
Kategorizace změny (dle metodiky) ¹ :	5 – Změna de minimis
Shrnutí odůvodnění změny:	Došlo k dokončení anténního systému pro radiovou síť v tunelech i ve stanicích, včetně provedení měření kvality signálu. Tímto změnovým příkazem dochází ke srovnání předběžného výkazu výměr se skutečností dle DSPS. Zároveň dochází k doplnění komponent na základě poznatků z testovacího provozu digitálního režimu. Navýšení představuje 1,15 % z celkové ceny této části díla (VKV). Prodloužení harmonogramu plnění je způsobeno požadavkem objednatel na zahájení demontáží až po ukončení zkušebního provozu nové technologie.

¹ Metodika provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek v rámci investiční akce „Komplexní bezpečnostní systém pro Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost“.

Dopad změny na cenu a harmonogram plnění:	Cena: Ano, navyšuje se o 9 931 745,86 Kč Harmonogram: Ano, 12 měsíců
---	---

II.

Nedílnou součástí tohoto změnového příkazu jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Důvodová zpráva ke změnovému příkazu Č. 14 K POKYNU K REALIZACI Č. 21 ZE DNE 26.1.2018.
Příloha č. 2	Dokladová část změny
	A. Upravený oceněný Výkaz výměr

V Praze dne

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Petr Witowski,
předseda představenstva

AŽD Praha s.r.o.
Ing. Roman Juřík,
jednatel

**Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost**
Ing. Marek Kopřiva,
člen představenstva