

Dodatek č. 5

ke smlouvě č. Objednatele: 06EU-004053, č. Zhotovitele
ze dne 08.03.2019
na realizaci veřejné zakázky
„I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND):

Tento dodatek č. 5 byl sepsán mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

zastoupeným:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Zadavatel**“) na straně jedné

a

a

společností „SUDOP GROUP_Projekty menšího rozsahu_RS“, zastoupenou Správcem společností

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem : Olšanská 2643/1a, Žižkov, 130 00 Praha 3
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

zastoupenou:

Společníci:

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

zastoupenou:

a

METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: 45271895
DIČ: CZ45271895

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
zastoupenou:

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
Zapsaná v obchodním rejstříku
Zastoupenou:

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**

se sídlem: Kominárska 141/2, 4 832 03 Bratislava, SR
IČO: 31322000
DIČ: SK2020524770, CZ685715769
Zapsaná do obchodního rejstříku
zastoupenou:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“)

Preambule

A. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 08.03.2019 smlouvu na vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí a výkon inženýrské činnosti pro získání pravomocného ÚR na realizaci veřejné zakázky „I/20 Chválenice, přeložka – DÚR+IČ“ dále upravenou dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 (dále jen „Smlouva“).

B. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu poskytování dodatečného plnění podle čl. 23.1 OP a na úpravě doby plnění a platebních podmínek, tak jak je specifikováno níže.

C. Důvodem pro dodatečné plnění a s tím související úprava doby plnění a platebních podmínek je úprava technického řešení projektové dokumentace a aktualizace navazujících částí dokumentace vč. dokladové části. Úprava technického řešení vzešla v rámci inženýrské činnosti z projednání s dotčenými orgány státní správy a zapracováním jejich požadavků do dokumentace. Na základě úprav technického řešení a rovněž samotného zastarání projektové dokumentace zapříčiněné čekáním na výsledky druhého roku biologického průzkumu je nutno aktualizovat i související části dokumentace.

D. Změny prováděné tímto Dodatkem č. 5 nepředstavují změny podstatné ve smyslu § 222 odst. (1) Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ani změny vyhrazené ve smyslu § 100 tohoto zákona. Změny jsou nezbytné ve smyslu § 222 odst. (5) tohoto zákona a jsou nezbytné pro řádné a úplné poskytnutí plnění a splnění účelu uzavření Smlouvy.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na schválené ZBV č. 03 se Objednatel a Zhotovitel dohodli na úpravě rozsahu plnění o úpravu technického řešení vzešlého v rámci inženýrské činnosti z projednání s dotčenými orgány státní správy a zapracováním jejich požadavků do dokumentace a na základě úprav technického řešení a rovněž samotného zastarání projektové dokumentace zapříčiněné čekáním na výsledky druhého roku biologického průzkumu o aktualizaci související části dokumentace.

2. Tímto Dodatkem č. 5 se mění Cena za poskytování služeb v čl. II. odst. 1. Smlouvy následovně:

Původní celková cena plnění v Kč bez DPH:	7 990 000,-
Navýšení celkové ceny plnění dle Dodatku č. 1:	942 730,-
Navýšení celkové ceny plnění dle Dodatku č. 3:	701 720,-
Navýšení celkové ceny plnění dle Dodatku č. 5:	705 940,-
Aktuální celková cena plnění dle Dodatku č. 1 - 5:	10 340 390,-

Detailní rozpis celkové ceny plnění je uveden v příloze tohoto Dodatku č. 5 (ZBV č. 03).

3. Dále se tímto Dodatkem č. 5, vzhledem k výše uvedenému a vzhledem k předchozím dodatkům, upravují a doplňují v souladu s čl. III, odst. 9 Smlouvy doba plnění v čl. III odst. 1. Smlouvy a platební podmínky:
čistopis č. II DÚR: 08/2024 / 100 % dodatečného plnění, tedy 705 940 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen v souladu s článkem 23.1 OP, jež jsou přílohou Smlouvy.
4. Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Dodatek č. 5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží jeho elektronický originál.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 5 je následující příloha:
Příloha č. 1: ZBV č. 03

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Datum: 2024.08.20 21:04:19 +0200'

.....

Datum: 2024.08.20 10:47:46 +0200'



Datum: 21.08.2024 12:02:45 +02:00