


DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. SZSOp/00441/2024

I.

Smluvní strany

1. Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Dvořákovy sady 176/2, 746 01 Opava
zastoupena: Mgr. Monikou Gebauerovou, ředitelkou školy
IČ: 00601152
DIČ: CZ00601152
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Monika Gebauerová, ředitelka školy, tel: 553 652 325

(dále jen „objednatel“)

1. Obchodní firma: Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.

se sídlem: Kolofikovo nábřeží 1671/11a, 74705 Opava
zastoupena: Ing. Jan Illík, jednatel
IČO: 25359592
DIČ: CZ25359592
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, sp.zn.C15070.
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:


(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 8. 4. 2024 smlouvu o dílo na zajištění realizace díla „Rekonstrukce sociálního zařízení a rozvodů ZTI“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že po demontáži zvýšeného dřevěného pódia v učebně je nutné provést doplnění betonové podlahy. Dále pro zajištění vodovodního potrubí je nutné provést montáž drátěných košů pod stropem 1. PP a rovněž je nutné doplnit 5 ks čistících kusů svislého odpadního potrubí včetně plastových dvířek. Pro zajištění provozu prádelny je zapotřebí doplnit rozvody vody z chodby po hlavní uzávěr vody a po uložení odpadního potrubí v podlaze 3.NP je nezbytné vyměnit stávající PVC. Vzhledem k nadměrnému opadání omítek při provádění drážek pro instalaci ZTI dojde k navýšení provedení maleb.

Je tedy nutno změnit rozsah stavby o vícepráce, které nebylo možno v době uzavírání smlouvy předvídat a jejichž provedení je nezbytné k smysluplnému a kvalitnímu dokončení a má vliv na cenu za dílo sjednané ve smlouvě.

3. Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu, které jsou přílohou tohoto dodatku.
4. Smluvní strany se z důvodu víceprací dle čl. V, odst. 3 dohodly na změně ceny díla.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. V čl. III. Odst. 1 smlouvy se mění rozsah stavby a text se doplňuje o novou větu tohoto znění:

„Rozsah stavby se upravuje o vícepráce uvedené v dodatku č. 1 k této smlouvě“.

2. Cena sjednaných víceprací činí 

3. V čl. V odst. 1 smlouvy se cena za dílo navyšuje o cenu sjednaných víceprací a nově a činí:

Bez DPH

DPH 21%

DPH 12%

Cena včetně DPH



2 531 084,- Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních obdrží jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy na realizaci díla ze dne 8. 4. 2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
Příloha č. 2 – Změnový list č. 1

