

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 126/OVZ/KS/2024

Objednatel:**Univerzita Palackého v Olomouci**

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

se sídlem:

Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc

IČO:

619 89 592

DIČ:

CZ 619 89 592

bankovní spojení:

číslo účtu:

rektor:

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických – technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“): [redacted] email: [redacted] tel. [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:**Progresklima CZ s.r.o.**

se sídlem:

Houbalova 2553/4, 628 00 Brno - Líšeň

IČO:

60707780

DIČ:

CZ60707780

statutární orgán:

zapsán v obchodním rejstříku:

Mgr. Ivo Čtvrtníček, jednatel společnosti
vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C,
vložka 15296

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [redacted] tel.: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 126/OVZ/KS/2024 ze dne 18. 06. 2024:

I.

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 18. 06. 2024 Smlouvu o dílo č. 126/OVZ/KS/2024 (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal za podmínek dále uvedených v této Smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s účinnými právními předpisy a platnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v realizaci akce „**LF/UPOL/ÚMTM – Úprava vzduchotechniky 3. nadpodlaží objektu ÚMTM**“ (dále jen „Dílo“) v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností AZ KLIMA a.s., Tuřanka 115a, Brno

627 00, IČO: 24772631, v 09/2023, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „PD“), a to v rozsahu dle Smlouvy.

2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a související prodloužení termínu plnění.

II.

1. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 ZZVZ v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn: TLZ č.1 - demontáže a OK, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 ZZVZ vč. finančních limitů, uvedených v souvisejících zákonných ustanoveních, a to v rozsahu, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1. tohoto dodatku a popsány v TLZ, se termín plnění uvedený v čl. III. odst. 2. Smlouvy mění takto:
 2. Zhotovitel je povinen Předmět Díla provést (dokončit a předat Objednateli) nejpozději do **150 kalendářních dnů** ode dne protokolárního předání Místa plnění dle čl. VI. odst. 2 této Smlouvy.

III.

1. V souvislosti se změnami uvedenými v čl. II. odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dále dohodly na změně celkové ceny za dílo, která se **zvyšuje o částku 221.415,00 Kč bez DPH**, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně čl. IV. odst. 1. Smlouvy takto:
 1. Cena za Dílo činí **4.656.320,00 Kč bez DPH**. Dodavatel je plátcem DPH.

IV.

1. Ostatní obsah Smlouvy, nedotčený tímto dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek je uzavřen dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění Objednatel v registru smluv v souladu s výše zmíněným zákonem.
4. Tento dodatek se pořizuje v elektronické podobě.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – „Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, včetně rekapitulace k tomuto dodatku“

V Olomouci dne
21.08.2024
Za Objednatele:

V Brně dne
20.08.2024
Za Zhotovitele:

.....
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

.....
Mgr. Ivo Čtvrtníček
jednatel společnosti Progresklíma CZ s.r.o.

Rekapitulace změnových listů k dodatku č. 1

Název stavby:
Číslo smlouvy o dílo:
Cena díla dle SOD bez DPH:
Zhotovitel stavby:
Objednatel stavby:

LF/UPOL/ÚMTM – Úprava vzduchotechniky 3. nadpodlaží objektu ÚMTM
126/OVZ/KS/2024
4 434 905,00 Kč
Progresklima CZ s.r.o., Houbalova 2553/4, 628 00 Brno - Líšeň, IČO: 60707780
Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc, IČO: 61989592


ZL	Název objektu	Předmět změny (popis)	Odst. podle §222 ZZVZ (4,5,6,7)	Cena v Kč bez DPH			Hodnota změny	§222 (4) ZZVZ - 15 % původní hodnoty závazku	§222 (5) ZZVZ	§222 (6) ZZVZ	§222 (7) ZZVZ	§222 (9) ZZVZ - 30 % původní hodnoty závazku (VCP-MPC dle odst. 5+6)
				Odpočet	Přípočet	Rozdíl						
1	VZT	TLZ 1 Demontáže a dodávka OK	4	0,00	221 415,00	221 415,00	221 415,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Změna celkem v Kč bez DPH				0,00	221 415,00	221 415,00	221 415,00	221 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LIMITY podle § 222 ZZVZ	Limit dodatku v %	15%	30%
	Limit dodatku	665 235,75 Kč	1 330 471,50 Kč
	Zůstatek limitu po odečtení předešlých změn	665 235,75 Kč	1 330 471,50 Kč
	Snížení zůstatku limitu připadající na tento dodatek	221 415,00 Kč	0,00 Kč
	Zůstatek limitu po dosavadních změnách (vč. tohoto dodatku)	443 820,75 Kč	1 330 471,50 Kč
	Podíl této změny na původní hodnotě	4,99%	0,00%
	Celkový podíl změn na původní hodnotě (včetně tohoto dodatku)	4,99%	0,00%

Původní cena díla bez DPH	4 434 905,00 Kč	Nová cena díla bez DPH	4 656 320,00 Kč
---------------------------	-----------------	------------------------	-----------------

V Olomouci dne:

Za zhotovitele:



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických

Za objednatele:

Technický dozor stavebníka

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	1
Datum předložení TLZ:	12.7.2024

Smlouva o dílo (SoD) č.:	126/OVZ/KS/2024
Ze dne:	18.6.2024

Projekt registrační číslo:	-
Stavba:	LF/UPOL/ÚMTM-Úprava vzduchotechniky 3. nadpodlaží objektu ÚMTM
Objekt:	VZT
Název změny:	Demontáže a dodávka OK

Důvod změny a identifikace původce změny:

Součástí zadání a SoD nejsou demontáže stávajícího zařízení VZT uvnitř ani vně objektu, jejichž realizace byla původně uvažována ve vlastní režii zadavatele. Z důvodu nedostatečné kapacity a technického vybavení zadavatele je provedení těchto prací požadováno po zhotoviteli stavby.

Dále nebyla součástí zadání a výkazu výměr dodávka a montáž 2 ks ocelové konstrukce pod vzduchotechnické jednotky na střeše objektu.

Tyto práce je třeba provést jako první v pořadí a z toho důvodu dochází k výraznému časovému dopadu.

Jedná se o změnu skutečnosti, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ, odst. 4).

Popis změny:

Je třeba nad rámec SOD provést demontáže kompletního stávajícího zařízení VZT uvnitř i na střeše objektu při použití zdvihací techniky a komplexní likvidaci vč. odvozu z areálu.

Zhotovitel navíc bude zajišťovat dodávku a montáž ocelové konstrukce pro vynesení VZT jednotky na střeše objektu a ocelové rámové konstrukce s konzolou pro vynesení VZT trubního vedení.

Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):


Nerelevantní - nemá vliv na stavební projektovou dokumentaci.

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): ne

Přílohy:

1) Cenová nabídka ze dne 12.7.2024.

Časový dopad oproti původnímu řešení:	S dopadem	
	s dopadem:	90 dní
Orientační cenový dopad:	Odpočet:	
	Přípočet:	221 415,- Kč bez DPH
	Celkem:	221 415,- Kč bez DPH
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednatele:				
Za TDI:				
Za zhotovitele:				

	DEMONTÁŽE		
	3.NP a 4.NP		
	Přívodní VZT jednotka - venkovní provedení	1,00	ks
	Montážní rám VZT jednotky	1,00	ks
	Frekvenční měnič	2,00	ks
	Servisní vypínač ventilátoru	1,00	ks
	Pružná manžeta	1,00	ks
	Přívodní čtyřhranná pozinkovaná vyústka do čtyřhranného potrubí	3,00	ks
	Anemostaty	13,00	ks
	Ocelové čtyřhranné potrubí	42,00	m ²
	Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním.	7,00	m ²
	Kaučuková izolace	2,00	m ²
	Podhled SDK kazetový cca	30,00	m2
	Tepelné čerpadlo - R410a. + likvidace chladiva	1,00	ks
	AHU box	1,00	ks
	Cu potrubí včetně tepelné izolace	23,00	bm
	Plastový - radiální ventilátor	1,00	ks
	Izolátory chvění	4,00	ks
	Servisní vypínač ventilátoru	1,00	ks
	Pružná manžeta	2,00	ks
	Kruhový tlumič hluku	1,00	ks
	Regulační klapka - kruhová - PPs.	4,00	ks
	Zpětná klapka - PPs.	1,00	ks
	Krycí mřížka - PPs.	1,00	ks
	Kruhové potrubí	19,00	bm
	Plastové potrubí hranaté	24,00	m ²
	Tepelná a hluková izolace s oplechováním.	7,00	m ²
	Demontáž kazetového podhledu. Cca 28 m2	15,00	h
	Celkem demontáže 3. a 4. NP souhrnně		

Kč bez DPH **55 700**

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí				
Ocelová konstrukce pod potrubní vedení dodávka + montáž	204,14	kg	158	32 254
Ocelová konstrukce pod VZT jednotku dodávka + montáž	459,20	kg	130	59 696
Provedení dmtz střešního pláště a izolace a opětovné zapravení kotevních bodů, izolace	10,00	ks	2 400	24 000
Celkem D+M ocelové konstrukce			Kč bez DPH	115 950

Společné náklady				
Doprava	1,00	kpl	14 600	14 600
Svislá doprava jeřáb, vnitrostaveništní doprava	1,00	kpl	29 800	29 800
Likvidace odpadu	1,00	kpl	5 365	5 365
Celkem společné náklady			Kč bez DPH	49 765

CELKEM VCP			Kč bez DPH	221 415
-------------------	--	--	------------	----------------