



EVT Stavby s.r.o.
V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

– 4 –

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pro veřejnou zakázku PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY
NA SV JAVORNÍK BENEŠOV

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi

Smluvními stranami:

Vodovodní přívaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí

02468085

CZ02468085

Masarykovo náměstí 100

25601 Benešov

Zastoupená: Ing. Roman Tichovský, předseda

(dále již jen „Objednatel“)

a

„Společnost EVT – DAICH – Čerčany, Pyšely“

složená z: EVT Stavby s.r.o.

IČO: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

V Zahrádkách 2155/3

568 02 Svitavy

Zápis v OR vložka: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Zastoupená: Josef Kunc, jednatel

Bankovní účet: 1280223309/0800, vedený u: Česká spořitelna, a.s.

a

DAICH spol. s r.o.

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Železná 366, 390 02 Tábor

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích sp. zn. C 429

(dále již společně jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“):

1 Předmět dodatku

Dne 7.6.2022 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o Dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo na akci „PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“ v rozsahu sjednaném v **článku 4.** Smlouvy o dílo (dále „smlouva o dílo“).

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu díla uvedená ve Změnovém listu č. 4 a Změnovém listu č. 5, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a č. 2.

2 Cena díla

- 2.1 Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně v článku 13. odstavec 1., který se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

- (a) Původní cena Díla68 338 818,40 Kč bez DPH
- (b) Cena Díla dle Dodatku č. 1..... 69 669 897,81 Kč bez DPH
- (c) Změna ceny Díle dle Dodatku č. 2.....1 292 337,82 Kč bez DPH
- (d) Cena Díla dle Dodatku č. 2..... 70 962 235,63 Kč bez DPH
- (e) DPH..... 14 902 069,48 Kč
- (f) Celková cena Díla dle Dodatku č. 2 včetně DPH..... 85 864 305,11 Kč včetně DPH

3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- 3.2 Všechna ustanovení smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 4
Příloha č. 2: Změnový list č. 5


Ve.....

Jménem
Objednatel:



Ing. Roman Tichovský, předseda

Dne: _____

Jménem
Zhotovitele:


Josef Kunc, jednatel EVT Stavby s.r.o.

Dne: _____


Josef Kubík, jednatel DAICH spol. s r.o.

Dne: _____



DAICH spol. s r.o.
Železná 386, 390 02 Tábor
tel.: 381 262 463
fax: 381 279 109
IČO: 42407553 DIČ: CZ42407559

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 4–Znění vystrojení VDM šachty u Sázavy-REV.I.		Datum předložení:	31.05.2024
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 4		
Specifikace Změny: Změna č.4 řeší změnu DPS 03.1 VŠ - technologie			

Zdůvodnění změny:


Změna č.4 řeší technologické vystrojení vodoměrné šachty DPS 03.1 VŠ - technologie

Méně práce	-	38 510,25 Kč
Vícepráce		56 181,82 Kč
Finanční dopad změny:	Navýšení	17 671,57 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	Č.1 – Rozpočet VCP Č.2 – Rozpočet MP Č.3 – Změnová dokumentace Č.4 – Vyjádření GP

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: 	
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	
DATUM:	

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 5–Změna Geologie Čerčany, Pyšely-REV.I.		Datum předložení:	31.05.2024
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 4		
Specifikace Změny: Změna č.5 řeší změnu zastiženou geologie v obci Čerčany a Pyšely			

Zdůvodnění změny:

Změna č.5 řeší změnu zastiženou geologie při realizaci zemních prací v obci Čerčany a Pyšely na stavebních objektech So 01 Přivaděcí řad a SO 01 Výtlačný řad

Vícepráce

SO 01 Přivaděcí řad Čerčany

728 310,17 Kč

SO 01 Výtlačný řad Pyšely

761 529,13 Kč

CELKEM VCP

1 489 839,30 Kč

Méněpráce

SO 01 Přivaděcí řad Čerčany

- 89 154,45 Kč

SO 01 Výtlačný řad Pyšely

- 126 018,60 Kč

CELKEM

- 215 173,05 Kč


Méně práce	- 215 173,05 Kč
Vícepráce	1 489 839,30 Kč
Finanční dopad změny:	Navýšení 1 274 666,25 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

EVT STAVBY S. R. O.
V Zahradkách 3, 562 02 SVITAVY

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	č.1 – Rozpočet VCP ZL č. 05 – Čerčany-vícepráce č.2 – Rozpočet MP ZL č. 05 – Pyšely-méněpráce č.3 – Fotodokumentace č.4 –

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: 	
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 EVT Stavby s. r. o. V Zahradkách 3, 562 02 SVITAVY - 4 -	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	
.....	
DATUM:	