

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“), která nabyla účinnosti dne

mezi smluvními stranami

příspěvková organizace: **Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9**
sídlo: Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice
IČO: 00510874
DIČ: CZ00510874
číslo účtu: 
datová schránka: vw8jfk5

jednající prostřednictvím: **Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Vlastimil Struska
sídlo: Nová 2030/6, 370 01 České Budějovice
IČO: 49049429
DIČ: CZ6907191236
zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrát města České Budějovice
Číslo účtu: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 2tr6jq2

jednající prostřednictvím: Vlastimil Struska

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení, aby se stal zhotovitelem díla: **„Výměna a oprava podlahové krytiny v učebnách č. 13 a 14, Dobrovodská 728/94“** (dále jen „zakázka“).

II.

Předmět Dodatku č. 1

1. Po vyklizení místností učeben byla zjištěna významná **nerovnost stávající podlahy**. Po odstranění povlakové krytiny PVC a podkladu dřevotřískových desek bylo provedeno proměření nerovnosti podlah v obou učebnách pomocí laseru. Rozdíly nerovnosti se pohybovaly v rozmezí 30 až 120 mm. Musela být zvolena jiná technologie a přístup k opravě podlahy, což **vyvolalo navýšení ceny díla o Kč 239 499,- bez DPH, což je Kč 289 793,78 vč. DPH.**

V přílohách tohoto Dodatku č. 1 je vyjádření technického dozoru investora pana Stanislava Lindy a kalkulace méněprací a víceprací zhotovitele pana Vlastimila Strusky.

Dodatek č. 1

Vlivem výše uvedených skutečností dochází ke změně smlouvy o dílo v části týkající se ceny díla takto:

Původní znění:

V.

Cena Díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a na základě cenové kalkulace – méně práce a vícepráce, která je Přílohou č. 4 a nedílnou součástí Dodatku č. 1 a smlouvy o dílo a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	158 882,-
DPH z celkové ceny:	33 365,-
Celková cena včetně DPH:	192 247,-

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 6. 2024, jejíž část oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Nové znění dle Dodatku č. 1

V.

Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a na základě cenové kalkulace – méně práce a vícepráce, která je Přílohou č. 4 a nedílnou součástí Dodatku č. 1 a smlouvy o dílo a ze kterých vyplývá, že se zaručuje jeho úplnost a považuje se mezi smluvními stranami za závazný.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. III. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Celková cena bez DPH:	398 381,-
DPH z celkové ceny:	83 660,-
Celková cena včetně DPH:	482 041,-

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 13. 6. 2024, a na podkladě cenové kalkulace -méně práce a vícepráce ze dne 5.8.2024 – oceněné soupisy prací s výkazem výměr jsou přílohou a součástí této smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1

V důsledku nerovnosti podlahy a změny technologie musí být prodloužen i termín pro dokončení prací a mění se tedy následující ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

VII.

Doba provádění díla

1. Doba provádění díla je stanovena **na dobu letních prázdnin, tj. Od 1. 7. 2024 do 14. 8. 2024**

Termín pro dokončení stavby: **14.8.2024**

Nové znění dle Dodatku č. 1:

VII.

Doba provádění díla

1. Doba provádění díla je stanovena **na dobu letních prázdnin, tj. Od 1. 7. 2024 do 30. 8. 2024**

Termín pro dokončení stavby: **30.8.2024**

Část smlouvy o dílo týkající se příloh se mění takto:

Původní znění:

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Soupis prací a materiálu pro výměnu a opravu podlahové krytiny v učebnách č. 13 a 14 na adrese Dobrovodská 728/94, České Budějovice
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů

Dodatek č. 1

Nové znění dle Dodatku č. 1

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Soupis prací a materiálu pro výměnu a opravu podlahové krytiny v učebnách č. 13 a 14 na adrese Dobrovodská 728/94, České Budějovice
Příloha č. 2	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 3	Vyjádření TDI ke způsobu oprav – SŠO ČB Dobrovodská podlahy
Příloha č. 4	Vícepráce méně práce – opravy podlah Dobrovodská 94
Příloha č. 5	Vyjádření TDI k výši víceprací a méněprací

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku č. 1

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 včetně jeho příloh a s celým obsahem souhlasí.
3. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená změnami dle Dodatku č. 1 zůstávají i nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 neobsahuje žádné obchodní tajemství.
6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Českých Budějovicích, dne 12. 8. 2024

V Českých Budějovicích, dne 12.8.2024

Objednatel:

**Střední škola obchodní,
České Budějovice, Husova 9**
370 01 České Budějovice (1)
IČ 005 10 874 DIČ CZ00510874

Mgr.
ředi

Zhotovitel:



Vlastimil STRUSKA
Nová 6, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 490 49 429 DIČ: CZ6907191236
TEL.: 733 222 222

Vlastimil Struska

PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE STAVEB

Stanislav Linda

370 05 České Budějovice 2, ul. Antonína Sovy 667/33

tel.

E-mail

IČ 102 73 042

autorizace ČKAIT 0100414

Č.Budějovice, 26.7.2024

Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Husova tř.1846/9

370 01 České Budějovice

CZ00510874

Věc: Vyjádření - „Oprava a vyrovnaní podlah v objektu - učebny č.13 a 14 „
ul. Dobrovodská 94 , České Budějovice

K výše uvedenému sděluji stanovisko :

Stávající stav

-po vyklizení místností učeben byla vizuálně zjištěna nerovnost stávající podlahy
-odstraněním povlakové krytiny PVC a podkladu dřevotřískových desek byla
proměřena nerovnost podlah v obou učebnách (laser). Rozdíly nerovnosti se
pochybují v rozmezí 30 až 120 mm (pozn. stávající podlaha-dlažba přilehlé chodby
+- 0,00)

Navrhované řešení – suchý způsob realizace

- odstranit části starého (původního) prkenného záklopu
- v celé ploše učeben položit geotextilii
- vyrovnat suchým podsypem plochu místností
- pokládky desky roznášecí a tlumící vrstvy (kročejeové)
- pokládka nosné vrstvy – podlahový dílec
- stěrkování v celé ploše místností
- pokládka finální podlahové krytiny

S pozdravem

Stanislav L I N D A - TDS



PŘÍLOHA č. 4 - VÍCEPRÁCE MENŠÍ PRÁCE - OPRAVY BOLAHOVSKÁ 94

CENOVÁ KALKULACE - MENŠÍ PRÁCE a VÍCEPRÁCE

5.8.2024

DESKY a pokládka PVC DYNAMIK č. 8301

AKCE: Dobrovodská 94, učebny č.13 a 14, Č. Budějovice

DODAVATEL:

Vlastimil Struska, Nová 2030/6

370 01 České Budějovice

IČO: 49049429 DIČ: CZ6907191236

Tel: 733 222 222

733 222 222

ODBĚRATEL:

Střední škola obchodní

České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9

370 01 České Budějovice

položka	množství mj	cena	celkem
Demontáž PVC a desek	78 m ²	70	5460
Demontáž PVC a desek (více vrstev)	122,57 m ²	70	8580
Demontáž a oprava podlahových prken			12500
Montážní pěny a zapění	15 ks	287	4305
Geotextilie a montáž	100 m ²	42	4200
Dilatační obvodový pásek a montáž	55 bm	80	4400
Vyrovnávací podsyp RIGIPS, FERMACELL, montáž	126 ks	622	78372
DESKA RigiStabil 12,5mm 1250/1800mm a montáž	82,5 m ²	474	39105
Dřevovláknitá deska 19mm a montáž	81 m ²	249	20169
Rigistabil E25 600x1250mm a montáž	82,5 m ²	843	69548
RIGIPS-spárovací tmel MAX - 25kg	1 ks	1325	1325
Spárování	78 m ²	77	6006
Pomocný a spojovací materiál	1 kpl	4651	4651
Penetrace a penetrování	78 m ²	50	3900
Nivelační hmota s vláknem	700 kg	46	32200
Stěrkování			9500
Přebroušení stěrky	78 m ²	25	1950
Desky UZIN RENOTOP+ (30 bal.)	0 m ²	730	0
Montáž	0 m ²	220	0
Přebroušení	0 m ²	10	0
PVC DYNAMIK 8301 žlutá (12,91m ²)	90,37 m ²	460	41570
Lepení PVC čtverců	78 m ²	180	14040
Lepidlo	28 kg	190	5320
Svařování včetně šňůry	78 m ²	60	4680
Obvodový soklík včetně montáže	55 bm	60	3300
Doprava, manipulace a přesun hmot			23300

součet Kč bez DPH

398381

DPH 21%

83660

celkem Kč s DPH

482041

Vlastimil STRUSKA
Nová 6, 370 01 Č. Budějovice
IČO: 49049429 DIČ: CZ6907191236
TEL: 733 222 222

PŘÍLOHA č. 5 - VYHAŠŘENÍ TDI K VÝŠÍ VÍCEPRÁCI A MÉNĚ PRACÍ

CENOVÁ KALKULACE - MÉNĚPRÁCE a VÍCEPRÁCE

5.8.2024

DESKY a pokládka PVC DYNAMIK č. 8301

AKCE: Dobrovodská 94, učebny č.13 a 14, Č. Budějovice

DODAVATEL:

Vlastimil Struska, Nová 2030/6

370 01 České Budějovice

IČO: 49049429 DIČ: CZ6907191236

Tel: 



ODBĚRATEL:

Střední škola obchodní

České Budějovice, Husova 9

Husova tř. 1846/9

370 01 České Budějovice

položka	množství mj	cena	celkem
Demontáž PVC a desek	78 m ²	70	5460
Demontáž PVC a desek (více vrstev)	122,57 m ²	70	8580
Demontáž a oprava podlahových prken			12500
Montážní pěny a zapění	15 ks	287	4305
Geotextilie a montáž	100 m ²	42	4200
Dilatační obvodový pásek a montáž	55 bm	80	4400
Vyrovnávací podsyp RIGIPS, FERMACELL, montáž	126 ks	622	78372
DESKA RigiStabil 12,5mm 1250/1800mm a montáž	82,5 m ²	474	39105
Dřevovláknitá deska 19mm a montáž	81 m ²	249	20169
Rigistabil E25 600x1250mm a montáž	82,5 m ²	843	69548
RIGIPS-spárovací tmel MAX - 25kg	1 ks	1325	1325
Spárování	78 m ²	77	6006
Pomocný a spojovací materiál	1 kpl	4651	4651
Penetrace a penetrování	78 m ²	50	3900
Nivelační hmota s vláknem	700 kg	46	32200
Stěrkování			9500
Přebroušení stěrky	78 m ²	25	1950
Desky UZIN RENOTOP+ (30 bal.)	0 m ²	730	0
Montáž	0 m ²	220	0
Přebroušení	0 m ²	10	0
PVC DYNAMIK 8301 žlutá (12,91m ²)	90,37 m ²	460	41570
Lepení PVC čtverců	78 m ²	180	14040
Lepidlo	28 kg	190	5320
Svařování včetně šňůry	78 m ²	60	4680
Obvodový soklík včetně montáže	55 bm	60	3300
Doprava, manipulace a přesun hmot			23300

9/8 2024

STANISLAV LINDA
PROJEKTOVÁNÍ A REALIZACE
STAVEB

Ant. Sovy 667/33, 370 05 Č. Budějovice
Tel.  • IČ 102 73 042



součet Kč bez DPH

398381

DPH 21%

83660

celkem Kč s DPH

482041