

# Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 23230 – 001

na stavební práce, uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „smlouva” nebo „smlouva o dílo” a „ObčZ”)

## I. Smluvní strany – identifikační údaje

### 1.1 Objednatel:

Název obchodní firmy: Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.  
Sídlo: Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav  
IČO: 49455168  
DIČ: CZ 49455168  
Zastoupen ve věcech smluvních: Milan Vojta, MBA, M.A.  
ředitel společnosti  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Antonín Hrabal

Ing. Vladan Babič

Zastoupen ve věcech technického dozoru: VRV, a.s. Ing. Jiří Laštovička

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále také jen „objednatel”)

### 1.2 Zhotovitel:

Název obchodní firmy: IMOS Brno, a.s.  
Sídlo: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno  
IČO: 253 22 257  
DIČ: CZ25322257  
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva  
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Boris Fosláni, ředitel závodu Brno VHS a DS  
Telefon:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen „smluvní strany”)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 10.01.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Pohořelice – Brněnská, zkapacitnění kanalizace“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) Změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla
  - b) Změna čl. IV. Cena díla odst. 4.3 spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- I. Článek II. Předmět díla se doplňuje o nový odstavec č. 2.6 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na změně spočívající v úpravě rozsahu předmětu díla vymezeného smlouvou o dílo:

Změna předmětu plnění spočívá ve sjednání a vyčíslení víceprací a méněprací pro realizaci předmětu díla, tak jak jsou uvedeny ve změnových listech č. 2 až č. 6, který jsou přílohou tohoto dodatku č. 2 k SoD.

**Změnový list č. 2** se týká bourání betonového potrubí - Při provádění výkopových prací bylo zjištěno, že stávající potrubí, které se stavbou nahrazuje je v úseku 138,7 metrů obetonováno a podbetonováno velkou vrstvou betonu. Obdobně bylo zjištěno o výrazné přibetonování stávajících šachet, na tomto potrubí. Toto zjištění vyvolalo větší nárůst bouracích prací (betonových konstrukcí) a souvisejících přesunů betonového odpadu a poplatků za jeho uložení na skládce.

**Změnový list č. 3** se týká bourání stávající šachty - Při zahájení ručního bourání stávající šachty 13066 v ČOV Pohořelice, bylo zjištěno, že strop, stěny i dno, jsou z železobetonu a namísto šachtice DN1000 byla stávající šachta o rozměrech 2,2 x 1,8 m. ZL tedy zahrnuje vícepráce spojené s bourání žb a vyšším rozsahem bouracích prací, přesunu a skládkovného oproti rozpočtu stavby.

**Změnový list č. 4** se týká opěry domu č. 580 - Při výkopu rýhy pro pokládku PVC DN 500 v úseku mezi RŠ 13389 a RŠ 13020, byl zastížen v trase stávající kanalizace BT DN 500 betonový blok, který zde byl vybudován jako podpěra rohu domu č.p. 580. Neprodleně zde byl proveden kamerový záznam, kvůli stanovení dalšího postupu prací. Po vyhodnocení záznamu, bylo konstatováno, že tento úsek bude ponechán v původním stavu, kvůli možnému narušení statiky domu při bourání této opěry včetně stávajícího potrubí. Uplatňované VCP zahrnují monitoring stávajícího potrubí, ruční odbourání obetonování konců stávajícího potrubí pod základem vč. řezů, napojení obou konců a zpětné obetonování.

**Změnový list č. 5** se týká výměny šachty v ČOV - Informace o skutečných rozměrech revizní šachty situované těsně před ČOV – označení - RŠ 13066 u ČOV nebyla z gisu provozovatele, ani z dalších projekčních podkladů zřejmá. Při prováděném průzkumu na místě byla šachta kompletně zaplavená, proto se v rámci přípravy uvažovalo, že se jedná o klasickou revizní šachtu DN 1000. Při vlastní realizaci výkopových prací bylo zjištěno, že rozměry šachty jsou větší a proto, pro zajištění bezpečného přepojení všech odtoků a přítoků a s ohledem na charakter nátoků bylo před osazením nové šachty rozhodnuto zvětšit průměr šachty na DN 1500 mm.

**Změnový list č. 6** se týká IO 02 výtlač 1\_změna projektu - Během projekční přípravy byly poskytnuty investorem stavby projektantovi podklady o uložení výtlaču v mostní konstrukci. Tento podklad však nezahrnoval proběhlou rekonstrukci mostu a změnu skladby a formy mostních prvků. V rámci mostní konstrukce bylo oproti předpokladům v projektu zjištěno, že celý chodník je nově řešen jako několikanásobně pro armovaná deska, která slouží zároveň jako izolace mostní konstrukce.

Tato odlišná konstrukce od předpokladů projektu, by vyvolala velmi významný vícenáklad včetně porušení záruk na celou mostní konstrukci. Byla oprávněná obava, že při opětovném položení výtlaču a obnově celé konstrukce chodníku včetně izolace nebude možné zajistit záruky garantované zhotovitelem opravy mostu. Proto bylo projektantem provedeno hydraulické přepočítání potrubí výtlaču a navržena změna projektu spočívající v tom, že stávající výtlač v mostní konstrukci zůstane zachován, před mostem od ČS dojde k redukci profilu nového výtlaču na stávající dimenzi uloženou v mostě, a úsek za mostem bude s ohledem na hydraulické parametry nahrazen gravitačním potrubím. Toto řešení bylo odsouhlaseno TDI, Investorem i městem.

• <u>rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné vícepráce a méněpráce:</u>	
Bourání bet. potrubí	731 879,27 Kč bez DPH
Bourání stávající šachty	53 500,34 Kč bez DPH
Opěra domu č.580	63 386,00 Kč bez DPH
Výměna šachty v ČOV	143 997,24 Kč bez DPH
Výtlač 1_změna projektu	- 634 799,99 Kč bez DPH

II. Článek IV. Cena díla odst. 4.3 se nahrazuje zněním:

4.3 Cena díla je sjednaná dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 bez DPH	25 972 255,48 Kč
DPH	5 454 173,65 Kč
<hr/>	
Cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1 s DPH	31 426 429,13 Kč
Cena víceprací dle dodatku č.2 bez DPH	357 962,86 Kč
DPH	75 172,20 Kč
<hr/>	
Cena víceprací dle dodatku č.2 s DPH	433 135,06 Kč

**Cena celkem dle dodatku č. 2 bez DPH**

**26 330 218,34 Kč**

**Cena celkem dle dodatku č.2 s DPH**

**31 859 564,19 Kč**

### **III. Závěrečná ustanovení**

- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 4) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

*Příloha: 1 – Změnové listy č. 2 až č. 6*

V Břeclavi, dle el. podpisu:

V Brně, dle el. podpisu:

---

Milan Vojta, MBA, MA  
ředitel společnosti

---

za IMOS Brno, a.s.  
Ing. Robert Suchánek  
předseda představenstva

