

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující Smluvní strany:

Objednatel č.1:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05, Praha 4

IČO: 659 93 390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

Objednatel č. 2:

Město Klatovy

se sídlem Náměstí Míru 62, 339 01 Klatovy

IČO: 00255611

zastoupená

na straně jedné jako Objednatel podle Pod-článku 1.1.2.2 OP/ZP

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

(oba shora uvedení objednatelé dále společně jen „**Objednatelé**“)

a

Zhotovitel:

SILNICE GROUP a.s.

se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 62242105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

zastoupená

(každým samostatně dle VoR)

na straně druhé jako Zhotovitel podle Pod-článku 1.1.2.3 OP/ZP

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Objednatelé a Zhotovitel společně dále též jako „**Smluvní strany**“)

spolu uzavírají tento

DODATEK č. 1 KE SMLouvě O Dílo

č. sml. Objednatele č. 1: 06EU-004999

č. sml. Objednatele č. 2:

č. sml. Zhotovitele:

ze dne 22.10.2021

(dále jen „**Dodatek č. 1**“).

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Smluvní strany spolu uzavřely dne 22.10.2021 Smlouvu o dílo č. sml. Objednatele č. 1: 06EU-004999, č. sml. Objednatele č. 2: , č. sml. Zhotovitele: (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky na stavební práce s názvem „I/27 Klatovy přeložka 1. stavba“, ev. č. (ISPROFIN/ISPROFOND) , jejímž předmětem je zhotovení Díla definovaného ve Smlouvě (dále jen „**Dílo**“ či „**Stavba**“). Nedílnou součástí Smlouvy jsou, mimo jiné, Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné smluvní podmínky ve znění Zvláštních smluvních podmínek s účinností od 14.07.2020 (dále jako „**OP/ZP**“) a Příloha k nabídce.
- (B) Podle tvrzení Zhotovitele došlo za dobu trvání smlouvy ke vzniku následujících událostí/okolností, které se podle Smlouvy považují za události/okolnosti náležející do rizika Objednatele, se kterými Smlouva podle Pod-článku 20.1 OP/ZP spojuje jednak (1) vznik časových nároků na prodloužení doby pro splnění postupných závazných milníků podle Pod-článku 4.29 OP/ZP ve spojení s Přílohou k nabídce a dále (2) vznik nároků Zhotovitele na dodatečnou platbu, konkrétně:
- (i) došlo k nepředvídatelné okolnosti, a to ke zjištění nevyhovujícího technického stavu stávajícího propustku v km 0,207, který je součástí stavebního objektu *SO 107 Úprava silnice I/22* (dále jen „**SO 107**“). Tato skutečnost vyvolává navýšení rozsahu stavebních prací na propustku, se kterými nebylo v projektové dokumentaci uvažováno (dále jen „**Událost**“), čímž podle Zhotovitele dojde ke ztížení/zpoždění postupu prací způsobem zakládajícím důvodnost časového nároku Zhotovitele a nároku na dodatečnou platbu; Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí oznámil podle Pod-článku 13.1 OP/ZP Správci stavby dopisem ze dne 03.08.2023 zn. 212027/ZON_41 (A) časový nárok na prodloužení (1) Doby pro splnění Postupného závazného milníku (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace a (2) Doby pro splnění postupného závazného milníku (iv) Omezení dopravy na silnici I/22 a (B) nárok na dodatečnou platbu (dále jen „**Nárok na dodatečnou platbu**“).
- (C) Na základě /nebo v souvislosti s Událostí předložil Zhotovitel dopisem ze dne 03.08.2023 zn. 212027/ZON_41 podle Pod-článku 13.1 OP/ZP návrh na změnu technického řešení, jehož realizace je podmíněna změnou Postupného závazného milníku (iv) Omezení dopravy na silnici I/22, spočívající v provedení prací na propustku v km 0,207 za úplné uzavírky úseku SO 107 ve staničení km 0,000 – 0,350 (dále jen „**Změna milníku**“);
- Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí žádné časové nároky ani Nárok na dodatečnou platbu nekvantifikoval.
- (D) Po zvážení a posouzení všech rozhodných skutečností, zejména vzhledem k bezpečnosti silničního provozu podél stavební jámy, bezpečnosti dělníků na stavbě a rychlejšímu postupu provádění stavebních prací, považuje Správce stavby návrh Zhotovitele na Změnu milníku související s Událostí za opodstatněný za podmínky, že Zhotovitel nepřekročí dobu trvání úplného uzavření silnice I/22 (SO 107 v km 0,00 – 0,350) na maximálně 30 dnů tak, jak je uvedeno v návrhu Zhotovitele, přičemž běh doby úplného uzavření silnice I/22 pro veřejný provoz započne (a) po splnění Postupného závazného milníku (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-

článku 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace, a současně (b) na základě Pokynu Správce stavby.

- (E) Zhotovitel na základě a/nebo v souvislosti s Událostí neuplatnil vůči Objednateli žádný Nárok na dodatečnou platbu, ani žádné jiné majetkové nároky, ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru, bez ohledu na jejich právní kvalifikaci (tyto jiné majetkové nároky dále jen „**Finanční nároky**“).
- (F) Smluvní strany mají zájem tímto Dodatkem č. 1 zejména: (i) vypořádat časové nároky a Nárok na dodatečnou platbu Zhotovitele související s Událostí a (ii) změnit Smlouvu způsobem uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

SMLUVNÍ STRANY SE DOHODLY NÁSLEDOVNĚ:

1. Předmět Dodatku č. 1.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je: (i) vypořádání časových nároků a Nároku na dodatečnou platbu Zhotovitele souvisejících s Událostí a (ii) změna Smlouvy způsobem uvedeným v článku 3. tohoto Dodatku č. 1.

2. Vypořádání časových a finančních nároků Zhotovitele souvisejících s Událostí.

- (i) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostí žádné časové nároky a Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí,
- (ii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **NEMÁ** na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, včetně změny Smlouvy podle článku 3. tohoto Dodatku č. 1, Nárok na dodatečnou platbu,
- (iii) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel **MÁ** podle Pod-článku 13.1 OP/ZP na základě a/nebo v souvislosti s Událostí nárok na úhradu nákladů spojených s návrhem Zhotovitele a jeho realizací (dále jen „**Nárok na ocenění Variace**“), tj. Zhotovitel předloží ocenění příslušných prací v rámci změnového řízení podle Směrnice GR ŘSD ČR o změnách závazků č. 18/2017, v platném a účinném znění.

3. Změna smlouvy.

3.1 Vytvoření Sekce č. 5.

Z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací na opravě propustky v km 0,207 SO 107 a tím vyvolaná nutnost změny dopravního opatření při provádění stavebních prací v důsledku Události se Smluvní strany dohodly na oddělení části Díla definovaného dále jako Sekce č. 5, konkrétně:

úsek SO 107 ve staničení km 0,000 - 0,350 bude vyjmut z plnění Sekce č. 1 a práce v tomto úseku, včetně prací na propustku v km 0,207 SO 107, budou provedeny za úplné uzavírky silnice I/22 (SO 107 v km 0,000 - 0,0350) s objízdou trasou stanovenou po dokončení části stavby Sekce č. 1 (bez Sekce č. 5), která bude uvedena do předčasného užívání; Sekce č. 5 bude následně dokončena samostatně.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce č. 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: Hlavní trasa silnice I/27 (km 0,0 až 4,850) včetně křižovatek (SO 101 Silnice I/27 (km až 4,850), SO 102 Okružní křižovatka silnic I/27 a I/22, SO 103.1 — 103.3 Napojení stávající silnice I/27 větev A, C, D, E, F, G, SO 106.1 Okružní křižovatka silnic I/27 a II/186, SO 107 Úprava silnice I/22), mostů na hlavní trase SO 201 Most na silnici I/27 přes trať ČD a přes silnici III/11766 - km 0,634 hlavní trasy, SO 202 Most na silnici I/27 přes silnici III/19122 a polní cestu — km 2,197 hlavní trasy, SO 204 Most na silnici I/27 přes Špalkovské rybníky — km 4,566 hlavní trasy, a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice I/27 v km 0,0 až 4,850 včetně mostů na hlavní trase a křižovatek;	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce č. 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: Hlavní trasa silnice I/27 (km 0,0 až 4,850) včetně křižovatek (SO 101 Silnice I/27 (km až 4,850), SO 102 Okružní křižovatka silnic I/27 a I/22, SO 103.1 — 103.3 Napojení stávající silnice I/27 větev A, C, D, E, F, G, SO 106.1 Okružní křižovatka silnic I/27 a II/186, SO 107 Úprava silnice I/22 (vyjma úseku v km 0,000-0,350), mostů na hlavní trase SO 201 Most na silnici I/27 přes trať ČD a přes silnici III/11766 - km 0,634 hlavní trasy, SO 202 Most na silnici I/27 přes silnici III/19122 a polní cestu — km 2,197 hlavní trasy, SO 204 Most na silnici I/27 přes Špalkovské rybníky — km 4,566 hlavní trasy, a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy silnice I/27 v km 0,0 až 4,850 včetně mostů na hlavní trase a křižovatek; Sekce č. 5 SO 107 Úprava silnice I/22 (v rozsahu úseku km 0,000 – 0,350)

3.2 Změna milníku.

Z důvodu navýšení rozsahu stavebních prací na opravě propustku v km 0,207 SO 107 a tím vyvolané nutnosti změny dopravního opatření při provádění stavebních prací v důsledku Události se Smluvní strany dohodly na Změně milníku, konkrétně:

úsek SO 107 ve staničení km 0,000-0,350 je nově definován jako Sekce č. 5 a bude realizován za plné uzavírky v tomto úseku silnice I/22 (SO 107 v km 0,000 - 0,0350) místo původně předpokládané střídavé jízdy obou směrů jedním jízdním pruhem.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (iv) Omezení dopravy na silnici I/22 do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 30 dní, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/22 v prostoru křížení s přeložkou hlavní trasy silnice I/27 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů.	<u>Věcný milník:</u> (iv) Omezení dopravy na silnici I/22 (vyjma Sekce č. 5 „SO 107 Úprava silnice I/22 (v rozsahu úseku km 0,000 – 0,350))) do jednoho jízdního pruhu pro oba směry jízdy (střídavá jízda obou směrů jízdy jedním jízdním pruhem) na dobu maximálně 30 dní, běh doby započne zahájením omezení provozu do jednoho jízdního pruhu pro oba směry a bude ukončen odstraněním tohoto omezení. K omezení veřejné dopravy vedené po silnici I/22 v prostoru křížení s přeložkou hlavní trasy silnice I/27 do jednoho jízdního pruhu může Zhotovitel v závislosti na jím zvolené organizaci výstavby přistoupit vícekrát s tím, že celková doba omezení do jednoho pruhu nepřesáhne uvedený počet dnů. (vi) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 5 „SO 107 Úprava silnice I/22 (v rozsahu úseku km 0,000 – 0,350)“ úplné uzavření silnice I/22 v km 0,000 – 0,350 pro veřejný provoz na dobu maximálně 30 dnů, kdy běh doby úplného uzavření silnice I/22 pro veřejný provoz započne po splnění Postupného závazného milníku (i) Provedení prací v rozsahu Sekce č. 1 „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-článku 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace, a to na základě Pokynu Správce stavby, a bude ukončen obnovením veřejného provozu na silnici I/22 ve staničení km 0,000 – 0,350 v obou jízdních pruzích.

3.3 Doplnění sankce.

Z důvodu doplnění milníku (vi) vyvolaného navýšeným rozsahem stavebních prací na opravě propustku v km 0,207 SO 107 a tím vyvolané nutnosti změny dopravního opatření při provádění stavebních prací v důsledku Události se Smluvní strany dohodly doplnění smluvní sankce:

za nesplnění Postupného závazného milníku (vi) 25.000 Kč za každý započatý den.

Z tohoto důvodu se Smluvní strany dohodly na následujících změnách dokumentu Příloha k nabídce, který tvoří nedílnou součást Smlouvy:

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Původní znění	Nové znění
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	<u>Za nesplnění Postupného závazného milníku:</u> Dle Pod-čl. 4.29 (iii) a 4.29 (iv) 25.000 Kč za každý započatý den prodlení	<u>Za nesplnění Postupného závazného milníku:</u> Dle Pod-čl. 4.29 (iii), 4.29 (iv) a 4.29 (vi) 25.000 Kč za každý započatý den prodlení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, tímto Dodatkem č. 1 výslovně neupravená, zůstávají beze změny.

4. Vzdání se nároků Zhotovitelem.

Z důvodu opatrnosti, pro vyloučení veškerých pochybností a s cílem vyhnout se soudním a jiným sporům souvisejícími s Událostí, resp. takovým sporům předcházet, se Objednatel a Zhotovitel dohodli na níže uvedeném vzdání se nároků Zhotovitele. Smluvní strany přitom podepisují tento Dodatek č. 1 s vědomím, předpokladem a vůlí, že dochází ke vzdání se příslušných nároků Zhotovitele tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

4.1 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává veškerých nároků na dodatečnou platbu, které mu vznikly na základě a/nebo v souvislosti s Událostí, a Objednatel s tím souhlasí. Tímto vzdáním se nároků není dotčen Nárok Zhotovitele na ocenění Variace podle Pod-článku 13.1 související s Událostí.

4.2 Zhotovitel se tímto ve prospěch Objednatele vzdává Finančních nároků a Objednatel s tím souhlasí.

Pro případ, že by bylo a/nebo se ukázalo některé vzdání se nároků Zhotovitele uvedených v tomto Dodatku č. 1 (v odstavcích 4.1 a 4.2) jako nicotné, neplatné anebo jinak vadné, zavazuje se Zhotovitel ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy Objednatele vzdát se takových nároků, případně učinit jiné platné právní jednání, jehož přímým, okamžitým a nepodmíněným důsledkem bude zánik uvedených nároků Zhotovitele, ve shodném rozsahu, a to způsobem, který bude bezvadný. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se Objednateli, že nároky, kterých se v tomto Dodatku č. 1 vzdal, nepostoupil jiné osobě, ani je neučinil předmětem zástavy přede dnem podpisu tohoto Dodatku č. 1 a že tak neučiní ani následně.

5. Platnost a účinnost.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy oprávnění zástupci všech Smluvních stran do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), připojí svůj platný uznávaný elektronický podpis podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Registr smluv**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 vč. jeho příloh v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv zajistí Objednatel, a to nejpozději do 14 dnů od nabytí platnosti tohoto Dodatku č. 1.

6. Stejnopisy.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží jeden elektronický originál.

7. Salvátorská klauzule.

Smluvní strany se dohodly, že pokud jakékoliv ustanovení tohoto Dodatku č. 1 je nebo se stane nicotným, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je takové ustanovení plně oddělitelné od ostatních ustanovení tohoto Dodatku č. 1 a taková nicotnost, neplatnost, neúčinnost nebo nevymahatelnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení Dodatku č. 1. Smluvní strany se zavazují ve lhůtě (5) pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné ze Smluvních stran nahradit takové vadné ustanovení ustanovením novým platným a vymahatelným, jehož obsah a účel bude v nejvyšší možné míře odpovídat obsahu a účelu původního vadného ustanovení.

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl uzavřen podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti.

Doložka

Dodatek byl schválen Radou města Klatovy dne 5.8.2024 usnesením č.16, bod 360/16, poř. číslo 303

Stavba „I/27 Klatovy přeložka 1. stavba“

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, č. sml. Objednatele ŘSD: 06EU-004999,

č. sml. Objednatele Město Klatovy:

č. sml. Zhotovitele:

22.08.2024 08:38:45

Datum: 2024.08.14 12:40:48 +02'00'

dne 15.08.2024
13:54