

DODATEK Č. 4

ke Smlouvě o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023, dodatku č. 2 ze dne 08.12.2023 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2023

Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:	Městská část Praha – Zbraslav
sídlo:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha – Zbraslav
Osoba oprávněná jednat za objednatele	Mgr. Kateřina Pavlíková – starostka MČ
IČO:	00241857
DIČ:	CZ00241857
ID datové schránky:	zcmap6w
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

a

Zhotovitel:	PRAGOTRADE spol. s r.o.
sídlo:	Maršála Rybalka 379, 273 08 Pchery – Humny
zastoupený:	Josef Mládek, jednatel
IČO:	16189612
DIČ:	CZ16189612
zápis v OR:	C 1274
ID datové schránky:	Djjuegp
telefon:	
e-mail:	
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	jméno pozice stavbyvedoucí telefon: e-mail:

Uzavírají na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem formou zjednodušeného podlimitního řízení s názvem „Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav“ (dále jen „veřejná zakázka“), tento dodatek Smlouvy o dílo č. SML/56/1130/0146/2023 ze dne 17.08.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.10.2023, dodatku č. 2 ze dne 08.12.2023 a dodatku č. 3 ze dne 18.12.2023.

Článek I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na následujících změnách **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem a to z důvodu, že v průběhu plnění veřejné zakázky vyvstala potřeba provést změny v rozsahu plnění díla, předmětem tohoto dodatku jsou změny v rámci závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Provedené změny jsou obsahem změnového listu - přílohy č. 1 tohoto dodatku (Příloha č. 1 – Změnový list č. 8). Tyto změny jsou dle tohoto dodatku oceněny následovně:

Celková bilance kladné a záporné hodnoty dle Změnového listu č. 8

-397,79 Kč bez DPH

-83,54 Kč – 21% DPH

-481,33 Kč Celkem

2. Dotčeným stavebním objektem v rámci tohoto dodatku je Základní škola na ul. Hauptova, Praha-Zbraslav, k.ú. Zbraslaví.

3. Na základě rozhodnutí objednatele byla z rozsahu plnění vyjmuta realizace povrchu podlahy – dlažby – v místnosti nářadovna (Příloha č. 1).

4. V průběhu realizace stavebních úprav nářadovny vyplynula nutnost provést práce nad rámec původního rozsahu plnění: demontáže stávajících rozvodů UT a ZTI, úpravy stávajících rozvodů a koncových prvků elektroinstalace, opravy omítek stropu a stěn, výmalbu stropu a související pomocné práce (Příloha č. 1).

II.

1. Znění článku 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, bod 3.1 ve znění:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 7 019 029,92 Kč

(slovy: sedm milionů devatenáct tisíc dvacet devět korun českých devadesát dva haléřů)

DPH (21 %): 1 473 996,28 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc devět set devadesát šest korun českých dvacet osm haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 8 493 026,20 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta devadesát tři tisíc dvacet šest korun českých dvacet haléřů)

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

3.1. Cena díla, kterou se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit za provedení celého díla, činí:

Cena bez DPH: 7 018 632,13 Kč

(slovy: sedm milionů osmnáct tisíc šest set třicet dva korun českých třináct haléřů)

DPH (21 %): 1 473 912,75 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta sedmdesát tři tisíc devět set dvanáct korun českých sedmdesát pět haléřů)

Cena díla (včetně DPH): 8 492 544,88 Kč

(slovy: osm milionů čtyři sta devadesát dva tisíc pět set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát osm haléřů)

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel. a účinnosti.

3. Tento dodatek může být vyhotovena v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. V takovém případě každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

Pro případ, že by tato smlouva byla uzavřena v listinné podobě platí, že smlouva bude vyhotovena ve třech stejnopisech, každý s platností originálu, kdy dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Každý stejnopis Smlouvy bude obsahovat pevně připojené přílohy nebo volné – na technickém nosiči dat (bude podepsán permafíxem), bude smluvními stranami parafována každá strana těchto dokumentů s výjimkou poslední strany Smlouvy (bez příloh), kde bude Smlouva podepsána osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je nebo se stane:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 8

5. Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných a účinných v době realizace předmětu díla.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

7. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy.

8. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městské části Praha – Zbraslav na svém jednání dne 21.08. 2024 usnesením č. R 31 739 24.

Objednatel
Praha – Zbraslav, dne

Zhotovitel
V Pcherách, dne

.....
Mgr. Kateřina Pavlíková
starostka městské části

.....
Josef Mládek
Jednatel společnosti

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - je podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo

Stavební akce:		Dostavba šaten v 1.PP ZŠ Hauptova, Praha Zbraslav	
Změna stavby / projektové dokumentace č.		8	
Dotčená část stavby:		ZŠ Hauptova Zbraslav - nářadovna	
Název / označení změny:		D.01 Architektonicko stavební řešení	
Podklad pro změnu:			
Zápis ve stavebním deníku ze dne:		č. listu ze dne	
Návrh pro změnu podal:		Josef Mládek	Dne:
Zdůvodnění a popis změny:			
Na základě dohody s Objednatelem nebyly realizovány práce na novém povrchu podlahy nářadovny. Nad rámec SoD a výkazu výměr bylo při odstraňování původních příček nutné demontovat původní rozvody vody, kanalizace a zaslepit původní přívod k demontovanému topení. Dále došlo k úpravě povrchu stropu, sloupů a jádrové omítky po odstranění příček vč. výmalby stropu. Bylo nutné upravit původní elektroinstalaci, kdy po jejím prohlédnutí a odpojení nepotřebných kabelů došlo k doplnění kabeláže mezi vypínače a symetrickému posunutí světel na stropě.			
Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
Vliv změny na cenu díla:		ANO	
Náklady na změnu celkem:			- 397,79 Kč bez DPH
přípočty celkem:			60 086,60 Kč bez DPH
odpočty celkem:			- 60 484,39 Kč bez DPH
Přílohy: soupis méněprací - víceprací			příloha č.1
Za útvar / oddělení / firma	Jméno	Datum	
zhotovitel PRAGOTRADE spol. s r.o.	Josef Mládek		
objednatel			
TDS			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 123b
Stavba: Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

KSO:
Misto:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 5. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-397,79
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-397,79	-83,54
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-481,33

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:123b

Stavba:Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:5. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-397,79	-481,33
1	MNP	-60 484,39	-73 186,11
2	VCP	60 086,60	72 704,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

1 - MNP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			-60 484,39
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-60 484,39	21,00%	-12 701,72
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-73 186,11
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

1 - MNP

Místo:

Datum:

5. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-60 484,39

PSV - Práce a dodávky PSV

-60 484,39

771 - Podlahy z dlaždic

-60 484,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

1 - MNP

Místo:

Datum:

5. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-60 484,39
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-60 484,39
D	771		Podlahy z dlaždic				-60 484,39
1	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	-20,500	15,00	-307,50
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771111011				
2	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	-20,500	56,20	-1 152,10
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771121011				
3	K	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-20,500	287,00	-5 883,50
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771151012				
4	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	-19,000	137,00	-2 603,00
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771474113				
5	M	597003	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm	m2	-2,090	965,00	-2 016,85
	PP		dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm				
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.01.403 Výpis ostatních výrobků - D.01.403 Q-10				
6	K	771574261	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2	m2	-20,500	1 150,00	-23 575,00
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 2 do 4 ks/m2				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771574261				
7	M	597003	dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm	m2	-23,575	965,00	-22 749,88
	PP		dlažba velkoformátová keramická 600x600 mm				
	P		Poznámka k položce: Přesná specifikace viz. D.01.403 Výpis ostatních výrobků - D.01.403 Q-10				
8	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	-23,000	41,30	-949,90
	PP		Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771591115				
9	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky	m2	-22,590	24,70	-557,97
	PP		Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými prostředky				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/771592011				
10	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	-1,001	688,00	-688,69
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998771103				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

2 - VCP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

5. 8. 2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

60 086,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	60 086,60	21,00%	12 618,19
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 704,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

2 - VCP

Místo:

Datum:

5. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	60 086,60
900 - Demontáže	11 890,00
D.06.02 - Demontáže	15 200,00
D.06.03 - Kabely a vodiče	627,60
D.06.05 - Elektroinstalační přístroje	1 744,00
D.06.07 - Vedlejší náklady	4 320,00
HSV - Práce a dodávky HSV	25 386,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 923,26
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 408,80
998 - Přesun hmot	1 054,58
PSV - Práce a dodávky PSV	918,36
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	918,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dostavba šaten v 1.PP Hauprova

Objekt:

2 - VCP

Místo:

Datum: 5. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

60 086,60

D 900 Demontáže 11 890,00

10	K	900001	Úprava stávajících rozvodů (ZTI, ÚT)	soubor	1,000	11 890,00	11 890,00
	PP		Úprava stávajících rozvodů (ZTI, ÚT)				
	VV		"demontáž rozvodů vody"				
	VV		"demontáž rozvodů kanalizace - zaslepení a větrací mřížka"				
	VV		"zaslepení topení a demontáž radiátoru"				
	VV		1		1,000		

D D.06.02 Demontáže 15 200,00

20	K	D.06.02.01	Zjištění skutečného zapojení stávajících rozvodů	hod	4,000	950,00	3 800,00
	PP		Zjištění skutečného zapojení stávajících rozvodů				
13	K	D.06.02.03	Odpojení rušených obvodů	hod	5,000	760,00	3 800,00
	PP		Odpojení rušených obvodů				
14	K	D.06.02.04	Demontáž stávající elektroinstalace	hod	5,000	1 520,00	7 600,00
	PP		Demontáž stávající elektroinstalace				

D D.06.03 Kabely a vodiče 627,60

16	K	D.06.03.04	Kabel CYKY 3x 2,5, vč. pevného uložení	m	12,000	52,30	627,60
	PP		Kabel CYKY 3x 2,5, vč. pevného uložení				

D D.06.05 Elektroinstalační přístroje 1 744,00

17	K	D.06.05.01	Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, barva bílá	kus	2,000	562,00	1 124,00
	PP		Spínač jednopólový, řaz. "1", s krytem, barva bílá				
18	K	D.06.05.02	Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, barva bílá, vč. montáže a rámečku	kus	1,000	620,00	620,00
	PP		Zásuvka jednoduchá, 230 V/ 16 A, barva bílá, vč. montáže a rámečku				

D D.06.07 Vedlejší náklady 4 320,00

19	K	D.06.07.01	Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání)	hod	8,000	540,00	4 320,00
	PP		Přípravné a pomocné práce mimo specifikaci (průrazy, vrtání)				

D HSV Práce a dodávky HSV 25 386,64

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 923,26

1	K	611142001	Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů	m2	18,873	291,00	5 492,04
	PP		Potažení vnitřních ploch pleťvem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stropů				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611142001				
	VV		7,93*2,38		18,873		

2	K	611311131	Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	18,873	203,00	3 831,22
	PP		Potažení vnitřních ploch vápenným štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/611311131				

11	K	612315421R	Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm v rozsahu plochy do 10 %	kpl	1,000	3 600,00	3 600,00
	PP		Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvě, tl. jádrové omítky do 20 mm a tl. šuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%				
	VV		"jádro na sloupy"				
	VV		"jádro po příčkách"				
	VV		1		1,000		

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 408,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
5	K	946111115	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2 980,00	2 980,00
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m montáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111115				
6	K	946111215	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m za každý den použití	kus	12,000	423,00	5 076,00
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m příplatek k ceně za každý den použití				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111215				
7	K	946111815	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 4,5 do 5,5 m	kus	1,000	2 090,00	2 090,00
	PP		Věže pojízdné trubkové nebo dílcové s maximálním zatížením podlahy do 200 kg/m2 šířky od 0,6 do 0,9 m, délky do 3,2 m výšky přes 4,5 m do 5,5 m demontáž				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/946111815				
3	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	20,500	61,60	1 262,80
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111				
	D	998	Přesun hmot				1 054,58
4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	2,954	357,00	1 054,58
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvámic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998011003				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				918,36
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				918,36
8	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	18,873	6,06	114,37
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784111003				
9	K	784221103	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	18,873	42,60	803,99
	PP		Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otlěrůvzdorné dobře v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m				
	P		Poznámka k položce: https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/784221103				

Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – z moci úřední

Dokument Dodatek c. 4_Zbraslav - šatny s přílohami.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 166903228-474964-240823083559. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 13

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 23.08.2024 08:36:17. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.08.2024 08:09:51. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5F 71 B2, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. Kateřina Pavlíková, 61, Městská část Praha-Zbraslav. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 23.08.2024 08:36:17. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.08.2024 08:09:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF ES, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem. Ověření podpisu 23.08.2024 08:36:17. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti certifikátu bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 23.08.2024 08:09:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01 5E EF ES, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Josef Mládek, jednatel společnosti, 2, PRAGOTRADE spol. s r.o.. Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Dokument obsahuje vizualizace podpisů č.: 1, 2, 3.


Konverzi provedl subjekt: Městská část Praha-Zbraslav, IČ: 00241857

Pracoviště: Městská část Praha-Zbraslav

Datum vyhotovení: 23.08.2024

Jméno, příjmení a podpis úředníka

Otisk úředního razítka:



166903228-474964-240823083559

Poznámka:

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E EF ES, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5F 71 B2, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 01 5E EF ES, do provedení konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.

Konverzi dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.