

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo) Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 703/001	Číslo ZBV: 0137.1
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí Popis Změny: Jedná se o první ZBV pro daný objekt. V rámci ZBV pro objekt PHS SO 704 dochází k několika změnám: • doměření výměr na základě zpracované RDS, popř. VTD • změna typu výplní transparentních panelů PHS V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny. SKUPINA 1: Ve Skupině 1 dochází k doměření položky č. 7, 9. Již před započítáním prací na zakládání PHS v místě křižovatky Karlova-Provazníkova se předpokládá množství známých i neznámých sítí v kolizi s pilotami PHS. Z tohoto důvodu bude realizován ručně prováděný výkop a případné sítě budou vymístěny a ochráněny. Tato změna bude zapracována po realizaci prací v rámci závěrečného ZBV, a to po vzoru ZBV 0118 SO 704.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-1 665,44	5 289,93	3 624,49
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:		
Supervize	jméno	datum
Správce stavby	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GŘ č.18/2017 v platném znění)	datum	podp
Zhotovitel	datum	podp



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0137.1

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo) Číslo a název rozpočtu: tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 1					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	224325.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37											
9	34711.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ BETON											
Celkem								1 082 496,82	-1 665,44	5 289,93	1 086 121,31	3 624,49	0,33

Za Zhotovitele:

Datum:

31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

12-07-2024

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 703/001

Číslo ZBV:
0137.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první ZBV pro daný objekt.

V rámci ZBV pro objekt PHS SO 704 dochází k několika změnám:

- doměření výměr na základě zpracované RDS, popř. VTD
- změna typu výplní transparentních panelů PHS

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

SKUPINA 4:

V rámci této Skupiny změn dochází k úpravě výměry stávajících položek č. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14 a ke vzniku nové položky č. 101.

Již před započítáním prací na zakládání PHS v místě křižovatky Karlova-Provazníkovy se předpokládá množství známých i neznámých sítí v kolizi s pilotami PHS. Z tohoto důvodu bude realizován ručně prováděný výkop a případné sítě budou vymístěny a ochráněny. Tato změna bude zapracována po realizaci prací v rámci závěrečného ZBV, a to po vzoru ZBV 0118 SO 704.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 490 770,76	6 602 771,72	1 112 000,96

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 06-06-2024 podpi

Supervize

datum 18.05.2024 podpi

Správce stavby

datum 18.05.2024 podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 podpi

Zhotovitel

datum 31-05-2024 podp



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0137.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)
Číslo a název rozpočtu:
tř SO 703 - Protihluková stěna rampa Kaloudova – VMO rampa Karlova (vlevo)

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
2	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
3	224324.	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30											
4	224365.	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B											
6	264139.	VRTY PRO PILOTY TŘ I D DO 700MM											
8	33794.	SLOUPKY PROTIHLUK STĚN Z KOVU											
12	34717.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH											
10	34796.	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z DÍLCŮ SKLENĚNÝCH											
11	348175.	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM											
14	933331.	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH											
Nové položky													
101	34799.a	STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z PLEXISCLA											
Celkem								10 839 243,40	-5 490 770,76	6 602 771,72	11 951 244,36	1 112 000,96	10,26

Za Zhotovitele:

Datum: 31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

12-07-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.6/001

Číslo ZBV:

0147.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a zároveň závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- vypuštění položek týkajících se rozprostření ornice, osetí trávníku a následné péče o něj. Tyto práce budou řešeny v rámci celku úprav pod mostem pro SO 251 a SO 252.

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 2, 5 – 8, 20, 23, 25 – 27 a 29.

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-13 835,88	17 767,26	3 931,38

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

25.6.2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024

pc

Zhotovitel

datum 31-05-2024 pc



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0147.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
5	11318.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC											
6	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
7	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
8	11356.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH											
20	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE											
23	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
25	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
26	574B33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11 TL. 40MM											
27	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM											
29	582611.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
Celkem								615 281,24	-13 835,88	17 767,26	619 212,63	3 931,38	0,64

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 3.1 -05- 2024

Datum:

27 -06- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.6/001

Číslo ZBV:

0147.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a zároveň závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- vypuštění položek týkajících se rozproštění ornice, osetí trávníku a následné péče o něj. Tyto práce budou řešeny v rámci celku úprav pod mostem pro SO 251 a SO 252.

Skupina 3 – nepředvídané změny – změna výměry pol. 9, nová položka č. 105

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	183 893,49	183 893,49

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

06-06-2024

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

25.6.2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

21-08-2024

podpis

Zhotovitel

datum

31-05-2024

podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0147.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
Nové položky													
105	014102R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
Celkem								55 251,67	0,00	183 893,49	239 145,16	183 893,49	332,83

Za Zhotovitele:

Datum:

31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

27-06-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.6/001

Číslo ZBV:

0147.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a zároveň závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- vypuštění položek týkajících se rozproštění ornice, osetí trávníku a následné péče o něj. Tyto práce budou řešeny v rámci celku úprav pod mostem pro SO 251 a SO 252.

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr u položek č. 3, 4, 12, 13, 35 a 37 a dále k vypuštění pol. č. 16 - 19, 22, 24 a 28.
- dochází ke vzniku nových položek č. 101, 102, 103 a 104

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-130 866,54	112 414,04	-18 452,50

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

06-06-2024

Supervize

datum

Správce stavby

datum

25.6.2024

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

21-08-2024

poč

Zhotovitel

datum

31-05-2024

poč

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0147.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:

SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

[illegible]



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0147.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název SO/PS: řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ Číslo a název rozpočtu: SO 156.6 - PŘÍJEZD DO AREÁLU VODIČKA								Změna soupisu prací (SO/PS) 001 Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Celkem								135 413,84	-130 866,54	112 414,04	116 961,35	-18 452,50	-13,63

Za Zhotovitele:

Datum: 31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

27-06-2024

3.6.22.5

Evidenční list vyhrazené změny

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.4-A/001

Číslo ZBV:

0153.1

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- náhrada stávající uliční vpusti ve špatném technickém stavu

Skupina 1 – v rámci této skupiny dochází k doměrku u položek č. 2, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 24, 28, 30, 31, 32 a 34.

Výměry položek č. 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 43 a 45 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 656,40	19 211,85	16 555,45

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

21-08-2024

Zhotovitel

datum

31-05-2024



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0153.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	014101.b	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
3	014102.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
5	11130.	SEJMUTÍ DRNU											
7	11318.	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC											
9	11332.	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO											
11	11352.	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH											
12	11356.	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DVOJITÝCH											
13	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH											
19	18110.	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I											
24	21197.	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE											
28	56330.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI											
30	572213.	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2											
31	574A33.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM											
32	574E56.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM											
34	582614.	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM											
Celkem								727 065,42	-2 656,40	19 211,85	743 620,89	16 555,45	2,28



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0153.1

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 1

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Za Zhotovitele:

Datum: 31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

12-07-2024

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
rř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
SO 156.4-A/001

Číslo ZBV:
0153.3

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- náhrada stávající uliční vpusti ve špatném technickém stavu

Skupina 3 – nepředvídané změny:

- změna výměr u položek č. 1, 4, 16, 18
- nové položky č. 105, 106, 107, 108 a 109.

Výměry položek č. 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 43 a 45 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	161 813,58	161 813,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 06-06-2024 po

Supervize

datum po

Správce stavby

datum 18. 06. 2024 po

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 po

Zhotovitel

datum 31-05-2024 po



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0153.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
řř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014101.a	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
4	014201.	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA											
16	12573.	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I											
18	17120.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ											
Nové položky													
105	014102R.	POPLATKY ZA SKLÁDKU											
108	13373.	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I											
109	17411.	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM											
106	89712.	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ											
107	899901.	KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK											
Celkem								19 748,66	0,00	161 813,58	181 562,24	161 813,58	819,36

Za Zhotovitele:

Datum: 31.05.2024

Za Objednatele:

Datum: 12.07.2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

rř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

SO 156.4-A/001

Číslo ZBV:

0153.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Jedná se o první a současně závěrečné ZBV pro daný objekt.

Změny v rámci objektu se svou podstatou dají rozdělit do tří logických celků:

- doměření výměr na základě zastižené skutečnosti
- nahrazení konstrukční vrstvy MZK vrstvou SC, a to po rozhodnutí výrobního výboru ze dne 4.9.2023 na základě vyjádření projektanta RDS.
- náhrada stávající uliční vpusti ve špatném technickém stavu

Skupina 4 – nezbytná změna:

- dochází ke změně výměr u položek č. 38 a 42 a dále k vypuštění pol. č. 17, 27, 29 a 33.
- dochází ke vzniku nových položek č. 101, 102, 103 a 104

Výměry položek č. 14, 15, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 35, 36, 39, 40, 41, 43 a 45 zůstávají nezměněny.

V konečném důsledku na základě výše zmíněných změn dojde k nárůstu celkové ceny.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-152 812,30	146 985,94	-5 826,36

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 06-06-2024 podj

Supervize

datum podj

Správce stavby

datum 03.06.2024 podj

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

jméno

Mgr. David Fiala

datum

21-08-2024

podj

Zhotovitel

jméno

Ing. Vojtěch Michálek

datum

31-05-2024

podj



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0153.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:
ř SO 156.2-7 - OPRAVA STAVBOU DOTČENÝCH KOMUNIKACÍ

Číslo a název rozpočtu:
SO 156.4-A - AREÁL ČESKÉ TELEVIZE - ČÁST A

Změna soupisu prací (SO/PS)

001

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	17110.	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM											
27	56313.	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM											
29	572123.	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1.0KG/M2											
33	57621.	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2											
38	89921.	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ											
42	919112.	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM											
Nové položky													
101	21152.	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO											
102	26143.	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 150MM											
103	561401.	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I											
104	87627.	CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM											
Celkem								158 483,96	-152 812,30	146 985,94	152 657,60	-5 826,36	-3,68

Za Zhotovitele:

Datum:

31-05-2024

Za Objednatele:

Datum:

12-07-2024