

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ Číslo a název podobjektu/rozpočtu: SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 251/009	Číslo ZBV: 0154.3
---	---	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Skupina 3:

Na základě požadavku objednatele z výrobního výboru ze dne 26. července 2021 a pokynu Spávce stavby č.4 ze dne 03.08.2021 došlo ke změně řešení konstrukce u pilíře L08, a to zrušení budoucího propojení a vypuštění pilíře R3. Toto si vyžádalo nutnost provést úpravu již rozpracované RDS tohoto mostního objektu (výpočtový model konstrukce, statický výpočet, výkresová dokumentace založení, spodní stavby, nosné konstrukce a vybavení). Hodnota projekčních prací je stanovena na základě sazebníku UNIKA 2021 a vychází z ceny stavebních prací na konstrukcích dotčených změnou. Výpočet doložen v příloze „VMO Brno_SO 251 RDS UNIKA cena“.

Dodklady pro stanovení ceny dle sazebníku UNIKA 2021 byly zkontrolovány společně s TDI, který ZBV doplní komentářem.

Změna se týká nové položky s pořadovým číslem: 801.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	2 074 707,70	2 074 707,70

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 po

Supervize

datum po

Správce stavby

datum 22-07-2024 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny.

Obě strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatel dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 podp

Zhotovitel

datum 24-06-2024 podp

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0154.3

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název SO/PS:
řř SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ
Číslo a název rozpočtu:
SO 251 - MOST PŘES MALOMĚŘICKÉ SEŘAĎOVACÍ NÁDRAŽÍ - LEVÝ

Změna soupisu prací (SO/PS)

009

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
801	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	2 074 707,70	2 074 707,70	2 074 707,70	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 24-06-2024

Za Objednatele:

Datum: 23-07-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 207/002

Číslo ZBV:
0158.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2023-2024, jelikož RDS byla odevzdána dne 13.01.2023 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy jenkomplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď, jejíž součástí je nový systém založení, který je předmětem tohoto ZBV.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídka na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V tomto ZBV dochází k přesunu zemních prací ze stavebního objektu 207 do přilehlého stavebního objektu 100.1.

Dále v důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	427 116,79	427 116,79

Popis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 pc

Supervize

datum pc

Správce stavby

datum 22-07-2024 pc

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 pc

Zhotovitel

datum 25-06-2024 pc

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0158.4

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

002

Číslo a název rozpočtu:
tř SO 207 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 - vlevo

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	427 116,79	427 116,79	427 116,79	0,00

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum: 25-06-2024

Datum:

23-07-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 208/002	Číslo ZBV: 0159.4
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož RDS byla odevzdána dne 15.08.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď, jejíž součástí je nový systém založení, který je předmětem tohoto ZBV.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídkou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V tomto ZBV dochází k přesunu zemních prací ze stavebního objektu 208 do přilehlého stavebního objektu 100.1 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

Dále v důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Na základě vyjádření Objednatele č. 2 byla vyloučena duplicita pol. č. 02943 Ostatní požadavky - Vypracování RDS pro Novou Dukelskou z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	496 390,94	496 390,94

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum

27-06-2024

podpis

Supervize

datum

podpis

Správce stavby

datum

22-07-2024

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum

21-08-2024

podp

Zhotovitel

datum

25-06-2024

podp

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0159.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 208 - Opěrná zeď VMO km 0,120-0,220 50 -vpravo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	496 390,94	496 390,94	496 390,94	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 25-06-2024

Za Objednatele:

Datum: 12-3-07-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:
327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:
tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
tř SO 209/002

Číslo ZBV:
0160.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2023-2024, jelikož RDS byla odevzdána dne 24.02.2023 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď, jejíž součástí je nový systém založení, který je předmětem tohoto ZBV.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídka na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V tomto ZBV dochází k přesunu zemních prací ze stavebního objektu 209 do přílehlého stavebního objektu 100.1.

Dále v důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	586 935,34	586 935,34

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 27-07-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 podpis

Zhotovitel

datum 25-06-2024 podpis

3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0160.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 209 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vlevo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	586 935,34	586 935,34	586 935,34	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

25-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

12 3 -07- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 210/002

Číslo ZBV:

0161.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož RDS byla odevzdána dne 04.10.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď, jejíž součástí je nový systém založení, který je předmětem tohoto ZBV.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídkou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V tomto ZBV dochází k přesun zemních prací ze stavebního objektu 210 do přílehlého stavebního objektu 100.1 (návaznost na ZBV č. 0064) a 102 z důvodu zpřehlednění zemních prací.

Dále v důsledku změny konstrukčního systému dochází k nárůstu objemu a změně třídy betonu (z C 25/30 na C 30/37) železobetonového základu.

Na základě vyjádření Objednatele č. 2 byla vyloučena duplicita pol. č. 02943 Ostatní požadavky - Vypracování RDS pro Novou Dukelskou z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	521 477,91	521 477,91

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 22-07-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24

Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024

podp

Zhotovitel

datum 25-06-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0161.4

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název SO/PS:

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Číslo a název rozpočtu:

tř SO 210 - Opěrná zeď VMO km 0,331-0,400 - vpravo

Změna soupisu prací (SO/PS)

002

Skupina Změn: 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	521 477,91	521 477,91	521 477,91	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 25-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

23-07-2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo Číslo a název podobjektu/rozpočtu: tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: tř SO 211/002	Číslo ZBV: 0162.4
--	--	--------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
 Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě výpočtu, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2022-2023, jelikož RDS byla odevzdána dne 15.08.2022 a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídkou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou. V důsledku dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 211 a SO 102.

Dále z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 211 do SO 102 a 100.1.

Na základě vyjádření Objednatele č. 2 byla vyloučena duplicita pol. č. 02943 Ostatní požadavky - Vypracování RDS pro Novou Dukelskou z SO 000 Vedlejší a ostatní náklady.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	689 145,18	689 145,18

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	datum <u>27-06-2024</u> podp
Supervize	datum _____ podp
Správce stavby	datum <u>22-07-2024</u> podp

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24 Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)	datum <u>21-08-2024</u> pc
--	----------------------------

Zhotovitel	datum <u>25-06-2024</u> pc
------------	----------------------------



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0162.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 211 - Opěrná zeď rampa VMO - Dukelská - vpravo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	689 145,18	689 145,18	689 145,18	0,00

Za Zhotovitele:

Datum: 25 /06- 2024

Za Objednatele:

Datum: 23 -07- 2024

3.6.22.7

Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo

Číslo SO/PS /

číslo Změny SO/PS:

tř SO 212/002

Číslo ZBV:

0163.4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 01.06.2021 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost VMO Tomkovo náměstí

Popis Změny:

Cena projekční práce je stanovena na základě zpracovaného Znaleckého posudku, který vychází ze Sazebníku UNIKA 2023 s využitím softwaru UNIKA a počítá s kladnými změnami soupisu prací SO. Datum odevzdání RDS bylo dne 16.03.2023.

V případě záručních oprav inženýrských sítí, které jsou v blízkosti opěrné stěny, je armovaný násyp nevhodný. Při výkopu může dojít k porušení armované vrstvy, kde zpětné napojení armovací vrstvy je komplikované, může dojít k poškození a ke statickému narušení konstrukce.

Na základě vyjádření AD dochází ke změně konstrukce opěrné stěny původního konstrukčního systému z vyztužené zeminové konstrukce na železobetonovou úhlovou opěrnou zeď.

Železobetonová úhlová opěrná stěna je nejvhodnější variantou z pohledu konstrukce a jejího chování, z titulu postupu výstavby, technologických nároků a snížení rizika případných pozáručních oprav. Další výhodou je lepší konstrukční a vizuální návaznost na další mostní konstrukce.

Na základě výše uvedeného a z důvodu skutečně zjištěné polohy stávajících inženýrských sítí AD považuje změnu konstrukčního systému opěrných zdí z armovaných násypů s pohledovou obkladní zídkou na konstrukční systém ze železobetonu za nezbytnou.

V důsledku dochází k vzájemně provázaným změnám na objektech SO 212, SO 103 a SO 100.1.

Dále z důvodu zpřehlednění zemních prací dochází k přesunu položek z SO 212 do SO 103 a 100.1.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	611 720,00	611 720,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)

datum 27-06-2024 podpis

Supervize

datum podpis

Správce stavby

datum 22-07-2024 podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele dle § 24
Směrnice GR č.18/2017 v platném znění)

datum 21-08-2024 podpis

Zhotovitel

datum 25-06-2024 podpis



3.6.22.9

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 0163.4

Evidenční číslo a název Stavby: 327 153 1501 - I/42 Brno, VMO, Tomkovo náměstí a I/42 Brno, VMO, Rokytova								Změna soupisu prací (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo								002					
Číslo a název rozpočtu: tř SO 212 - Opěrná zeď rampa VMO - Kaloudova ul. - vpravo								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nové položky													
201	02943.	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS											
Celkem								0,00	0,00	611 720,00	611 720,00	611 720,00	0,00

Za Zhotovitele:

Datum:

25-06-2024

Za Objednatele:

Datum:

23-07-2024