



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 129/2024/OR

„Stavební práce pro ZŠ Mlýnská, Mohelnice“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.

Smluvní strany

Objednatel:

Město Mohelnice

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:

LANEX Olomouc, s. r. o.

Se sídlem:

Brněnská 462/47, Olomouc-Povel

Zastoupen:

Ing. Jiří Havran, jednatel

IČ:

25904116

2.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 14.05.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v posunutí termínu provedení díla z důvodu víceprací vzniklých po odkrytí podlahy v polytechnické učebně a zjištění nesoudržnosti podkladové vrstvy podlahy. Z tohoto důvodu a v souvislosti s technologickými pauzami pro zrání litých vrstev podkladní skladby podlahy se objednatel se zhotovitelem dohodli na posunutí termínu provedení díla nejpozději do 01.10.2024. Dále z důvodu nemožnosti napojení elektroinstalací do nábytku, který bude dodán nejpozději do 26.11.2024, se objednatel se zhotovitelem dohodli na posunutí dílčího termínu provedení napojení elektroinstalace do nábytku nejpozději do 02.12.2024.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Způsob a termín provedení díla, předání díla, odst. 2 takto:

článek III. Způsob a termín provedení díla, předání díla, odst. 2 nově zní

Zhotovitel zahájí provádění díla po uzavření smlouvy o dílo a po protokolárním předání staveniště.


Termín provedení díla bez napojení elektroinstalace do nábytku nejpozději do: 01.10.2024

Dílčí termín provedení napojení elektroinstalace do nábytku nejpozději do: 02.12.2024


3.
Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne 21.08.2024 usnesením č. j. 1539/61/RM/2024/RM/2024.

V Mohelnici dne 26.08.2024



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta



za zhotovitele
Ing. Jiří Havran,
jednatel společnosti