



**Dodatek č. 1 (39259/1)  
ke Smlouvě o dílo č. 39259**

Smluvní strany.

**Objednatel:** ČEPRO, a.s.  
se sídlem. Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7  
sp.zn B 2341 vedená u Městského soudu v Praze  
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú. 11902931/0100  
IČ / DIČ 60193531 / CZ60193531  
zastoupen Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a  
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,  
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitel:** ADS.M s.r.o.  
se sídlem č.p. 157, 439 22 Chožov  
sp.zn. C 2584 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
bankovní spojení ČSOB Most, č.ú. 174724332/0300  
IČ / DIČ 25441787 / CZ25441787  
zastoupen Janem Slavíkem, jednatelem společnosti

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,  
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace J. Slavík, tel. 608 682 909

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1 Dne 7. 12. 2015 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 39259 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést dílo „**Dešťová kanalizace skladu PHM ČEPRO, a.s. Mstětice**“, spočívající v provedení stavebních a technických opatření v souladu se zadávacími podmínkami, uvedenými v Zadávací dokumentaci ze dne 23. 9. 2015 k výběrovému řízení č. 241/15/OCN, zejména v opravě dešťové kanalizace a dešťového lapolu, vybudování nových úseků dešťové kanalizace a provedení dalších s tím spojených prací, výkonů a dodávek, včetně provedení vyzkoušení díla, uvedení do provozu a zajištění ekologické likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci díla (dále též jen „Dílo“) a závazek Objednatele za řádně a včas provedené dílo zaplatit Cenu Díla
- 2 S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle vícepráce a změnit tak rozsah Díla smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 evid. č. 39259/1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“)

## II PŘEDMĚT DODATKU

- 1 Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže
- 2 V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik víceprací, jsou zaznamenány ve vypracovaném Změnovém listě č. 1, tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1 a samostatným Protokolem o změnovém řízení ze dne 1. 6. 2016, včetně jeho přílohy č. 1 – „Vyčíslení VCP“, který byl pořízen a podepsán zástupci obou smluvních stran dne 3. 6. 2016 na kontrolním dni na skladě PHM Objednatele ve Mstětích a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 2
- 3 Smluvní strany tímto Dodatkem stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikovaném v čl. 2 odst. 2.2 Smlouvy se stávají i vícepráce, specifikované v Protokolu o změnovém řízení (jeho příloze č. 1 - „Vyčíslení VCP“, jež je přílohou č. 1 Dodatku. Předmět Smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání víceprací, uvedených v Protokolu o změnovém řízení a jeho příloze č. 1 - „Vyčíslení VCP“, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem
- 4 Z důvodů změny rozsahu Díla na ně navazující změně Ceny díla se smluvní strany dohodly a potvrzují, že Cena díla ve výši 5 995.419 Kč uvedená v čl. 4 Cena díla odst. 4.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací stanovenou na základě soupisu víceprací je součástí Protokolu o změnovém řízení a jeho příloze č. 1 - „Vyčíslení VCP“.

Cena za vícepráce je stanovena ve výši 235.336,- Kč  
(slovy: *dvěstětřicetpěttisícetřicetšestkoru českých*), bez DPH

5. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.1 se mění a je nově sjednána ve výši 6.230.755,- Kč
- 6 (slovy: *šestmilionůdvěstětřicetšestsetpadesátčtyřkorun českých*), a to na základě níže uvedeného:

Cena díla – původní (uvedená v čl. 4, odst. 4.1. Smlouvy)	5.995.419,- Kč
Cena za vícepráce	235 336,- Kč
Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce)	6.230 755,- Kč

- 7 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu víceprací uvedená v předchozím odstavci

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k vícepracím, jejich důvodům i okolnostem
- 2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto dodatku

- 3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany potvrzují, že ujednáními v tomto Dodatku jsou mezi sebou beze zbytku vypořádány ve vztahu k vícepracím, jejich důvodům i okolnostem

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1


Příloha č. 2 - Protokol o změnovém řízení a jeho příloha č. 1 - „Vyčíslení VCP“


V Praze dne 12 -08- 2016

V Mostě dne 23 -08- 2016

Objednatel  
ČEPRO, a.s.

Zhotovitel  
ADS.M s.r.o.

 **ČEPRO**  
ČEPRO, a.s.  
Dělnická 12, č.p. 218, 179 04 Praha 7  
IČ: 60163531, DIČ: CZ60163531  
043 zapsána v obchodním rejstříku Městského  
soudu v Praze, oddíl B, vložka 2341



  
Mgr. Jan Duspěva  
předseda představenstva

  
Ing. Ladislav Staněk  
člen představenstva







Jan Slavík  
jednatel společnosti  
**ADS.M, S.R.O.**  
Chožov 157, 439 22 Chožov  
IČ: 25441787, DIČ: CZ25441787

## Změnový list č.: 1

Akce			
<b>Dešťová kanalizace skladu PHM ČEPRO, a.s., Mstětice</b>			
Inv čís akce <b>PI 540024</b>			
Zhotovitel. <b>ADS.M s.r.o. č.p. 157, 439 22 Chožov</b>			
Objekt (dílní část akce): <b>dešťová kanalizace – I.etapa</b>			
Předmět.			
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.			
Počet stran 1		Počet příloh 1	
Vypracoval-jméno:	Společnost	Datum	Podpis
Jan Slavík	ADS.M s.r.o.	3.6.2016	
Položkový dopočet předán			
<b>Zpracovatel: Jan Slavík</b>			
<b>Ano</b>			
Popis:			
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací.			
K největším změnám došlo z důvodu zhotovení protlaku pod potrubním mostem u objektu 560. Odpočetl se protlak pod vodotečí, který se nerealizoval. Dále byly provedeny sanační práce na pokyny pracovníků HSE – odtěžení kontaminované zeminy, příprava sanačních jam – v souladu s doporučením firmy OPV			
Dopad na cenu: ano		Změna ceny (ve výši) 235.336,- Kč	
Dopad na termín: ne		Změna termínu:	
Dopad na kvalitu: ne		Popis změny kvality	
Schválil za objednatele Ing. Polanka Václav		Datum	Podpis
		3.6.2016	

## Rozdělovník.

		datum	jméno	Podpis
1.	ČEPRO, a. s.	3.6.2016	P.Kment	
2.	ČEPRO, a. s.	3.6.2016	R.Škaloud	
3.	ČEPRO, a. s.	3.6.2016	O.Bednář	
4.	ADS.M s.r.o.	3.6.2016	J.Slavík	

# Protokol o změnovém řízení

<b>Datum</b>
1.6.2016

Strana 1<sup>L</sup> z 2

<b>Číslo změny</b>
1

	<b>ZHOTOVITEL</b>	<b>OBJEDNATEL</b>
<b>Číslo smlouvy:</b>	SoD 39259	SoD 39259
<b>Název a sídlo:</b>	ADS.M s.r.o. Č.p.157, Chožov 439 22	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
<b>Název akce</b>		
<b>Dešťová kanalizace skladu PHM ČEPRO, a.s., Mstětice</b>		
<b>Popis změny</b>		
<p>Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. K největším změnám došlo z důvodu zhotovení protlaku pod potrubním mostem u objektu 560 Odpočetl se protlak pod vodotečí, který se nerealizoval Dále byly provedeny sanační práce na pokyny pracovníků HSE – odtěžení kontaminované zeminy, příprava sanačních jam – v souladu s doporučením firmy OPV</p>		
<b>POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ</b>		<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL <input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
<b>DŮVOD ZMĚNY</b>		<b>DOTČENÁ OBLAST</b>
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input checked="" type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
<b>DŮSLEDKY ZMĚNY</b>		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
<b>NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ</b>		
<b>NAVRHOVANÝ DRUH CENY</b>		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	CENA "COST +FEE" <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
<b>ZDŮVODNĚNÍ:</b> v souladu s SOD č 39259		
<b>Přílohy a poznámky</b>		
Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení		Datum 3.6.2016
Poznámky		

# Protokol o změnovém řízení



<b>Datum</b>
1.6.2016

Strana 2<sup>1</sup> z 2




<b>Číslo změny</b>
1

<b>ROZPOČET</b>	
<b>Informace o nákladech a ceně</b>	<b>Cena, náklady</b>
Sjednaná cena této změny	235.336,- Kč
Stávající cena díla:	5.995.419,-Kč
Nová cena díla	6.230.755,-Kč




### ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ

ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka Vedoucí projektu	3.6.2016		Jan Slavík Jednatel společnosti	3.6.2016	

### VYJÁDŘENÍ KE ZMĚNĚ

Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
ČEPRO – Pavel Kment	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	3.6.2016	
ČEPRO – Radek Škaloud	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	3.6.2016	
ČEPRO – Ing. Oldřich Bednář	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	3.6.2016	

### SCHVÁLENÍ ZMĚNY

Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Václav Polanka Pověřen řízením investic	3.6.2016		Jan Slavík Jednatel společnosti	3.6.16	
Ing. František Todt Provozní ředitel	3.6.16				
Mgr. Jan Duspěva Generální ředitel					

**Poznámky:**

## PŘÍLOHA č. 1 - VYČÍSLENÍ VCP

**Stavba:** Stavební úpravy kanalizace v areálu ČEPRO a.s. Mstětice  
**Objekt:**

Objednatel ČEPRO a.s., Dělnická 213/12, Praha 7-Holešovice  
 Zhotovitel ADS M s r.o.

Zpracoval Jan Slavík  
 Datum 3.6.2016

Místo:

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							
23	001	141701102R	Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v hornině tř 1 až 4	m	8,000	10 500,00	84 000,00
			16,0 "protlak pod potrubním mostem		14,000		
			6,0 "protlak pod vodotečí - odpočet		-6,000		
			Součet		8,000		
32	001	161101101	Svislé přemístění vykopku z horniny tř 1 až 4 hl vykopu do 2,5 m	m3	148,000	44,00	6 512,00
			Struktura výpočtu				
			2x jáma u laguny				
			1x jáma u odtékačho objektu				
34	001	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m vykopku/sypaniny z horniny tř 1 až 4	m3	148,000	46,00	6 808,00
			Součet		148,000		
36	001	167101102	Nakládání vykopku z hornin tř 1 až 4 přes 100 m3	m3	148,000	59,00	8 732,00
			148 "šterkopisek pro výměnu zasypu za kontaminovanou zeminu		148,000		
39	001	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	148,000	32,00	4 736,00
			Struktura výpočtu				
			2x jáma u laguny				
			1x jáma u odtékačho objektu				
40	583	583373440R	šterkopísek frakce 0-32	t	281,200	290,00	81 548,00
			výměna za kontaminovanou zeminu				
			1,9*148		281,200		
111	271	899914117	Montáž ocelové chráničky D 530 x 10 mm	m	10,000	1 500,00	15 000,00
			16,0 "protlak pod potrubním mostem		14,000		
			6,0 "protlak pod vodotečí - odpočet		-6,000		
			Součet		8,000		
112	140	140332442	trubka ocelová spirálově svařovaná hladká ČSN 41 1375 1 D530 tl 10 mm	m	8,000	3 500,00	28 000,00
			14 6		8,000		

**Celkem**

**235 336,00**



o.k. 