

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 21.3.2023**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Město Jilemnice

Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
IČO: 00275808
Zastoupené: Bc. David Hlaváč, starosta
(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Michal Zonyga**
Sídlo / místo podnikání: Bozkov 169, 512 13 Bozkov
IČ: 72940247
DIČ: XXXXXXXXXX
Jednatel: Michal Zonyga, majitel
Zapsaný v obchodním rejstříku: není
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.3.2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. SMLD23000037, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice II**“ (dále jen „smlouva“) zadávanou objednatelem v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek.. Dne 05.10.2023 uzavřely obě smluvní strany dodatek č.1, jehož předmětem byla změna smlouvy o dodatečné stavební práce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a měly vliv na cenu díla, v důsledku kterých se cena díla navýšila o 1 129 493,78 Kč bez DPH.
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dodatečné stavební práce a práce požadované zadavatelem, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na úpravě ceny díla, která se navyšuje o částku **674 679,50 Kč bez DPH** v rozsahu prací podrobně specifikovaných v přílohách tohoto dodatku.
3. Celkový přehled změny ceny díla

Cena díla dle smlouvy bez DPH	19 359 829,44 Kč
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1	1 279 368,98 Kč
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1	149 875,20 Kč
Cena díla po změně závazků ze smlouvy dle dodatku č. 1 bez DPH	20 489 323,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2	1 041 717,34 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2	367 037,84 Kč
Cena díla po připočtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	21 164 002,72 Kč
DPH 21 %	4 444 440,57 Kč
Cena díla po připočtení ceny víceprací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	25 608 443,29 Kč

4. Původní hodnota závazku ze Smlouvy činila **19 359 829,44 Kč** bez DPH. Změny dodatku č. 2 spočívající ve vícepracích činí částku ve výši **1 041 717,34 Kč** bez DPH, v méněpracích činí částku ve výši **367 037,84 Kč** bez DPH, tj. celkem **1 408 755,18 Kč** bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací činí dle dodatku č. 1 a č.2 celkem **2 837 999,36 Kč** bez DPH, tj. **14,66 %** původní hodnoty závazku a tedy nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku.
5. Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou
6. Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým realizuje změny smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:
Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č.2, Soupis prací
3. Tento dodatek je podepsán elektronicky
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Jilemnice č. 6/44RM/24 ze dne 21. 8. 2024.


Příloha č. 1: Změnový list č. 2

Příloha č. 2: Soupis prací

V Bozkově

Zhotovitel:


Michal Zonyga, majitel



V Jilemnici

Objednatel:

Bc. David Hlaváč, starosta



ZMĚNOVÝ LIST

Název akce: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, II. etapa

Smlouva:	Smlouva o dílo č. SMLD23000037 ze dne 21. 3. 2023	Číslo ZL
Objednatel:	Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice, IČ: 00275808	2
Zhotovitel:	Michal Zonyga, Bozkov 169, 512 13 Bozkov, IČ: 72940247	

Název ZL: **Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, II. etapa**
Dle projektové dokumentace a její výkresové části vypracované v únoru 2020 společností [REDAKCE], projektant [REDAKCE], a dle položkového rozpočtu zhotovitele na realizaci veřejné zakázky, který v rámci veřejné zakázky zhotovitel vložil do své nabídky.

Předmět změny:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice – II. etapa

SO.02 – objekt A a část spojovacího krčku

SO.03 – objekt C

SO.04 – fasády

Zdůvodnění nezbytnosti změny (technické důvody):

Nezbytnost níže uvedených změn – dodatečných stavebních prací (víceprací) vyplynula ze skutečnosti zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat.

1. Změna dekoru podlahových krytin a obkladů (dlažba, PVC, koberce), využití jedné stávající a jedné darovaných koženkových shrnovacích dveří – pavilon A. V rámci návrhu interiéru v loňském roce na I. etapě došlo k výběru obkladů a dlažeb, které byly dražší, než bylo v cenové nabídce v rámci výběrového řízení. (POZN.: v rámci projektu stavby nelze konkretizovat typ výrobku). Zároveň došlo i k výběru dražšího koberce a krytiny PVC.
2. Po odstranění obkladů v dětských koupelnách a záchodcích, které byly lepeny na "buchty" se zjistila značná nerovnost stěn, na 2 metrech i 8cm. Pod nové obklady byly tyto stěny vyrovnané. V průměru se dohazovalo 2,5cm v několika vrstvách – budova A. Shodné jako na budově B.
3. Vyrovnaní schodišťových stupňů, po odstranění původní podlahové krytiny odhaleny značné nerovnosti – pavilon A. Shodné jako na budově B.
4. Dozdění dělicí příčky průchodu mezi místnostmi A1.12 a A1.13 v 1.NP a mezi místnostmi A2.11 a A2.12 v 2.NP – úprava byla vyvolána plánovanou instalací rekuperační jednotky (dotační akce). Sádrokartonový podhled v kuchyni a zázemí, v prostorách v kterých se realizuje vzduchotechnika pro kuchyň – pavilon A a C. Osazení protipožárních dveří pro technickou místnost, kde je umístěna technologie FVE.
5. Změna zárubní ocelových za zárubně obložkové z důvodu nesourodosti příček, budou ponechány jen 3 ocelové zárubně, dveřní kování bylo na základě návrhu interiéru vybráno rozetové, požadavek u 15 dveří na zámek vložkový a cylindrickou vložku, ceny interiérových dveří dodavatel zachovává v původní ceně, i když byl ze strany objednatele požadavek na dekor oproti rozpočtu. Shodné jako na budově B.
6. Chyba rozpočtu – narovnaní výkazu výměr, chybí 35,3m² keramická dlažba ve spojovacím krčku, sokl délka 24 m, penetrace, potažení štukem stropů pouze 90,340m² – správný výměr je 361,36 m² – rozdíl je 271,020 m².
7. Vzhledem k připravované výstavbě urgentního příjmu nemocnice v blízkosti mateřské školky a zvýšené prašnosti vlivem této stavby není efektivní realizovat obnovu nátěru fasády školky.
8. Zesílení krovu pavilonu B pro případnou budoucí instalaci FVE – požadavek investora, zesílení krovu objektu B dle návrhu Ing. Svátka.
9. Bude využit stávající elektrický boiler z prostoru kuchyně, bude nainstalován do objektu A.
10. Po dohodě s investorem se ruší do sklepních prostor v 1.PP instalace anglických dvorků, stávající se zruší, doplní se svislá hydroizolace. Částečně se ruší ve sklepních prostorech podlahové krytiny PVC a s tím spojené práce, ve sklepních prostorech se nebudou opravovat celoplošně štukové omítky, ale pouze se místně opraví a provede se výmalba. Dojde k částečné záměně podlahových krytin PVC za dlažbu.

11. V pavilonu C došlo vlivem nových požadavků ze strany provozovatele (projekt je z roku 2019) k úpravám rozvodů vytápění, elektroinstalace a požadavku hygieny na vybavení kuchyně včetně zázemí. Využití stávající keramické výlevky téměř nová, snížení počtu vnitřní hydrantové skříně - postačí jedna, změna systému rozvodu teplé vody, nebude potřeba cirkulační čerpadlo teplé vody, místo jednoho umyvadla bude instalovaná kombinovaná výlevka s umyvadlem (požadavek hygieny), instalace elektrického bojleru 20 litrů pro sociální zázemí personálu kuchyně, snížení počtu otopných těles v 1.PP, tři sklepy nebudou vytápěny - 3 tělesa, snížení rozsahu trubního rozvodu vytápění, provětrávání sklepů, spiro potrubí dvou včetně ventilátorů do potrubí, v elektroměrovém rozvaděči proběhla částečná úprava v rámci instalace FVE, v rámci stavby bylo přepočítáno osvětlení, byly navrženy LED svítidla a tím došlo ke snížení počtu svítidel, celkem o 10 ks, navýšení rozsahu strukturované kabeláže (datový kabel cca 200m), dodatečný požadavek na připojení všech VZT jednotek na internet
12. Po dohodě s investorem bude vestavěný nábytek součástí dodávky stavby, změna oproti etapě I..

Výše uvedené ceny mají vliv na změnu ceny díla:

- vícepráce: 1 041 717,34 Kč bez DPH
- méněpráce: 367 037,84 Kč bez DPH

Vliv změn na termín dokončení: NE

Vliv změn na celkovou cenu: ANO

Přílohy: výkaz výměr

Podpis zhotovitele:

Název zhotovitele: Michal Zonyga

Jméno/Funkce: Michal Zonyga

Vyjádření a podpis zástupce objednatele:

S obsahem změnového listu souhlasím.

technický dozor investora

S obsahem změnového listu souhlasím.

Datum: 21.08.2024

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Etapa2-SO02(1)
Stavba: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, SO.02-objekt A



KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 17.08.2023

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			763 872,13
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	763 872,13	160 413,15
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			924 285,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

Etapa2-SO02(1)

Stavba:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, SO.02-objekt A

Místo:

Datum:

17.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		763 872,13	924 285,28
03202102	Stavební část	763 872,13	924 285,28
0703	TZB		
01	Topení		
02	VZT		
03	Elektro		
04	ZTI		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, SO.02-objekt A

Objekt:

03202102 - Stavební část

KSO:

Místo: Jilemnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

763 872,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	763 872,13	21,00%	160 413,15
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

924 285,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, SO.02-objekt A
Objekt: 03202102 - Stavební část

Místo: Jilemnice

Datum: 17.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	763 872,13
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	267 316,12
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	231 198,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	32 045,80
997 - Přesun sutě	4 071,44
PSV - Práce a dodávky PSV	496 556,01
762 - Konstrukce tesařské	6 100,00
766 - Konstrukce truhlářské	130 881,00
771 - Podlahy z dlaždic	41 518,05
776 - Podlahy povlakové	65 099,21
781 - Dokončovací práce - obklady	252 957,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice, SO.02-objekt A

Objekt:

03202102 - Stavební část

Místo:

Jilemnice

Datum:

17.08.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

763 872,13

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 267 316,12

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 231 198,88

20	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	271,020	91,21	24 719,73
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

21	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	271,020	216,67	58 721,90
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			10% obkladů nad rámec z důvodu technologie obložení po vrch obložky				
----	--	--	---	--	--	--	--

VV			163,699*0,1		16,370		
----	--	--	-------------	--	--------	--	--

25	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	129,261	110,18	14 241,94
----	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV			112,884+16,37		129,261		
----	--	--	---------------	--	---------	--	--

268	K	612311191.1	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	646,270	110,18	71 206,03
-----	---	-------------	--	----	---------	--------	-----------

VV			(112,884+16,37)*5		646,270		
----	--	--	-------------------	--	---------	--	--

32	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	67,400	924,47	62 309,28
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

VV			Vyrovňovací šambrány - příprava na obložky				
----	--	--	--	--	--	--	--

VV			(2+0,8+2)*2*0,15*22		31,680		
----	--	--	---------------------	--	--------	--	--

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 045,80

113	K	611131125	Penetrační disperzní nátěr vnitřních schodišťových konstrukcí nanášený ručně	m2	22,000	95,00	2 090,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

111	K	632450121	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 10 do 20 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	22,000	1 027,00	22 594,00
-----	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

112	K	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl přes 20 do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,000	1 472,36	7 361,80
-----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

D 997 Přesun sutě 4 071,44

160	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	1,000	2 093,77	2 093,77
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

161	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	314,45	314,45
-----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

162	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,000	13,22	13,22
-----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

163	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,000	1 650,00	1 650,00
-----	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

D PSV Práce a dodávky PSV 496 556,01

D 762 Konstrukce tesařské 6 100,00

254	M	6122327.2	hranol konstrukční KVH lepený průřezu do 600 cm2 pohledový	kus	1,000	6 100,00	6 100,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

D 766 Konstrukce truhlářské 130 881,00

122	K	742210111R	Montáž zámkové vložky	kus	15,000	29,00	435,00
-----	---	------------	-----------------------	-----	--------	-------	--------

118	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	15,000	112,00	1 680,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

119	M	54924013	zámek zadlabací vložkový pravolevý rozteč 72x60mm	kus	15,000	144,00	2 160,00
-----	---	----------	---	-----	--------	--------	----------

120	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	31,000	180,00	5 580,00
-----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

121	M	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	31,000	516,00	15 996,00
-----	---	----------	-----------------------------	-----	--------	--------	-----------

248	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	19,000	1 490,00	28 310,00
-----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------

249	M	61182307	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	19,000	2 110,00	40 090,00
-----	---	----------	--	-----	--------	----------	-----------

250	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	9,000	1 680,00	15 120,00
-----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
251	M	61182308	zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	9,000	2 390,00	21 510,00
D 771			Podlahy z dlaždic	41 518,05			
71	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 - předběžná cena 400kč/m2-koridor	m2	42,947	400,00	17 178,80
VV			37,345*1,15	42,947			
70	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2-koridor	m2	37,445	650,00	24 339,25
VV			spojovací koridor				
VV			19,4*1,925	37,445			
D 776			Podlahy povlakové	65 099,21			
79	M	69751060	koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 540g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 21dB, hořlavost Bfl S1 - předběžná cena 450kč/m2	m2	122,210	176,00	21 508,96
VV			plocha				
VV			109,2	109,200			
VV			sokl				
VV			38*0,05	1,900			
VV			Součet	111,100			
VV			111,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	122,210			
81	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 - předběžná cena 400kč/m2-rozdíl mezi požadavkem	m2	180,125	242,00	43 590,25
VV			163,75*1,1 "Přepočtené koeficientem množství	180,125			
D 781			Dokončovací práce - obklady	252 957,75			
93	M	59761026R	obklad keramický hladký do 12ks/m2 - předběžná cena 400kč/m2-rozdíl v ceně	m2	163,699	150,00	24 554,85
VV			142,347*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	163,699			
265	M	59761026R.1	obklad keramický hladký do 12ks/m2 - předběžná cena 400kč/m2-rozdíl v ceně	m2	15,551	150,00	2 332,65
VV			13,523*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	15,551			
94	M		Kuchyňská linka 2x, včetně myčky nádobí	ks	2,000	100 000,00	200 000,00
95	M		Zašupovací dveře do skladu lehátek 2x	ks	2,000	12 000,00	24 000,00
96	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,688	692,21	1 168,45
97	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,688	534,24	901,80

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Etapa2_SO03ZL1
Stavba: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice-SO.03-objekt C



KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 17.08.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			277 845,21
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	277 845,21	58 347,49
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			336 192,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód:

Etapa2_SO03ZL1

Stavba:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice-SO.03-objekt C

Místo:

Datum:

17.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		277 845,21	336 192,70
0701 (1)	Bourací práce, demontáže		
0702	Stavební část	277 845,21	336 192,70
0703	TZB		
01	Topení		
02	VZT		
03	Elektro		
04	ZTI		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice-SO.03-objekt C

Objekt:

0702 - Stavební část

KSO:

Místo: MŠ Zámecká čp. 232 v Jilemnici

Zadavatel:

Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, Jilemnice

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

DPS dle vyhl. 499/2006 Sb.

CC-CZ:

Datum: 17.08.2024

IČ:

00275808

DIČ:

CZ00275808

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

277 845,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	277 845,21	21,00%	58 347,49
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

336 192,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice-SO.03-objekt C
Objekt: **0702 - Stavební část**

Místo: MŠ Zámecká čp. 232 v Jilemnici
Zadavatel: Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, Jilemnice
Zhotovitel:

Datum: 17.08.2024
Projektant: 
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	277 845,21
PSV - Práce a dodávky PSV	277 845,21
762 - Konstrukce tesařské	127 000,00
763 - Konstrukce suché výstavby	133 965,00
771 - Podlahy z dlaždic	16 880,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice-SO.03-objekt C
Objekt: 0702 - Stavební část

Místo: MŠ Zámecká čp. 232 v Jilemnici
Zadavatel: Město Jilemnice, Masarykovo nám. 82, Jilemnice
Zhotovitel:

Datum: 17.08.2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 277 845,21

D	PSV	Práce a dodávky PSV					277 845,21
D	762	Konstrukce tesařské					127 000,00
114	K	7623RRR	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy dle zadání	soub	1,000	127 000,00	127 000,00
D	763	Konstrukce suché výstavby					133 965,00
115	K	76313141R	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	65,000	2 061,00	133 965,00
VV			6,85+10,8+18,8+7,55+1,65+1,4+9,95		65,000		
D	771	Podlahy z dlaždic					16 880,21
68	K	771574263	Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2	m2	13,050	654,66	8 543,31
VV			13,05		13,050		
69	M	59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2	m2	14,575	572,00	8 336,90
VV			14,575		14,575		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: Etapa2_SO04ZL1
Stavba: Odpočty-Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice



KSO:
Místo: Jilemnice

CC-CZ:
Datum: 17.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-367 037,84
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-367 037,84	-77 077,95
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-444 115,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: Etapa2_SO04ZL1

Stavba: Odpočty-Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice

Místo: Jilemnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum: 17.08.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-367 037,84	-444 115,79
SO04	Fasády	-367 037,84	-444 115,79

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Odpočty-Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice
Objekt:
 SO04 - Fasády

KSO:
Místo: Jilemnice

CC-CZ:
Datum: 17.08.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-367 037,84
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-367 037,84	21,00%	-77 077,95
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-444 115,79

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Odpočty-Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice
Objekt: **SO04 - Fasády**

Místo: Jilemnice

Datum: 17.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-367 037,84
PSV - Práce a dodávky PSV	-367 037,84
783 - Dokončovací práce - nátěry	-367 037,84

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odpočty-Oprava objektu MŠ Zámecká, Jilemnice
Objekt: SO04 - Fasády

Místo: Jilemnice Datum: 17.08.2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem -367 037,84

D PSV Práce a dodávky PSV -367 037,84

D 783 Dokončovací práce - nátěry -367 037,84

37	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	-1 335,120	42,08	-56 181,85
38	K	783827421	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 (žlutá a zelená)	m2	-1 335,120	219,00	-292 391,28
39	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	-1 335,120	13,83	-18 464,71