

glauser



RRJZP002GVEE

č. j.: RRJZP 11650/2011
zp. P. 0131

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

I. Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 75086999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

se sídlem: U Černé věže 71/4, České Budějovice, 370 01

jednající: P. Dr. Zdeňkem Marešem, Th.D., administrátorem farnosti

IČ: 65050410

příjemce není plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem¹

bankovní spojení:

číslo účtu: 1

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

uzavřené dne 3.2.2011

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – změna termínu ukončení první etapy projektu a termínu zahájení druhé etapy projektu a s tím související změna článku III. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	03. 03. 2008
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ²	14. 07. 2009
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 05. 2013
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	31. 05. 2013

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Příprava a základní práce v kostele
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	03. 03. 2008
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31. 01. 2012

² Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1.1.2007.

³ V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy.

Název etapy projektu	Základy a podlaha v kostele
Číslo etapy projektu	002
Datum zahájení etapy	01. 02. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31. 05. 2012

Název etapy projektu	Stěny kostela, děkanství
Číslo etapy projektu	003
Datum zahájení etapy	01.06.2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	30.11.2012

Název etapy projektu	Schody, dlažba, svítidla v kostele
Číslo etapy projektu	004
Datum zahájení etapy	01.12.2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ³	31.5.2013

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne 8.11.2011

V Plzni dne 2.11.2011

Za příjemce

Za poskytovatele

P. Dr. Zdeněk Mareš, TH.D.,
administrátor farnosti

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis

.....
Podpis





RRJZP002GUQX

**Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad**


*J. Kocourek 12/19/2011
OPVA MS 1*

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Plánované změny v projektu – výstižný popis: 1. Změna délky 1. etapy – prodloužení etapy	
Původní znění Datum zahájení etapy: 3.3.2008 Datum ukončení etapy: 31.10.2011	Plánovaná změna Datum zahájení etapy: 3.3.2008 Datum ukončení etapy: 31.1.2012
2. Změna délky 2. etapy – zkrácení etapy	
Původní znění Datum zahájení etapy: 1.11.2011 Datum ukončení etapy: 31.5.2012	Plánovaná změna Datum zahájení etapy: 1.2.2012 Datum ukončení etapy: 31.5.2012
Zdůvodnění změn: Žádáme o prodloužení první a zkrácení druhé etapy projektu. Důvodem je změna druhu výběrového řízení (VŘ) na stavební práce (viz minulé Hlášení o změnách - dvoukolový systém VŘ atd.) oproti původnímu předpokladu a v této souvislosti došlo k pozdějšímu zahájení stavebních prací na samotném objektu katedrály sv. Mikuláše. Po zahájení bouracích prací v 09/2011 byla pak dále pod současnou mramorovou dlažbou instalovaná při poslední rekonstrukci v r. 1970 nalezena původní barokní kamenná dlažba s níž se nepočítalo. Původní dlažba nesmí být poškozena, proto bourací práce postupují pomaleji, než bylo předpokládáno. V současné době probíhá jednání s Odborem památkové péče jak s původní barokní dlažbou naložit. Z těchto objektivních důvodů nebudeme schopni první etapu ukončit, jak bylo původně plánováno, proto žádáme o její prodloužení do konce ledna 2012.	

**Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad**

Seznam příložených dokumentů:		
Datum : 4.10.2011	Příjemce (jméno a podpis): P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th.D.	
		
Datum doručení: 4.10.2011	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):	Markéta Hanzalová
Změna podstatná:	<input type="checkbox"/> menšího rozsahu / <input checked="" type="checkbox"/> většího rozsahu ¹	
Vyjádření OKP/OKČ:		
<p><i>Uvedená posuda posuda Alor na posuda příjmu ani va posuda posuda posuda. posuda se o posuda posuda posuda posuda posuda posuda posuda posuda. Posuda posuda</i></p>		
Datum: 4.10.2011 (redakce)	Souhlasí vedoucí OR: <i>Milena Smržová</i>	
13.10.2011	<i>Hanzalová</i>	

¹ Nehodící se škrtněte