

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta uzavřené dne 13. 6. 2024

(dále jen „dodatek“)

č. j. MGP/01686/2024

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace

se sídlem: Jičínská 528, 742 58 Příbor

zastoupena: Mgr. Pavlem Kerekešem, ředitelem školy

IČO: 00601641

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 131313410/0300

(dále jen „objednatel“)

2. AKS architekti, s. r. o.

se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

zastoupena:

IČO: 19853696

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

číslo účtu: 263931333/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 94035

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 6. 2024 smlouvu o dílo č. j. MGP/01289/2024 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a dozoru projektanta, jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby „Oprava střechy tělocvičny“.
2. Pro řádné dokončení díla dle smlouvy specifikované v bodě 1 tohoto článku, je potřeba vyjádření dotčených orgánů státní správy.

Žádost o předběžnou informaci podanou zhotovitelem dne 28. 6. 2024 stavební úřad v zákonné lhůtě nevypořádal. Není proto stále jasný ani okruh účastníků stavebního řízení a dotčených orgánů státní správy, ani skutečnost, jestli stavební úřad vůbec bude vyžadovat povolení záměru pro tuto akci. Předmětná smlouva o dílo byla uzavřena před vydáním pro projekci zásadní vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů. V této nepřehledné legislativní situaci tedy objektivně není možno zaslat žádosti o stanoviska všem dotčeným orgánům státní správy včetně relevantních příloh v termínu uvedeném v Čl. IV smlouvu o dílo č. j. MGP/01289/2024. Posunutí termínu nebude mít vliv na cenu díla.

3. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změnu termínu odevzdání hotového projektu, a sice na 30. 9. 2024.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV se ruší texty odst. 1 smlouvy, který nově zní:
„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 30. 9. 2024“

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Příboře dne

V Příboře dne

za objednatele
Mgr. Pavel Kerekeš
ředitel školy

za zhotovitele

