

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: PVL-2103/2023/SML  
Číslo smlouvy zhotovitele: MS-0016-2023

### Smluvní strany:

**objednatel:** **Povodí Vltavy, státní podnik**  
sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5  
statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel  
oprávněn k podpisu smlouvy  
a k jednání o věcech smluvních: [redacted], ředitel sekce investiční  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], ředitel sekce technické  
[redacted], vedoucí oddělení realizace investic  
[redacted], specialista oddělení realizace investic  
[redacted], specialista oddělení realizace investic  
[redacted], referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953  
DIČ: CZ70889953  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** **MS STAVMONT s.r.o.**  
sídlo: U Nemocnice 220, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec  
oprávněn k podpisu smlouvy: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel  
oprávněn jednat o věcech smluvních: Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel  
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted], výkonný ředitel  
IČO: 28160240  
DIČ: CZ28160240  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: [redacted]  
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21157  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
(dále jen „zhotovitel“)

### I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 30. 10. 2023 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce garáží v areálu Generálního ředitelství Povodí Vltavy**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).
3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je prodloužení termínu dokončení stavebních prací na díle o 21 kalendářních dní a termín předání a převzetí dokončeného díla o 14 kalendářních dní

v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu jsou nové požadavky objednatele na dodatečné práce.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 2 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v provedení části prací v jiné výměře, než jaká byla předpokládána v původním soupisu prací, a změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích a méněpracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedena smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností, kterou objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.

## II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

### **Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. b) a písm. c) nově zní:**

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) dokončení stavebních prací na díle:  
**nejpozději do 27. 8. 2024.**
- c) předání a převzetí dokončeného díla:  
**nejpozději do 19. 9. 2024.**

### **Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:**

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH): .....4 451 625,15 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....379.119,44 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): .....- 137 581,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):.....4 693 163,59 Kč  
(slovy: čtyři miliony šest set devadesát tři tisíc sto šedesát tři korun českých padesát devět haléřů).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle aktualizovaného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

**Příloha č. 1 se mění následovně:**

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (Oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (Aktualizovaný soupis prací).

**III.**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:  
příloha č. 1: Aktualizovaný soupis prací

objednatel:

zhotovitel:

.....  
[redacted]  
ředitel sekce investiční  
**Povodí Vltavy, státní podnik**

.....  
Bc. Martin Schytil, DiS.  
jednatel  
**MS STAVMONT s.r.o.**