



TSKRP007508X

Číslo SOD objednatele: 3/15/2700/4

Číslo SOD zhotovitele: D-15-034.Sd01

DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci: „Jižní spojka – akustika 1.etapa, č. akce 999429/1“

I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8

110 15 Praha 1

IČ 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 50024-5157-998/6000

Zastoupen: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- : - Ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Pivec, pověřený řízením organizace
- Ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí odd. 2700
Ing. Jakub Vokatý, TDI

(Dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel

PUDIS a.s.

Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČ: 45272891

DIČ: CZ45272891

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

č. ú.: 105 026 522/0300

Zastoupen: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva a
Ing. Janem Vlček, členem představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- : - Ve věcech smluvních: Ing. Martin Höfler
- Ve věcech technických: Ing. Jan Vlček

(Dále jen „zhotovitel“)

II.

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 26. 11. 2015 smlouvu o dílo č. 3/15/2700/4 (dále jen „SoD), jejímž předmětem je zpracování validované akustické studie, kompletní projektové dokumentace DUR a DSP vč. zajištění inženýrské činnosti při přípravě a projednávání projektové dokumentace za účelem vydání pravomocného územního rozhodnutí a vydání stavebního povolení stavby: „**Jižní spojka – akustika 1.etapa, č. stavby 999429/1**“.

III.

S ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro provedení relevantní akustické studie v zimních měsících se tímto dodatkem mění článek „**V. Termín provádění díla**“ původní smlouvy následovně:

Původní text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo
2. Dokončení jednotlivých částí díla:
 - a) Akustická studie.....do 90 kalendářních dnů od podpisu SoD
 - b) DUR.....do 120 kalendářních dnů od podpisu SoD
 - c) Pravomocné ÚR.....120 kalendářních dnů od DUR
 - d) DSPdo 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
 - e) Pravomocné SPdo 90 kalendářních dnů od DSP
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 370 kalendářních dnů od podpisu SoD (za předpokladu, že DOSS a ostatní účastníci řízení se vyjádří do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o jejich vyjádření)
4. Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS a ostatních účastníků výstavby do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněně ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

Nový text:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu smlouvy o dílo
2. Dokončení jednotlivých částí díla:
 - a) Akustická studie.....do 31. 3. 2016
 - b) DUR.....do 30. 4. 2016
 - c) Pravomocné ÚR.....120 kalendářních dnů od DUR
 - d) DSPdo 40 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
 - e) Pravomocné SPdo 90 kalendářních dnů od DSP
3. Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: Do 406 kalendářních dnů od podpisu SoD (za předpokladu, že DOSS, ostatní účastníci výstavby a IPR v přípravné projekční fázi se vyjádří do 30 kalendářních dnů od podání žádosti o jejich vyjádření)
4. Uvedené termíny předpokládají vyjádření DOSS a ostatních účastníků výstavby do 30 kalendářních dnů od podání žádosti. Při překročení této lhůty nezaviněně ze strany zhotovitele se termín plnění příslušného milníku adekvátně posunuje.

IV.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
3. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku se nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne: 24. 02. 2016


V Praze dne: 23.2.2016

Za objednatele:
TSK hl. m. Prahy

Za zhotovitele:
PUDIS a.s.

.....
Ing. 

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řádkovka 770/3, 110 15 PRAHA 1
17


.....
Ing. Jan Vlček
(člen představenstva)

 PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

2