

Glauer



RRJZP002DNNS

č. j. RER 2801/2011
sp. p. 0139

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

VV

**I.
Smluvní strany**

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 75086999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

se sídlem: U Černé věže 71/4, České Budějovice, 370 01

jednající: P. Dr. Zdeňkem Marešem, Th.D., administrátorem farnosti

IČ: 65050410

příjemce není plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem¹

bankovní spojení: (

číslo účtu:

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

uzavřené dne 3.2.2011

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho rozpočtu a s tím související změna článku IV. Smlouvy.

III. Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

1. Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 87,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 21 381 197,46 Kč.

2. Finanční rámec projektu:

	Kč
Finanční rámec projektu	
Celkové výdaje projektu	25 066 334,33
Celkové způsobilé výdaje projektu	24 576 089,46
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	490 244,87
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

	Kč
Finanční rámec etapy 001	
Celkové výdaje etapy	4 009 677,86
Celkové způsobilé výdaje etapy	4 009 677,86
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

	Kč
Finanční rámec etapy 002	
Celkové výdaje etapy	8 486 618,09
Celkové způsobilé výdaje etapy	8 486 618,09
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

	Kč
Finanční rámec etapy 003	
Celkové výdaje etapy	5 227 247,09
Celkové způsobilé výdaje etapy	5 227 247,09
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

Finanční rámec etapy 004	Kč
Celkové výdaje etapy	7 342 791,29
Celkové způsobilé výdaje etapy	6 852 546,42
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	490 244,87
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých výdajů projektu	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	20 665 918,27	715 279,19	21 381 197,46	87,00
z toho: příspěvek Společenství	17 566 030,53	607 987,31	18 174 017,84	73,95
Národní financování	3 099 887,74	107 291,88	3 207 179,62	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	3 088 011,19	106 880,81	3 194 892,00	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 001	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	3 310 157,27	178 262,41	3 488 419,68	87,00
z toho: příspěvek Společenství	2 813 633,68	151 523,05	2 965 156,73	73,95
Národní financování	496 523,59	26 739,36	523 262,95	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	494 621,27	26 636,92	521 258,18	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 002	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	7 172 865,46	210 492,15	7 383 357,61	87,00
z toho: příspěvek Společenství	6 096 935,64	178 918,33	6 275 853,97	73,95
Národní financování	1 075 929,82	31 573,82	1 107 503,64	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	1 071 807,63	31 452,85	1 103 260,48	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 003	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	4 372 091,04	175 613,85	4 547 704,89	87,00
z toho: příspěvek Společenství	3 716 277,39	149 271,77	3 865 549,16	73,95
Národní financování	655 813,65	26 342,08	682 155,73	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	653 301,05	26 241,15	679 542,20	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 004	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	5 810 804,50	150 910,78	5 961 715,28	87,00
z toho: příspěvek Společenství	4 939 183,82	128 274,16	5 067 457,98	73,95
Národní financování	871 620,68	22 636,62	894 257,30	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	868 281,25	22 549,89	890 831,14	13,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.¹
5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

¹ Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplatu. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.
5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne 1. 3. 2012

V Plzni dne 24. 2. 2012

Za příjemce

Za poskytovatele

P. Dr. Zdeněk Mareš, TH.D.,
administrátor farnosti

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis



.....
Podpis

Rozpočet etapy

Název etapy: 1, Příprava a základní práce v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	3 937 472,94	3 937 472,94	3 804 778,53	3 937 472,94	3 804 778,80
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti	1 461 997,23	1 461 997,23	2 108 148,96	1 461 997,23	2 108 149,23
Odstranění staveb	2 285 515,71	2 285 515,71	1 506 669,57	2 285 515,71	1 506 669,57
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízení předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
3.2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1 Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	184 899,00
4.1 Služby	330 000,00	330 000,00	154 539,33	154 539,33	154 539,00
4.1.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
4.1.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	104 539,33	104 539,33	104 539,00
4.2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00
5 Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	3 957 472,94	3 957 472,94	3 824 778,53	3 957 472,94	3 824 778,80
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	184 899,00
Způsobilé výdaje investiční	3 937 472,94	3 937 472,94	3 804 778,53	3 937 472,94	3 804 778,80
Způsobilé výdaje neinvestiční	380 360,00	380 360,00	204 899,33	204 899,33	204 899,00
Celkové způsobilé výdaje	4 317 832,94	4 317 832,94	4 009 677,86	4 142 372,27	4 009 677,80
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	4 317 832,94	4 317 832,94	4 009 677,86	4 142 372,27	4 009 677,80
ady celkem	4 317 832,94	4 317 832,94	4 009 677,86	4 142 372,27	4 009 677,80

Rozpočet etapy

zev etapy: 2, Základy a podlaha v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	5 789 999,03	5 789 999,03	8 244 673,10	5 789 999,03	0,00
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	3 366 528,45	3 366 528,45	3 947 016,61	3 366 528,45	0,00
Odstranění staveb	0,00	0,00	147 906,00	0,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	2 423 470,58	2 423 470,58	4 149 750,49	2 423 470,58	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je Inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ. (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	0,00
Služby	100 000,00	100 000,00	161 225,00	161 225,00	0,00
1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	5 809 999,03	5 809 999,03	8 264 673,10	5 809 999,03	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	0,00
Způsobilé výdaje investiční	5 789 999,03	5 789 999,03	8 244 673,10	5 789 999,03	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	180 720,00	180 720,00	241 945,00	241 945,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje	5 970 719,03	5 970 719,03	8 486 618,10	6 031 944,03	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	5 970 719,03	5 970 719,03	8 486 618,10	6 031 944,03	0,00
lady celkem	5 970 719,03	5 970 719,03	8 486 618,10	6 031 944,03	0,00

Rožpočet etapy

av etapy: 3, Stěny kostela, děkanství

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	6 776 240,20	6 776 240,20	5 025 392,09	6 776 240,20	0,00
Pořizení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 920 995,00	3 920 995,00	2 764 015,92	3 920 995,00	0,00
Odstranění staveb	208 728,70	208 728,70	0,00	208 728,70	0,00
Pořizení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízení předměty staveb (sanit. technika)	2 051 516,50	2 051 516,50	1 569 672,17	2 051 516,50	0,00
Pořizení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořizení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	595 000,00	595 000,00	691 704,00	595 000,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejich příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znajec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	0,00
1 Služby	87 500,00	87 500,00	148 725,00	148 725,00	0,00
1.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00
1.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	0,00
2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	53 130,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7 Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	6 776 240,20	6 776 240,20	5 025 392,09	6 776 240,20	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	0,00
Způsobilé výdaje investiční	6 776 240,20	6 776 240,20	5 025 392,09	6 776 240,20	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje	6 916 870,20	6 916 870,20	5 227 247,09	6 978 095,20	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	6 916 870,20	6 916 870,20	5 227 247,09	6 978 095,20	0,00
lady celkem	6 916 870,20	6 916 870,20	5 227 247,09	6 978 095,20	0,00

Rožpočet etapy

v etapy: 4, Schody, dlažba, svítidla v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	7 250 217,29	7 250 217,29	6 679 085,75	7 250 217,29	0,00
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	5 822 723,73	5 822 723,73	6 324 485,38	5 822 723,73	0,00
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	1 427 493,56	1 427 493,56	354 600,37	1 427 493,56	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ. (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	0,00
Služby	62 500,00	62 500,00	115 510,67	115 510,67	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	53 010,67	53 010,67	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	490 244,87	0,00	0,00
Odplys	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	490 244,87	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	7 270 217,29	7 270 217,29	6 699 085,75	7 270 217,29	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	0,00
Způsobilé výdaje investiční	7 250 217,29	7 250 217,29	6 679 085,75	7 250 217,29	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	120 450,00	120 450,00	173 460,67	173 460,67	0,00
Celkové způsobilé výdaje	7 370 667,29	7 370 667,29	6 852 546,42	7 423 677,96	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	7 370 667,29	7 370 667,29	7 342 791,29	7 423 677,96	0,00
lady celkem	7 370 667,29	7 370 667,29	7 342 791,29	7 423 677,96	0,00

Rožpočet projektu (suma za etapy)

eg. číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

Název projektu: Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
Hlavní způsobilé výdaje investiční		23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,47	23 753 929,46
	Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	14 572 244,41	14 572 244,41	15 143 666,87	14 572 244,41
	Odstranění staveb	2 494 244,41	2 494 244,41	1 654 575,57	2 494 244,41
	Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	5 902 480,64	5 902 480,64	6 074 023,03	5 902 480,64
	Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00
	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restaurátorské práce	595 000,00	595 000,00	691 704,00	595 000,00
	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00
	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00
	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
	Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	3.1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
	3.2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1 Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2 Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.2.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00
	4.1 Služby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
	4.1.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
	4.1.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
	4.2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	182 160,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00
	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	490 244,87	0,00
	5.1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	490 244,87	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	23 813 929,46	23 813 929,46	23 813 929,47	23 813 929,46
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00
Způsobilé výdaje investiční	23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,47	23 753 929,46
Způsobilé výdaje neinvestiční	822 160,00	822 160,00	822 160,00	822 160,00
Celkové způsobilé výdaje	24 576 089,46	24 576 089,46	24 576 089,47	24 576 089,46
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	24 576 089,46	24 576 089,46	25 066 334,34	24 576 089,46
Náklady celkem	24 576 089,46	24 576 089,46	25 066 334,34	24 576 089,46



RRJZP002FMUA

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad

Gj.: 10207 1529/2012
SPIS.Č. 013.1

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Plánované změny v projektu – výstižný popis:	
1. Aktualizace rozpočtu jednotlivých etap dle vítězné nabídky ve VŘ na stavební práce	
2. Přesun stavebního celku děkanství - původně ve 3. etapě, nyní do etapy 2 (aktualizace harmonogramu prací) - na žádost dodavatele	

Zdůvodnění změn:

1. Žádáme tímto o aktualizaci rozpočtu jednotlivých etap a celkového rozpočtu stavebních prací v souvislosti s vysoutěným rozpočtem vítězné nabídky.

1. Etapa (Příprava a základní práce v kostele)

01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti

Původní znění – ZV částka 1 461 997,23 Kč

Nové znění – ZV částka 2 108 148,96 Kč

01.03 Odstranění staveb

Původní znění – ZV částka 2 285 515,71 Kč

Nové znění – ZV částka 1 506 669,57 Kč

2. Etapa (Základy a podlaha v kostele, děkanství)

01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti

Původní znění – ZV částka 3 366 528,45 Kč

Nové znění – ZV částka 3 947 016,61 Kč

01.03 Odstranění staveb

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 147 906,- Kč

01.06 Technická zařízení a zařizovací předměty

Původní znění – ZV částka 2 423 470,58 Kč

Nové znění – ZV částka 4 149 750,49 Kč

3. Etapa (Stěny kostela)

01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti

Původní znění – ZV částka 3 920 995,- Kč

Nové znění – ZV částka 2 764 015,92 Kč

01.03 Odstranění staveb

Původní znění – ZV částka 208 728,70 Kč

Nové znění – ZV částka 0,- Kč

01.06 Technická zařízení a zařizovací předměty

Původní znění – ZV částka 2 051 516,50 Kč

Nové znění – ZV částka 1 569 672,17 Kč

01.10 Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)

Původní znění – ZV částka 595 000,- Kč

Nové znění – ZV částka 691 704,- Kč

4. Etapa (Schody, dlažba, svítidla v kostele)

01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti

Původní znění – ZV částka 5 822 723,73 Kč

Nové znění – ZV částka 6 324 485,38 Kč

01.06 Technická zařízení a zařizovací předměty

Původní znění – ZV částka 1 427 493,56 Kč

Nové znění – ZV částka 354 600,37 Kč

Nezpůsobitelné výdaje

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 490 244,87 Kč

Celkový rozpočet projektu

01.02 Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti

Původní znění – ZV částka 14 572 244,41 Kč

Nové znění – ZV částka 15 143 666,87 Kč

01.03 Odstranění staveb

Původní znění – ZV částka 2 494 244,41 Kč

Nové znění – ZV částka 1 654 575,57 Kč

01.06 Technická zařízení a zařizovací předměty

Původní znění – ZV částka 5 902 480,64 Kč

Nové znění – ZV částka 6 074 023,03 Kč

01.10 Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)

Původní znění – ZV částka 595 000,- Kč

Nové znění – ZV částka 691 704,- Kč

Nezpůsobilé výdaje

Původní znění – ZV částka 0,- Kč

Nové znění – ZV částka 490 244,87 Kč

2. Změna názvu etap

Žádáme tímto o změnu názvu 2. a 3. Etapy z důvodu technicko – technologické koordinace projektu a vhodnějších klimatických podmínek pro provedení prací na budově děkanství. Původně byly stavební práce na děkanství plánovány ve 3. Etapě, žádáme o přesun do etapy č. 2.

2.etapa

Původní znění názvu etapy – (Základy a podlaha v kostele)

Nové znění – (Základy a podlaha v kostele, děkanství)

3.etapa

Původní znění názvu etapy – (Stěny kostela, děkanství)

Nové znění – (Stěny kostela)

Seznam příložených dokumentů:

1. Příloha č. 8 – změny v rozpočtu
2. Žádost o posun termínu realizace dílčí části díla (kopie)

Datum: 19.1.2012

Příjemce (jméno a podpis):

P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th.D.



Zdeněk Mareš

Datum doručení:

23. 1. 2012

Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis):

Markéta Hanzalová

Markéta Hanzalová

Doplňující údaje k přesunu stavebního celku děkanství - původně ve 3. etapě, nyní do etapy 2 (aktualizace harmonogramu prací) - na žádost dodavatele

Původní rozpočet

Pořízení staveb formou výstavby	1 873 310,32
Odstranění staveb	208 728,70
Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	1 190 820,00
Celkem	3 272 859,02

Aktualizovaný rozpočet dle vítězné nabídky ve VŘ na stavební práce

Pořízení staveb formou výstavby	1 360 967,87
Odstranění staveb	147 906,00
Technická zařízení a zařizovací předměty staveb	666 174,70
Celkem	2 175 048,57

Doplnění změny aktualizace rozpočtu jednotlivých etap dle vítězné nabídky ve VŘ na stavební práce a přesunu stavebního celku děkanství z 3. do 2. etapy.

Vysvětlení navýšení/ponížení rozpočtu u položek za celý projekt

K mírným rozdílům v cenách stavebních a restaurátorských prací došlo na základě následujících skutečností.

- Původní projekt, podle něhož se tvořil rozpočet pro žádost do ROP byl zpracován v roce 2009. Vzhledem k přehodnocování žádostí V. výzvy došlo k zahájení realizace projektu s dvouletým časovým odstupem až v roce 2011 - za dva roky došlo ke změnám na trhu stavebních prací – tyto změny mohou být do jisté míry též příčinou změn v cenách dílčích profesí.
- Součty jednotlivých stavebních celků do žádosti byly utvořeny dle kontrolního rozpočtu projektanta, který vesměs používá obvyklou cenu dle ceníku či katalogu, a jeho pohled na věc je rozdílný od pohledu firmy, která o zakázku soutěží.
- Pro stanovení dodavatele stavebních prací proběhlo řádné výběrové řízení dle platných předpisů - jsme oprávněně přesvědčeni, že vítězná nabídka odpovídá aktuální situaci na trhu. Nabídková cena dodavatele je mimo vliv zadavatele, odráží provedené poptávky materiálů a služeb, kalkulaci rizik spojených s realizací jednotlivých profesí dle jejich náročnosti, koordinaci, režii a případný zisk – z hlediska zadavatele jde o objektivně neovlivnitelnou skutečnost.
- Aktuální rozdělení do etap je pouze promítnutím vítězné nabídky do schválené etapizace a není tedy změnou vyvolanou z vůle zadavatele, ale objektivními skutečnostmi.

Druh	Schválená výše výdajů	Aktualizovaná výše výdajů v Kč	Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Celková výše výdajů		
01. Hlavní způsobilé výdaje investiční	23 563 969,46	23 563 969,46	—	—
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	14 572 244,41	15 143 666,87	571 422,45	3,92%
Odstranění staveb	2 494 244,41	1 654 575,57	-839 668,84	-33,66%
Technická zařízení a zařizovací předměty	5 902 480,64	6 074 023,03	171 542,39	2,91%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	595 000,00	691 704,00	96 704,00	16,25%

Vysvětlení navýšení/ponížení rozpočtu u konkrétních položek

Pořízení staveb formou výstavby

Cena je rozdílná především v ceně dodávky kamenných zádlah, což je základní a nosný materiál podlahových konstrukcí, jejíž cena v čase velmi rychle roste, dle sdělení italských dodavatelů materiálu zejména vlivem velmi masivní poptávky z oblasti východní Asie – Japonska a Číny.

Odstranění staveb

Došlo k mírnému snížení ceny na základě vítězné nabídky ve výběrovém řízení na stavební práce. Toto může být způsobeno úrovní technického vybavení uchazeče, mírou jeho zkušeností s obdobnými pracemi či šetrnějším využitím vzniklých odpadů (např. recyklace).

Technická zařízení a zařizovací předměty

Mírné zvýšení ceny na základě růstu ceny technologických částí díla. Naprostá většina stavebních firem tyto profese nakupuje od externích dodavatelů, a výsledná cena je tak odrazem poptaných subdodavatelů.

Restaurátorské práce

Po podrobnějším prověření stavu fresek, zlacení a štukových výzdob došel vítězný dodavatel k této nabídce.

Hodnocení hospodárnosti vítězné nabídky z pohledu investora

Rozdělení prací do etap resp. finanční objem prací, rozdělených do etap, není kritériem hospodárnosti celého projektu, ani jeho etap. Je pouze odrazem schválené etapizace resp. rozvrhu prací dle požadavku investora (dle schválené žádosti o dotaci). Domníváme se, že navzdory časovému posunu realizace projektu, při zmíněném růstu cen klíčových zdrojů (mramor, mzdy, pohonné hmoty, inflace, kurzové vlivy atd.) bylo dosaženo velmi hospodárné ceny. Naopak, v souvislosti s posunem termínu realizace bylo oprávněně očekáváno, že celkové náklady na realizaci projektu s největší pravděpodobností překročí schválnou výši způsobilých výdajů. Z výběrového řízení vzešla výsledná cena, která tento předpoklad nenaplnila. Tj. investor (Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše) i jeho zřizovatel (Biskupství českobudějovické) považují kontrakt na realizaci projektu jako celku po stránce hospodárnosti za úspěšný.

P. Dr. Zdeněk Mareš Th.D.,
administrátor farnosti

Římskokatolická farnost – děkanství
U kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1
U Černé věže 4
370 01 České Budějovice

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka

Vyfyzuje / linka

České Budějovice

Jaroš / 387 843 121

13. 1. 2012

Věc : Žádost o posun termínu realizace dílčí části díla


Žádáme Vás tímto o vyjádření k možnosti posunu termínu realizace samostatné ucelené části díla – Děkanství čp. 71/272 u katedrály sv. Mikuláše – stavební úpravy jižního křídla. Důvodem je aktualizace technicko – technologické koordinace jednotlivých profesí v návaznosti na dosavadní postup stavebních prací, a to zejména z pohledu možnosti realizovat technicky méně náročné práce předmětné stavební zakázky v období 1. pololetí 2012, přičemž ve 2. pololetí jmenovaného roku budou realizovány koordinačně náročné práce na objektu katedrály sv. Mikuláše – oprava omítek, stavba lešení, výmalba, restaurátorské práce, dokončení elektroinstalace a v neposlední řadě též zahájení pokládky mramorových dlažeb. Tato část díla bude klást zvýšené nároky na personální kapacity dodavatelského sdružení, a tak považujeme požadovanou změnu za vhodnou i z pohledu aktuálně disponibilních kapacit. V neposlední řadě jsou důvodem i poměrně příznivé klimatické podmínky aktuálního zimního období, které nebylo možno v době sestavování smluvního harmonogramu předpokládat.

V původním harmonogramu bylo uvažováno s realizací v období 06 – 11 / 2012. V kontextu výše popsaných skutečností je pro nás optimální posun realizace na období 02 – 05 / 2012.

Předem děkujeme za Vaše vyjádření a věříme ve vstřícné rozhodnutí, které napomůže plynulému a bezproblémovému průběhu realizace celé akce.

S pozdravem za dodavatelské sdružení

**VODOHOSPODÁŘSKÉ
STAVBY, spol. s r.o.**
Litvínovická 1567/4
370 01 České Budějovice



Ing. Jan Jaroš
jednatel společnosti
VHS-Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.

Příloha: návrhový harmonogram postupu prací



ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Příjemce:	Rimákovatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	3 937 472,94	0,00	3 804 778,53	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	1 481 987,23		2 108 148,96		646 151,73	44,20%
Odstranění staveb	2 285 515,71		1 506 669,57		-778 846,14	-34,08%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	0,00%
Služby	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		4,40%		4,74%	—	—
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—

	#DIV/0/		#DIV/0/			
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů						
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0/
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0/
Služby					0,00	#DIV/0/
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0/
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0/
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0/
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0/
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0/
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	0,00	#DIV/0/
Výkup budov určených k demolici					-175 480,67	-83,17%
Služby	330 000,00	330 000,00	154 539,33	154 539,33	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	#DIV/0/
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0/
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	280 000,00	280 000,00	104 539,33	104 539,33	-175 480,67	-62,66%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0/
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu						
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	3 957 472,94	20 000,00	3 824 776,53	20 000,00	-132 694,41	-3,35%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,33	184 899,33	-175 480,67	-48,69%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0/
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		8,35%		4,61%		
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	4 317 832,94		4 009 677,86		-308 155,08	-7,14%
z toho neinvestiční výdaje	360 360,00		204 899,33		-175 480,67	-48,13%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0/
Opravy budov a komunikací						
Leasing						
Odpisy						
Úroky						
Režijní náklady						
Věcné příspěvky						
Nákup použitého zařízení						
Statistika						
DPH						
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	4 317 832,94		4 009 677,86		-308 155,08	-7,14%

Datum zpracování: 20.1.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



Mareš



ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistická, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Příjemce:	Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA Č. 2

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. 1		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	5 789 999,03	0,00	8 244 673,09	0,00	---	---
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 366 528,45		3 947 016,61		580 488,16	17,24%
Odstranění staveb	0,00		147 906,00		147 906,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	2 423 470,58		4 149 750,49		1 726 279,91	71,23%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	---	---
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	---	---
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	---	---
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	---	---
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	---	---

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby	100 000,00	100 000,00	161 225,00	161 225,00	61 225,00	61,23%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	61 225,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	60 720,00	60 720,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	5 809 899,03	20 000,00	8 264 673,09	20 000,00	2 454 674,06	42,25%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	221 945,00	221 945,00	61 225,00	30,06%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		2,69%		2,62%	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	5 970 719,03		8 486 618,09		2 515 899,06	42,14%
- z toho neinvestiční výdaje	160 720,00		221 945,00		61 225,00	33,88%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací						
Leasing						
Odlohy						
Úroky						
Režijní náklady						
Věcné příspěvky						
Nákup použitého zařízení						
Ostatní						
DPH						
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	5 970 719,03		8 486 618,09		2 515 899,06	42,14%

Datum zpracování: 20.1.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Maroš, Th.D.



Maui Mareš

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01/384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA Č. 3

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy čí		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	6 776 240,20	0,00	6 025 392,09	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 920 995,00		2 764 015,92		-1 156 979,08	-29,51%
Odstranění staveb	208 728,70		0,00		-208 728,70	-100,00%
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty	2 051 516,50		1 569 672,17		-481 844,33	-23,49%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)	595 000,00		691 704,00		96 704,00	16,25%
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	0,00%		0,00%		—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!		#DIV/0!		—	—

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici					61 225,00	69,37%
Služby	87 500,00	87 500,00	148 725,00	148 725,00	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	87 500,00	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	61 225,00	61 225,00	61 225,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	53 130,00	53 130,00	53 130,00	53 130,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	6 778 240,20	0,00	5 025 392,09	0,00	-1 750 848,11	-25,84%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	140 630,00	140 630,00	201 855,00	201 855,00	61 225,00	43,54%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	2,03%		3,86%		—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	6 916 870,20		5 227 247,09		-1 689 623,11	-24,43%
- z toho neinvestiční výdaje	140 630,00		201 855,00		61 225,00	43,54%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací						
Leasing						
Odplisy						
Úroky						
Režijní náklady						
Věcné příspěvky						
Nákup použitého zařízení						
Ostatní						
DPH						
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	6 916 870,20		5 227 247,09		-1 689 623,11	-24,43%

Datum zpracování: 20.1.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



Zdeněk Mareš

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.0/1384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA č. 4

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	7 250 217,29	0,00	6 679 085,75	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	5 822 723,73		6 324 485,38		501 761,65	8,62%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	1 427 493,56		354 600,37		-1 072 893,19	-75,16%
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	—
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV výjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—

03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,87	153 460,87	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby	62 500,00	62 500,00	115 510,87	115 510,87	53 010,87	84,82%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	0,00	0,00	53 010,87	53 010,87	53 010,87	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					—	—
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	7 270 217,29	20 000,00	6 899 085,75	20 000,00	-571 131,54	-7,86%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,87	153 460,87	53 010,87	52,77%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		1,36%		2,24%	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	7 370 667,29		6 952 546,62		-518 120,87	-7,03%
- z toho neinvestiční výdaje	120 450,00		173 460,87		53 010,87	44,01%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		490 244,87		490 244,87	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odpis					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Všeobecné příspěvky					—	—
Nákup použitého zařízení					—	—
Ostatní			490 244,87		—	—
DPH					—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	7 370 667,29		7 342 791,29		27 876,00	0,38%

Datum zpracování: 20.1.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.



Mareš

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:		Turistické, kulturní a společenské zájmy v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.				
Registrační číslo projektu:		CZ.1.14/3.2.00/05.0/1394				
Příjemce:		Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1				
CELÝ PROJEKT						
Druh	Schválená výše výdajů dle smlouvy čí		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	23 753 929,46	0,00	23 753 929,46	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)			15 143 868,87		-5 714 22,45	-3,92%
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturalní vybavenosti	14 572 244,41		1 654 575,57		-639 868,84	-33,66%
Odstranění staveb	2 484 244,41				0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště			6 074 023,03		171 542,39	2,81%
Technická zařízení a zařizovací předměty	5 902 480,64				0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků			891 704,00		99 704,00	11,25%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	595 000,00				0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	0,00%
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)				0,00%	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,77%	—	—
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,77%		0,77%	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturalní vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)				#DIV/0!	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limity pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limity pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici						

23 563 969,46

23 563 969,46

