



VODÁRNÝ KLADNO – MĚLNÍK
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„Kladno – nám. K. Kindla, obnova V a K“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-642/24-D1
Číslo zakázky: 21101822 – vodovod
21300922 - kanalizace
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
[redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]
[redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: **Esta, spol. s r.o.**
se sídlem: Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C,
vločka 7675
IČO: 43774458
DIČ: CZ43774458
Zastoupený: Ing. Alešem Polákem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: [redacted]

Zmocněnec pro technická jednání: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu nutné koordinace realizace obnovy dotčených povrchů komunikace s odborem Výstavby města Kladna. Primárně byla provedena obnova **vodovodních řadů A, B a kanalizační stoky A**, sekundárně pokládka nového plynového potrubí dalšího investora a až po jejím dokončení je plánována realizace *rekonstrukce povrchů náměstí K. Kindla* investora města Kladna.

Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování méně prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2024**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.04.2024**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.12.2024**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní celková cena bez DPH	2 692 163,30 Kč
<u>Změna ceny dodatkem č. 1</u>	<u>- 14 958,12 Kč</u>
Celková cena bez DPH	2 677 205,18 Kč
DPH 21 %	562 213,08 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 239 418,26 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-642/24 (**Kladno – nám. K. Kindla, obnova V a K**), uzavřené dne 27.3.2024 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. č. R-642/24 (**Kladno – nám. K. Kindla, obnova V a K**), uzavřené dne 27.3.2024, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. č. R-642/24 (**Kladno – nám. K. Kindla, obnova V a K**), uzavřené dne 27.3.2024.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne

OBJEDNATEL

15. 08. 2024

V Kladně dne

ZHOTOVITEL

Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Esta, spol. s r.o.

Ing. Aleš Polák, jednatel společnosti