

## **Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021**

**č. OR/21/71720**

**na zhotovení díla**

### **„NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném znění (dále jen „OZ“) a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění  
(dále jen „ZZVZ“)

#### **I. Smluvní strany**

##### **Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice  
Zastoupená: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva  
MUDr. Vladimírem Ningerem, Ph.D., MBA, členem představenstva  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Číslo účtu: 280123725/0300  
IČO: 27520536  
DIČ: CZ27520536  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2629  
ID datové schránky: eiefkcs  
Fax: +420 466 650 536  
E-mail: posta.pardubice@nempk.cz  
Datová schránka: eiefkcs  
dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

##### **Společnost „GEOSAN + PKS stavby – Pardubická Nemocnice“**

uzavřená na základě Společenské smlouvy ze dne 14.1.2021

Sídlo společnosti: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
Fakturační adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 9015882/0800

Vedoucí společník: GEOSAN GROUP a.s.  
Sídlo – adresa: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III  
IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, spisová značka B 12459

Druhý společník: PKS stavby a.s.  
Sídlo – adresa: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 469 80 059  
DIČ: CZ46980059  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně, spisová značka B930  
Zhotovitel je zastoupen: Luděk Kostka, předseda představenstva,  
GEOSAN GROUP a.s.,  
Ivan Havel, člen představenstva  
GEOSAN GROUP a.s.,  
Ing. Petr Pejchal, předseda představenstva,  
PKS stavby a.s.,  
XXX, ředitel společnosti,  
PKS stavby a.s., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

XXX, výrobní ředitel, GEOSAN GROUP a.s.,  
XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,  
XXX, technický náměstek, PKS stavby a.s.  
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:

XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,  
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k předání staveniště:

XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,  
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

XXX, stavbyvedoucí, GEOSAN GROUP a.s.,  
XXX, stavbyvedoucí, PKS stavby a.s.  
dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

(společně též dále jen „smluvní strany“)

uzavírají

níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 10.11.2021, dodatku č. 2 ze dne 22.2.2022, dodatku č. 3 ze dne 29.11.2022, dodatku č. 4 ze dne 27.12.2022, dodatku č. 5 ze dne 28.12.2022, dodatku č. 6 ze dne 28.12.2023, dodatku č. 7 ze dne 1.2.2023, dodatku č. 8 ze dne 4.4.2023, dodatku č. 9 ze dne 30.5.2023 a dodatku č. 10 ze dne 23.6.2023, dodatku č. 11 ze dne 24.8.2023, dodatku č. 12 ze dne 7.12.2023, dodatku č. 13 ze dne 12.12.2023 a dodatku č. 14 ze dne 19.6.2024

(dále jen „dodatek“)

**II.****Úvodní ustanovení**

Dne 30. 4. 2021 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako „NPK, a.s., Pardubická nemocnice, výstavba pavilonu centrálního urgentního příjmu s centralizací akutních provozů“.

**III.****Důvod k uzavření dodatku**

V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s § 222 odst. 4 (ZL102), odst. 5 (ZL103) a odst. 6 (ZL101) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

**IV.****Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají úpravu předmětu díla dle čl. 1 Předmět díla v rozsahu dle změnového listu č. 101, 102 a 103.

*ZL101\_Zemní práce a stavební úpravy.*

Z důvodů výskytu skrytých podzemních objektů není možné provést projektované zajištění stavební jámy vrtanými záporami a výdřevou, namísto toho bude realizován svahovaný výkop bez ohrožení základové spáry okolních objektů. V souvislosti s touto změnou je nutné provést další drobné související práce.

Na základě skutečného stavu stávajících konstrukcí navazujících na demolovanou část objektu č. 2 je nutné provést dílčí stavení úpravy, jako například dozdivky, vyrovnání stávajících povrchů, doplnění podhledů a úprava elektroinstalace.

Změnový list zároveň řeší nerealizované práce, které s ohledem na skutečný stav stavebních konstrukcí nebylo nutné provádět.

*ZL102\_Změny elektroinstalace.*

Předmětem změny je doplnění zásuvek dle aktuální potřeby oddělení intenzivní lůžkové péče v 7.NP budovy. Jedná se o zkapacitnění dobíjecích míst pro mobilní přístrojovou zdravotnickou techniku.

*ZL103\_Úprava zpevněných ploch.*

Předmětem změnového listu jsou požadované úpravy finálních povrchů a zpevněných ploch související s dokončovacími pracemi poslední fáze výstavby CUP. Tyto práce bylo nutné s ohledem na jejich malý rozsah a potřebu celkové časovou koordinace začlenit ještě do této stavby.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. 2 Cena díla tak, že nová cena zahrnuje vícepráce a méněpráce dle ZL č. 101, 102 a 103 v celkové výši -39.056,62 Kč bez DPH, -47.258,51 Kč s DPH.

ZL101_Zemní práce a stavební úpravy	-412.994,62 Kč bez DPH
ZL102_Změny elektroinstalace	67.021,80 Kč bez DPH
ZL103_Úprava zpevněných ploch	306.916,20 Kč bez DPH
-----	
Celková výše	-39.056,62 Kč bez DPH
	-47.258,51 Kč vč. 21% DPH

Text čl. 2 (Cena díla) odst. 2.1 se nahrazuje novým zněním, které zní:

Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran:

**Celková cena části díla Fáze 1 Etapa 2:**

**23.160.188,20** Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **4.863.639,52** Kč

**CELKOVÁ CENA DÍLA** za Fází 1 a Fází 2:

**1.513.345.554,22** Kč bez DPH

DPH při sazbě 21 % činí **317.802.566,39** Kč

## **V.** **Závěrečná ujednání**

Veškerá další ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13 a č. 14 zůstávají zachována v plném rozsahu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Tento dodatek je vyhotoven a uzavřen za využití elektronických prostředků (alternativně v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě; způsob uzavření smlouvy (písemný nebo elektronický) bude dohodnut).

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 101
- 2) Změnový list č. 102
- 3) Změnový list č. 103

V Pardubicích dne 26. 8. 2024

V ..... dne 26. 8. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
GEOSAN GROUP a.s.  
Luděk Kostka  
předseda představenstva

.....  
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D.  
člen představenstva

.....  
GEOSAN GROUP a.s.  
Ivan Havel  
člen představenstva

.....  
PKS stavby a.s.  
Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

.....  
PKS stavby a.s.  
XXX  
ředitel společnosti  
na základě plné moci