

DODATEK Č. 1 K VN LIPÍ – HORNÍ RYBNÍK**č. 039/S955/2023/030****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ZEMPRA KL s.r.o.

se sídlem: Horšice 31, 334 55 Horšice

IČO: 29013526

DIČ: CZ29013526

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159944

zastoupená Lukášem Kindlem, jednatelem

ve věcech technických jedná [REDACTED]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 752591309/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 k VN Lipí – Horní rybník, ev. č. S955/2023/030 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.7.2023 smlouvu o dílo č. 039/S955/2023/030 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „VN Lipí – Horní rybník“.
2. Změny jsou vyvolány odhalením konstrukce z dřevěných trámů, která musí být odstraněna a nahrazena novou těsnicí clonou a přítomností propustných a nesoudržných zemin před hrází, směrem do zátopy a v levém zavázání hráze. Smluvní strany se dohodly na provedení odstranění nalezených historických trámových konstrukcí, rozšíření těsnicí ostruhy v podélné ose hráze, výměny nevhodné zeminy před nově budovanou ostruhou směrem do zátopy (plán pod rozšířením hrázového tělesa). Dále bylo dohodnuto vybudování nového šterkového drénu z levého křídla konstrukce BP do podhrází a těsnicí clony v levém zavázání hráze od BP směrem do svahu. Bude zkrácen požerák tak, aby byl ve stejné výškové úrovni jako lávka včetně osazení nového poklopu.

Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích, které jsou uvedeny v rozpočtu víceprací a ve změnovém listě, jež tvoří přílohy tohoto dodatku a které mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH	4 322 382,12 Kč
Cena dle tohoto dodatku bez DPH	136 106,70 Kč
Nová cena za dílo – dle dodatku č.1	4 458 488,82 Kč

3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:

„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši 4 458 488,82 Kč (slovy: čtyři miliony čtyři sta padesát osm tisíc čtyři sta osmdesát osm korun českých osmdesát dva haléře) bez DPH.“

4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet – vícepráce
Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Plzni, dne
Za objednatele:

V, dne
Za zhotovitele:

.....

ST – OP Berounky
Lesy České republiky, s.p.

.....
Lukáš Kindl
jednatel
ZEMPRA KL s.r.o.