

Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

č. 0368/HMP11/19/RS (objednatel)

č. 003 539 (zhotovitele)

ze dne 20.10.2020

pro akci

„Stavba č. 0057 Prodloužení stoky A2, etapa 0004, část 1 – gravitační stoka z Cholupic do A2“

Smluvní strany :

Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.

se sídlem: Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Preambule

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 5. Předmětem dodatku jsou dodatečné stavební práce, dodávky a méněpráce, které vznikly během realizace díla na základě zjištěných skutečností při realizaci díla. S ohledem na zjištěnou geologii nebylo možné provést mikrotuneláž a bylo nutné upravit projektovou dokumentaci. Z toho důvodu došlo i k prodloužení termínu realizace.

Článek I.

1. Ustanovení **čl. 2. PŘEDMĚT SMLOUVY** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.8 a 2.1.9, které zní:
„2.1.8 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

- osazení LED svítidla vč. upevnění, zdroje a ocelového pozinkovaného stožáru výšky 6m
- bezvýkopová technologie mikrotuneláže s průměrem vrtání DN400 (pomocí stroje Iseki).
- magneticko-indukční průtokoměr

- VRN
- ON

2.1.9 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce:

- změna profilu vrtání stoky KT DN40 v ul. Hornocholupická v úseku mezi Š34 až Š41 v délce 323,03m na DN 1110
- použití razicího štítu DN 1110 se zatažením betonové nebo ocelové chráničky DN 1000
- potrubí KT DN 400 zatažené do betonové nebo ocelové chráničky DN 1000
- vybetonování mezikruží
- v úseku mezi šachtami Š34-Š41 vyhloubeny tři mezilehlé větrací šachty Š35A, Š36A, Š37A o rozměru 2,5 x 3,5m
- trhací práce malého rozsahu
- kanalizační přípojka pro parc.č. 2116/4 vč. šachty na stoce A2 se spadištěm na přípojce
- spadiště ve skalním podloží pro tři přípojky pro parc.č. 2116/1, 2115/1, 2114
- ověřovací vrty V1,V2,V3 v úseku mezi Š34-Š41, kterým bylo zjištěno geologické prostředí s třídou těžitelnosti dle ČSN P 731005 v třídě R2 a R3, s třídou vrtatelnosti III. a IV. Zjištěna pevnost horniny v tlaku, jejíž zjištěné hodnoty z laboratorních zkoušek se v tomto úseku pohybují až k 97 MPa.
- obnova povrchu komunikací
- VRN
- ON

2. Ustanovení **čl. 5. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA** se mění znění bodu 5.1, který nově zní takto:
- | | |
|--|-------------------------|
| „5.1 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.8 a 2.1.9 činí bez DPH | 30 696 242,72 Kč |
| z toho cena dle čl. 2.1.6 | - 84 677,04 Kč |
| a cena dle čl. 2.1.7 | 30 780 919,76 Kč |

Celková cena ve znění SoD a dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 pak činí:

Původní cena za dílo bez DPH:	198 875 420,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	21 512 390,67 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	9 253 210,75 Kč
Cena dle dodatku č. 3 bez DPH:	0,00 Kč
Cena dle dodatku č. 4 bez DPH:	24 187 178,92 Kč
Cena dle dodatku č. 5 bez DPH:	30 696 242,72 Kč
Celková cena bez DPH:	284 524 443,06 Kč
DPH 21%	

Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

3. V Ustanovení **čl. 3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** se mění první věta v bodě 3.4 takto:
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 29.10.2024**, v opačném případě je v prodlení.

Článek II.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

Článek III.

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnost tohoto Dodatku nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací
 - č. 2 – Aktualizovaný harmonogram

Za Objednatele,
v Praze, dne

Za Zhotovitele,
v Praze, dne
