



S009P00TGQ70

Číslo SOD objednatele: 2024/002644/SRM/DS – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 08042024

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

Ing. Milan Vítek, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“, „stavebník“ či „zadavatel“)

a

Zhotovitel : MIV Trade, s.r.o.
Sídlo : Pražská 1827/66, 678 01 Blansko
Zastoupený : Michael Vladík - jednatel
Zápis do OR : u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55436
IČO : 27735435
DIČ : CZ27735435
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Michael Vladík, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2024/002644/SRM/DS ze dne 30. 04. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“) na stavební práce s názvem:

"DPS Pod Javory 32, Blansko – oprava střechy".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7. a v souladu s článkem IV. odst. 4.3 Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.


2.1. Vzhledem k tomu, že došlo k pozdějšímu předání staveniště zhotoviteli a zejména k tomu, že byla zvolena jiná varianta provedení opravy střechy (namísto plošiny pomocí výstavby lešení), dohodly se tímto smluvní strany na prodloužení termínů dokončení uvedených ve Smlouvě o dílo. Smlouva o dílo stanovila termín dokončení stavebního díla do 26.07.2024 a termín kompletního dokončení díla do 02.08.2024. Uvedené termíny se souhrnně posunují nově do 30.09.2024. V případě nesplnění nově stanoveného termínu si je zhotovitel vědom následného vystavení sankcí objednatelem dle Smlouvy o

dílo.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1.** Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3.** Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4.** Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti.
- 3.5.** Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.6.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7.** Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 62 přijatém na 46. schůzi Rady města Blansko dne 20. 08. 2024.

V Blansku dne 26.8.2024
Za objednatele



město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 26.8.2024
Za zhotovitele



MIV Trade, s.r.o.
Michael Vladík
jednatel