

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Změna č: 1		
			Datum změny: 16.7.2024		
Název veř. zakázky: LC Havranovská - stavba , S941/2024/007					
Zhotovitel: Lesostavby Frýdek-Místek a.s.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku): LC Havranovská		Charakter akce: N	Číslo objektů: SO01	Stavební díly:	
<b>Popis změny:</b> Jedná se zajištění následujících prací na jednotlivých objektech: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Zřízení propustků z plastových trub do DN 600 mm</li> <li>2) Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub</li> <li>3) Přesun hmot, pozemní komunikace dle skutečnosti</li> </ol>					
<b>Zdůvodnění změny:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Přesuny hmot dle skutečnosti</li> <li>2) Vybourání nefunkčních propustků, zřízení nových propustků včetně nových čel a provedení opevnění u propustků</li> <li>3) Zřízení nových čel propustků místo jejich opravy</li> </ol>					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Ladislav Řehka – AD souhlasí se změnou			Datum: 24.7.2024		
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ANO		
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE		
	do ceny:		Termín dokončení do: 30.8.2024		
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 56 784,00		
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)		I: N: 232 878,08		
Konečná celková cena akce po změně			Bilance:		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			176 094,08 Kč		
			bez DPH		
			8 864 854,08 Kč bez DPH		
			8 864 854,08 Kč bez DPH		
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 24.7.2024		Podpis:	
Technický dozor objednatele:		Datum: 24.7.2024			
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 24.7.2024			
Přílohy: Položkový výkaz výměr					
Poznámka:					

