

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřena dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „NOZ“)

SMLUVNÍ STRANY:

1.1 Objednatel

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Se sídlem: Příkladová 1689, 415 50 Teplice
Zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
Zastoupená: [redacted], ředitelem inženýrsko-projektových činností
Zástupce pro věci technické: [redacted], inženýr stavby
IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 3507501/0100

1.2 Zhotovitel

STAMONTA s.r.o.

Se sídlem: Pomněnková 5210/3, Rýnovice, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 05
Zapsaná u krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4842
Zastoupená: [redacted] - jednatelem společnosti
Zástupce pro věci technické: [redacted] tel. [redacted]
IČ: 48288896
DIČ: CZ48288896
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 217366871/0300
Tel.: [redacted]
E-mailová adresa: [redacted]

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna času plnění a ceny z důvodu víceprací a méněprací.

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ – NEMĚNÍ SE

- 2.1 Identifikační údaje stavby: číslo stavby **SSM002**
Název stavby: **Semily – úprava vjezdu**
- 2.2 Zhotovitel je podle této smlouvy je povinen provést na svůj náklad a nebezpečí práce na stavbě: Semily – úprava vjezdu, dle schváleného projektu a předložené nabídky, ve výkazu výměr, která je nedílnou součástí smlouvy.

III. ČAS PLNĚNÍ – MĚNÍ SE

- 3.1 Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase.
- 3.2 Termín zahájení: [redacted]/2024
Termín dokončení: [redacted] 2024

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY – MĚNÍ SE

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní cena:	[redacted]	Kč bez DPH
Vícepráce:	[redacted]	Kč bez DPH
<u>Méněpráce:</u>	[redacted]	<u>Kč bez DPH</u>
Cena celkem:	[redacted]	Kč bez DPH

Stavebně montážní práce dle § 92e) zákona 235/2004 sb. – přenesená daňová povinnost – daň odvede zákazník.

- 4.2 Cena může být upravena po vzájemné dohodě smluvních stran o hodnotu všech víceprací a méněprací, které vzniknou z titulu změny řešení odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musí být provedena písemně předem (před realizací) jako dodatek smlouvy, na základě zhotovitelem oceněného soupisu změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací zpracovat změnový list, přičemž se výslovně sjednává, že zhotovitel je povinen změnový list vyplnit a podepsat odpovědnou osobou (odpovědnými osobami). Změnový list představuje nutnou přílohu případného dodatku k této Smlouvě (pakliže tento dodatek souvisí se změnou v množství nebo kvalitě prováděných prací nebo pakliže souvisí se změnou termínu dokončení stavby).
- 4.3 Podklady pro změnu ceny jsou následující:
- změnový list
 - revize projektové dokumentace, nové řešení
 - oceněný rozdílový soupis prací
 - vyjádření technického dozoru
 - zápis ve stavebním deníku
- Bez takto zdokumentované změny nepovolí technický dozor pokračování prací v dotčeném úseku. Bude-li změna ceny vyvolána změnou technického řešení díla iniciovaného zhotovitelem, je povinností zhotovitele zajistit změnu stavebního povolení, případně územního rozhodnutí a veškerých potřebných podkladů k těmto rozhodnutím (bude-li to nutné). Návrh změny ceny (změnový list) musí být objednatelem do 10 dnů odsouhlasen nebo s odůvodněním zamítnut.
- 4.4 Pro oceňování případných méněprací a víceprací bude použito jednotkových cen uvedených v nabídce zhotovitele, v případě, že nejsou jednotkové ceny pro některé položky v nabídce obsaženy, budou použity jednotkové ceny podle ceníku ÚRS platného v daný okamžik. Účtovat částky za vícepráce je možné až po uzavření dodatku k SoD.
- 4.5 Fakturace bude probíhat měsíčně na základě objednatelem potvrzeného zjišťovacího protokolu. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10 % z ceny prací. Tato pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po odstranění vad a nedodělků.
- 4.6 Zhotovitel vystaví fakturu (daňový doklad) do 15 kalendářních dnů od dokončení jednotlivých etap díla.
- 4.7 Lhůta splatnosti všech platebních dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli. Úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury.
- 4.8 Platební doklady budou adresovány na Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689,415 50 Teplice a budou mít náležitosti dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. (zákon o DPH) v platném znění.

Příloha: **Změnový list**
Cenová nabídka zhotovitele – vícepráce a méněpráce


Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.


V Teplicích dne **20-08-2024**


V Jablonci nad Nisou dne 13.8.2024


Objednatel:

Zhotovitel:



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

ředitel inženýrsko-projektových činností



STAMONTA s.r.o.

jednatel společnosti

NÁVRH ZMĚNY		číslo : 01/2024					
Zhotovitel: STAMONTA s.r.o.	Název, adresa STAMONTA s.r.o., Pomněnková 5210/3, Jablonec nad Nisou 466 05						
Komu: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.		Datum: 22.7.2024					
Název stavby: SSM002 – Semily – úprava vjezdu							
Popis a zdůvodnění změny:							
Bude nutné:							
<ul style="list-style-type: none"> - provést od objektu k bráně výkopové práce pro kabely ovládání a komunikaci, PD tyto práce neobsahovala, - zajistit motor pro mechanické ovládání brány včetně uchycení, v PD neuvedeno, - provést změnu napájení elektromotoru pojezdové brány. Navržené řešení v PD ČEZ neodsouhlasil, bude nutné řešit z objektu, - zajistit dočasné oplocení areálu, v PD neuvedeno. 							
V komunikaci při výkopových pracích byla zjištěna oproti PD betonová vrstva v tloušťce 20 cm – vícepráce spočívají v bourání a ve zpětném zabetonování.							
S ohledem na současný stav plochy mezi komunikací a hranicí pozemku je snížen a upřesněn rozsah obnovy.							
<table border="1" style="width: 100%; height: 50px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>							
Počet připojených listů výkresů změny:		0					
Ocenění změny:							
██████████ Kč bez DPH							
Nově navržená změna sjednané ceny díla ██████████ bez DPH		Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku:							
██████████							
██████████							
██████████							
██████████							
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):		1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jméno

[REDACTED]

Podpis

[REDACTED]

PŘIJETÍ ZMĚNY**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDS:**

TDS souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním

Jméno

[REDACTED]

Podpis

[REDACTED]

Datum 23.7.2024

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je doporučujícím dokladem posouzení změny K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.