

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Evidenční číslo Objednatele: PVL-949/2024/SML

Evidenční číslo Zhotovitele:

Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:

Objednatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
DIČ:	CZ70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594,
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	gg4t8hf
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	xxxxxxxxxxxxxx, ředitel závodu Dolní Vltava, na základě pověření ze dne 15.9.2023
a	
Zhotovitelem:	MVS Walter s.r.o.
Sídlo:	Mělník, Celní č.p. 3542, PSČ 27601
IČO:	47542535
DIČ:	CZ 47542535
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 25848
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID datové schránky:	p4xnh5v
Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:	Ing. Milan Walter, jednatel společnosti

1. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

Vzhledem k tomu, že

- Smlouva byla uzavřena dne 14.5.2024 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Vrané – oprava povrchových ochran a těsnění dolních vrat MPK**“, ve kterém byl Zhotovitel vybrán k uzavření Smlouvy, a
- došlo k výskytu okolností anebo skutečností popsanych dále v textu tohoto dodatku, se Strany dohodly na tomto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě:

2. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto Dodatku je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ spočívajících v dodatečných stavebních pracích, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a které zadavatel jednající s náležitou péčí je nemohl předvídat, přičemž nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Dodatečné práce jsou vyvolány především nálezem většího poškození konstrukce vrat po demontáži dubových trámů původního těsnění, jež zadavatel vzhledem k přiměřeným nákladům nemohl předvídat, tj. na základě objektivních informací uvedené práce nevyhodnotil jako pravděpodobné a nebylo možné docílit přesnosti zadávací dokumentace.

Dodatečné práce dle § 222 odst. 6 jsou zejména:

- provedení opravy trhlín obšívkového plechu pod původním těsněním na obou vrátních
- otryskání vápenných a cementových výluhů na kamenném obkladu vrátních výklenků v prostoru bočního těsnění vrat ultravysokým vodním paprskem

Rozsah změn vyplývá z přílohy tohoto Dodatku.

3. OBSAH DODATKU

Tento Dodatek mění Smlouvu následovně:

Původní text článku 4 „PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA“ se nahrazuje následujícím textem:

Přijatá smluvní částka před sjednáním Dodatku	15 097 740,00 Kč bez DPH
vícepráce dle Dodatku sjednané v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ	1 446 550,00 Kč bez DPH
Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku	16 544 290,00 Kč bez DPH

Přijatá smluvní částka ve znění Smlouvy dle Dodatku je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele č. 25/24 ze dne 31.7.2024 a Změnového listu č. 1. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů.

4. ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna Smlouvy provedená tímto Dodatkem není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto Dodatku je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Strany prohlašují, že tento Dodatek uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha je Aktualizovaný Výkaz výměr

objednatel:

zhotovitel:

.....
xxxxxxxxxxxxxxxxx
ředitel závodu Dolní Vltava
na základě pověření ze dne 15. 9. 2023
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Milan Walter
jednatel společnosti
MVS Walter s.r.o.