

Níže uvedeného dne měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

zastoupeno: PhDr. Ing. Petrem Nedvědickým, primátorem Statutárního města Ústí nad Labem

osoba oprávněná jednat ve věcech technických

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5017001555/5500

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2. MI Roads a.s.

zastoupena: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady; a

Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Pověřená osoba k jednání:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. SML1028707

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Dodatek“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 8. 2023 Smlouvu o dílo č. SML1028707, jejímž předmětem bylo plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku – II. etapa“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento Dodatek je uzavřen mezi objednatel a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly při plnění Smlouvy o dílo k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Neštěmická – velkoplošná oprava chodníku – II. etapa“.
3. Potřeba víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Vícepráce nebyly v požadovaném rozsahu zahrnuty

v původním závazku ze Smlouvy o dílo a zároveň tyto vícepráce jsou nezbytné pro dokončení díla, přičemž změna v osobě zhotovitele díla by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily objednateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení s tím, že hodnota dodatečných prací nepřekročí v součtu 35,7 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy o dílo. Vícepráce a méněpráce jsou konkrétně vymezeny v odst. 4 a 5 tohoto článku a oceněny v soupisu méněprací a víceprací, který je součástí tohoto Dodatku. Změna závazku ze Smlouvy o dílo je provedena v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

4. Dle § 222 odst. 4 ZZVZ jsou realizovány vícepráce zahrnující úpravu části chodníku na zámkovou dlažbu u zastávky MHD Prior, výškovou úpravu prvků inženýrských sítí, geodetické práce, spojovací postřik mezi konstrukční vrstvy, sanace. V souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ dojde k navýšení o 14,7 %.
5. Dle § 222 odst. 6 ZZVZ jsou realizovány vícepráce, které byly zjištěny při provádění díla. Jedná se o sanaci neúnosného podloží (chodník) viz změny během výstavby (dále jen „ZBV“), které tvoří přílohu tohoto Dodatku. V souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ dojde k navýšení o 21 %.
6. Smluvní strany se dohodli na přerušení prací do odsouhlasení víceprací a vypořádání smluvních vztahů.

II.

Předmět Dodatku

1. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. IV. odst. 2 nově zní:
„2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou. Dílo bude zahájeno předáním staveniště do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy, přičemž o tomto předání staveniště bude vyhotoven písemný zápis. Zhotovitel je povinen dokončit Dílo nejpozději do 15. 7. 2024.“
2. Smlouva o dílo se tímto Dodatkem mění tak, že Čl. V. odst. 1 nově zní:

„1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši:

	Bez DPH	DPH	včetně DPH
Cena dle Smlouvy o dílo	1 223 872,00 Kč	257 013,00 Kč	1 480 885,00 Kč
Hodnota víceprací po odečtu méněprací dle dodatku č. 1	435 339,82 Kč	91 421,36 Kč	526 761,18 Kč
Cena celkem	1 659 211,82 Kč	348 434,36 Kč	2 007 646,18 Kč

III.
Závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto Dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Objednatel tímto potvrzuje, že uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města č. 1319/48R/24 ze dne 25.6.2024.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží dvě vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Změna během výstavby č. 1 a č. 2
6. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:




V Ústí nad Labem dne 20. 08. 2024

V Praze dne 20. 08. 2024

Statutárního města Ústí nad Labem

na základě plné moci
MI Roads a.s.

	Jméno a příjmení	Funkce	Odbor	Datum	Podpis
Zpracovatel					
Vedoucí odboru					
Správce rozpočtu					
Právně posoudil					
Č. usnesení RM/ZM	1319/48R/24		Dne	25.6.2024	
Č. smlouvy v RS			Dne		
Odkaz na profil zadavatele	https://zakazky.usti-nad-labem.cz/contrakt_display_1252.html				

		PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY	
		Název zakázky : „Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II.etapa“	
		Číslo zakázky : MIR 24001/LN	
Požadavek zadal :		Datum zadání :	05.04.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	10.04.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna během výstavby 1			
ZL č.1_rev0			
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Po projednání s objednatelem bylo dohodnuto následující: - upravy dlažby u zastávky BUS - výšková úprava poklopů vč. dodávky nových poklopů + vyrovnávací prstýnek - geodetické práce - spojovací postřík mezi konstrukční vrstvou SC 8/10 a vrstvou ACO 8			
POPIS / SCHÉMA :			
1	zatřídění asfaltových směsí - PAU	1,00	kpl
2	statické zatěžovací zkoušky	4,00	kus
3	Geodetické práce - před výstavbou	1,00	kpl
4	Geodetické práce - při provádění stavby	1,00	kpl
5	Geodetické práce - po výstavbě	1,00	kpl
6	Spojovací postřík – mezi vrstvou SC 8/10 a vrstvou ACO8 – min. v množství 1kg/m2 bez drtě B24	622,50	m2
7	Výšková úprava uličního vstupu poklopu DN 600	6,00	ks
8	D+M poklopu chodnikového B125, DN 600 vč. vyrovnávacího prstýnku	6,00	ks
9	bourání poklopu DN 600 vč. odvozu	6,00	ks
10	D+M dlažby betonové přírodní 200*100*60 mm	7,00	m2
Kožel 			
Vypracoval :		Odsouhlasil :	

Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II. etapa - Výkaz výměr k nacenění
Změnový list č. 1 - Úprava dlažby, výšková úprava a dodávka nových poklopů

		Cena celkem		180 322,50	
		Jedn. Cena		Cena	
Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra
20		596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro péší do lože z cement malty velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2	m2	7
1001		043103000	Zkoušky bez rozlišení - PAU	kpl	1
1002		043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	4
1003		012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1
1004		012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1
1005		012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1
1006		573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	622,5
1007		899132121	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	6
1008		59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	7
1009		899102211	Demontaž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	ks	6
1010		899103112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250	ks	6
1011		55241004	poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová mříž	ks	6

PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY			
		„Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II.etapa“	
Název zakázky :		Číslo zakázky : MIR 24001/LN	
Požadavek zadal :	Datum zadání :	13.05.2024	
Zpracovává :	Termín zpracování :	14.05.2024	
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Změna během výstavby 2			
ZL č.2_rev1			
PŘÍČINA / DŮVOD :			
Na základě nevyhovujících statických zatěžovacích zkoušek na úrovni pláně byla navržena sanace odtěžením nevhodných zemin do hloubky 300 mm a nahrazení vhodným materiálem např. ŠD nebo betonovým recyklátem dále žádáme o změnu termínu dokončení díla do 15.7.2024 z níže popsanych důvodů: - pozastavení prací z důvodu dopracování projektové dokumentace SSZ (světelné signalizační zařízení) v místě přechodu pro chodce křižovatky styk ulice Výstupní a Neštěmická - z důvodu nevyhovujících SSZ (statické zatěžovací zkoušky) pláně, tato skutečnost má za důsledek následného odtěžení nevhodného podloží a následná sanace, tato činnost má vliv na termín dokončení díla			
POPIS / SCHÉMA :			
5	odkopávky a prokopávky	186,00	m3
6	vodorovné přemístění	186,00	m3
7	příplatek k vodorovnému přemístění	3720,00	m3
8	nakládání výkopku	186,00	m3
9	zhuštění podloží	622,50	m2
10	poplatek za uložení zeminy	334,80	t
11	uložení sypaniny na skládky		
0	podklad z betonového recyklátu z rozprostřením, zhuštěním a dopravou II. 300mm	620,00	m2

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
 ZNAŠENÍ LAMPAŘE A MĚŘENÍ ZEMIN
 Křižovatka NEŠTĚMICKÁ - II. etapa
 ul. Výstupní 2, 282 01 Teplice

Iz. dat. vyhov. 01/21 RZZ
 Str. 1 z 1
 Revizní list 2
 výrok

B-PROJEKTY Teplice s. r. o.
 ZNAŠENÍ LAMPAŘE A MĚŘENÍ ZEMIN
 Křižovatka NEŠTĚMICKÁ - II. etapa
 ul. Výstupní 2, 282 01 Teplice

Str. 1 z 2
 Počet výroků 2
 Výrok č. 2

**VYHODNOCENÍ PROVEDENÝCH ZKOUŠEK
 HUTNĚNÍ ZEMNÍ PLÁNĚ CHODNÍKU**
 dle ČSN 73 1006 - Kontrola zhutnění země a výpado
 (výroba a ratování zkušebky)

Stavba: Rekonstrukce chodníku v ul. Neštěmická,
 Ústí nad Labem - Králové Dvůr - II. etapa
Objekt: Chodník
Zakázka číslo: 6472/TP
Objednatel: Ml Rouda s.r.o.
Datum provedení zkoušky: 13.5.2024
Místo zkoušky: Chodník

Podle měření hodnoty sázového modulu deformace $M_{sd} \times 10 \text{ MPa}$				
Číslo zkoušky	Sířnost zkoušky	Hloubka drážky [mm]	Průměr modulu deformace M_{sd}	Výhodnocení
6123	Zkoušební modulační	7,2		Nevyhovuje
6129	Zkoušební modulační	17,9		Nevyhovuje

Výsledek zatěžovacích zkoušek třídou dynamickou číselnou I DD 100 nepřekročil v kterémkoliv místě požadovanou minimální hodnotu sázového modulu deformace $M_{sd} \geq 30 \text{ MPa}$. Tato hodnota odpovídá na základě korekčního vzorce $F_{kor} = 1,0$ Na povrchu materiálu přítomné bílé stopy, celkový tlak: $\leq 10 \text{ MPa}$. V souladu s doloženým výsledkem zkoušek geotechnických zkušebních staveb lze konstatovat, že hodnoty sázového modulu deformace M_{sd} v korekce sázového modulu nepřekročily a proto se doporučuje provést následně navržené práce v úrovni pláně chodníku v souladu s doloženým výrokem a následně s doloženým materiálem např. šedým betonovým recyklátem.

Výhodnocení výpado:

Protokol o zkoušce
číslo: RZZ 6128/24/128

Zakázka číslo: 6472/TP
Objednatel zkoušky: Ml Rouda s.r.o., Křižovatka 2450/4, 180 00 Praha 8 Libeň
Akte (zkušební místo): Rekonstrukce chodníku v ul. Neštěmická, Ústí nad Labem - Králové Dvůr - II. etapa
Datum zkoušky: 13.5.2024
Číslo zkoušky: 6128

Zkouška byla provedena dle nariadení:
 ČSN 73 1092 - Základní požadavky zkoušek vzorků a podloží

Výsledek zkoušky je uveden na straně 2

Protokol o zkoušce kontroloval a schválil:

ing to Vee's
wages, an inferior object of exchange.

1ª Felicidade done: 13.5.2024


3. PUBLIC INFORMATION
 Justice Department, Washington, D.C.
 Re: Anna ESTER, 446 of Tenn. St.

524 77
720, 110 3
524 77

Vyhodnocení rázové měřovací zkoušky

Color: Reddish	ACC 616000013
Typical Use:	100 LBS +/- 10
Performance:	0.75
Strength:	Heavy-duty construction of 100% 6000psi
Size:	60x120x12
Standard:	ASTM F 1555
Typical Price:	\$1.25 to \$1.50
Form:	One channel
Notes: Antistatic	100 to 1000
Product:	Anti-static
Length:	1200
Width:	60

1-32	2,324	מח
2-32	3,231	מח
3-32	3,126	מח
4-32	2,119	מח
5-32	71	מח




PROJECT 10: 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10
10/10/10 10/10/10 10/10/10

STANLEY 2/2
2024-07-06 3
15:13:18

Vyhodnocení rázové zatěžovací zkoušky

Gsta Zermatt	RZ2 612324129
Top of Zeri	LDD103 v.c. 344
Peñíscola C.C.	310
Chabla	Reconstrucción chabla y a la 50.000.000
Misla	Chornik
Shaw Cor	Shaw Cor 1000000
Yacht Club	Yacht Club 1000000
Zemets	Yacht Club 1000000
Konst. v'sta	Yacht Club 1000000
Polka	Yacht Club 1000000
Jedre	Yacht Club 1000000
Haze	Yacht Club 1000000

1. 122	+ 221	100%
2. 122	+ 100	100%
3. 122	+ 183	100%
4. 122	+ 203	100%
5. 122	+ 203	100%



Vypracoval :

Václav Petráček
vedoucí zkušební laboratoře

Datum vystavení protokolu: 19.2.2014

[illegible]

D-PROJEKTY Teplice s. r. o.
ZÁKLADNÍ LABORATORIUM MECHANIKY ZEMIN
Kauč. výroby 107 - Teplice



Strana 12
Počet vyhlášení
Vyhlášení

Protokol o zkoušce

číslo: RZZ 6129/24/129

Zakazka číslo: 6472/1 P

Objednavatel Závazky: Ml Roads a.s., Kořelůvská 2450/4, 180 00 Praha 8
Lihov

Akce (zkušební místo): Rekonstrukce chodníku v ul. Neštěmická, Hstí nad
Labem - Krásné Březno - Letánský

Datum žurnálu: 13.5.2024

Հին Զորանք: 6129

Zkouška byla provedena dle normy:

ČSN 73 61 02 – Různé měřovací zkoušky vozovek a posilování

Přidelek žuravky je uveden na straně 2

Protokol a Závěrečné Zkontroloval a schválil:

Ma
vedoucí zkušební laborator

Δatum ενστάσεων πρωτοδικού: 13.5.2024

4. *Przebieg choroby* – w tym czasie pacjent nie wykazywał żadnych objawów choroby. W ostatnim tygodniu życia przebieg choroby był niespecyficzny. W ostatnim tygodniu życia przebieg choroby był niespecyficzny.

Odsouhlasil :

Neštěmická - velkoplošná oprava chodníku - II. etapa - Výkaz výměr k nacenění
Změnový list č. 2 - Sanace pláňe

Poř.		Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Cena celkem		255 017,32
							Jedn. Cena	Cena	
5	SP	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojné	m3	186	375,20	69 787,20		
6	SP	162751117	Vodrovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	186	125,44	23 331,84		
7	SP	162751119	Příplatek k vodrovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3	m3	3720	2,80	10 416,00		
8	SP	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	186	50,40	9 374,40		
9	SP	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	622,5	7,50	4 671,24		
10	SP	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 01	t	334,8	156,80	52 496,64		
1000		564951313	Podklad nebo podsyp z betonového recykátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	620	137,00	84 940,00		