

název díla:	Oprava technologického vybavení Mo-Ko K2 1,2,3		
smlouva číslo:	SODM-9/2023	ze dne:	30.03.2023
zhotovitel:	EL-EX, spol. s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	Investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ano	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	04.08.2023	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	30.09.2024		

Popis změny, případně náčrtek :

1) Stavební práce byly přerušeny z důvodu provádění projektových úprav provozních telefonů. Nyní, po dokončení projekčních prací, bude zahájena realizace navržených úprav.
 - Vícepráce 130 786 Kč

2) Při kontrole kolektoru byl zjištěn nevyhovující stav ocelových konstrukcí (lávek a roštů), což si vyžádalo výměnu těchto poškozených částí. - Vícepráce 169 467 Kč

3) Stavební práce v kolektoru způsobili nutnost upravit délky a umístění kabelů v roštích a lávkách. - Vícepráce 75 486 Kč

Souhlas s provedenými změnami:

za provozovatele:	Miroslav Pulchart	Podpis:
za investora:	Jakub Vévoda	Podpis:
za dodavatele:	Jiří Horník	Podpis:

Změna záměru dle §222 ZZVZ	6,77%
----------------------------	-------

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	5 548 409,00 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	375 739,00 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	5 924 148,00 Kč

Zpracoval:	Jakub Vévoda	V Praze dne:	22.08.2024
------------	--------------	--------------	------------