

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) v rámci zadávacího řízení s názvem:

„Řešení havarijního stavu školní kuchyně – část 1: stavební úpravy“

Smluvní strany

Střední škola a základní škola Tišnov, příspěvková organizace

Sídlo: náměstí Míru 22, 666 25 Tišnov

zastoupený:

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

IČ: 00053198

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.

Sídlo: Jižní náměstí 7/7, 615 00 Brno

zastoupený:  na základě plné moci

oprávněn jednat ve věcech technických: 

bankovní spojení:

IČO: 48529303

DIČ: CZ48529303

Údaj o zápisu v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 10632

(dále jen „zhotovitel“)



Objednatel a Zhotovitel, společně dále jen „smluvní strany“ a každá samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy o dílo ze dne 11.6.2024, uzavřená v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Řešení havarijního stavu školní kuchyně – stavební úpravy“ (dále jen „smlouva“), a to v rozsahu změn specifikovaných níže.
2. V průběhu plnění předmětu smlouvy došlo k potřebě realizace dodatečných prací a dále objednatel některé části díla vyloučil z předmětu díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně smlouvy v rozsahu níže uvedených víceprací a méněprací. Dohodnuté změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Realizace dodatečných prací si vyžádala nutnost prodloužení lhůty provádění díla předmětné zakázky o třicet kalendářních dnů.

Specifikace a cena víceprací a méněprací

4. Soupis stavebních prací a dodávek požadovaných objednatelem:
 - Změna úpravy podhledu v kuchyni a přípravně zeleniny (ZL3)
 - Osazení ocelového nosníku pod stropní konstrukci v kuchyni, včetně reprofilace stávajícího trémového železobetonového stropu (ZL5),
 - uložení nových rozvodů topení do drážek ve zdivu (ZL6),
 - přizpůsobení stavebního řešení nově vzneseným požadavkům KHS (ZL7),
 - doplnění nového elektrického zásuvkového obvodu (ZL8),
 - změna v konstrukčním provedení a rozsahu podhledů (ZL9),
 - sjednocení druhu podlahové krytiny v kanceláři vedoucí kuchyně s prostorem kuchyně (ZL10),
 - změna výšky obkladů na stěnách v kuchyni (ZL11),
 - doplnění okna mezi kanceláří vedoucí kuchyně a varnou (ZL12),
 - náhrada stávajícího okna novým oknem z důvodu jeho kolizní pozice s novou vzduchotechnickou jednotkou (ZL13),
 - doplnění koutové lišty mezi dlažbou a obkladem, náhrada ukončovací lišty v koruně obkládaných ploch zednickým začištěním (ZL14),
 - výměna části přípojky k otopnému tělesu ve II.NP (ZL15),
 - přeložka části bleskosvodné soustavy z důvodu kolizní pozice s nově budovaným vyústěním vzduchotechniky (ZL16),
 - doplnění nového switchu do datových rozvodů kuchyně (ZL17).
5. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, které objednatel vyloučil z předmětu díla:
 - dodávka a montáž nových hliníkových rolet (ZL1),
 - demontáž stávajících a realizaci nových dřevěných obkladů v jídelně (ZL2),
 - část obezdívky stoupacích potrubí technických instalací (ZL4).

6. Cena vyplývající z řádného provedení víceprací, při zohlednění méněprací podle tohoto dodatku, činí:

Cena bez DPH: 284.412,22 Kč.

Cena je odvozena položkovými rozpočty změn, které jsou přílohou tohoto dodatku.

7. Veškeré změny jsou zadavatelem zařazeny do odst.4 §222 ZZVZ. Celková hodnota změn dohodnutých v rámci dodatku činí 657 982,02 Kč bez DPH (8,6% původní hodnoty závazku).

8. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.

Doba plnění

9. Článek IV odst. 1 smlouvy ve znění:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 2 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli ve lhůtě 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců od data zahájení realizace díla.“

Cena za provedení díla

10. Článek V. odst. 1 smlouvy ve znění:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 7 641 777,00 Kč

DPH: 1 604 773,17 Kč

cena včetně DPH: 9 246 550,17 Kč

(slovy: devětmiliónůstosedmdesátisícstotřicetdvakorunčtyřicethaléřů).“

se ruší a nahrazuje tímto zněním:

„Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH: 7 926 189,22 Kč

DPH: 1 664 499,74 Kč

cena včetně DPH: 9 590 688,96 Kč

(slovy:

devětmilionůpětsetdevadesátisícšestsetosmdesátosmtisícosmkorundevadesátšesthaléřů).“

11. Cena za zhotovení předmětu smlouvy ve znění tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran na základě součtu původní smluvní ceny a Zhotovitelem vyhotoveného ocenění změn ze dne 23.8.2024.

Závěrečná ustanovení

12. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo jsou tímto nedotčena a zůstávají v platnosti. Neupravená práva či povinnosti se řídí občanským zákoníkem.

13. Smluvní strany prohlašují, že dodatek přečetly, jeho obsahu bezezbytku porozuměly a že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli. To stvrzují níže svými podpisy.

14. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu osobami oprávněnými Dodatek uzavřít, stejně tak i účinnosti, není-li zvláštním předpisem stanoveno jinak, zejména zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Přílohy:
- přehled změnových listů
 - změnové listy č.1-17 včetně položkových rozpočtů

V Tišnově



Střední škola a základní škola Tišnov,
příspěvková organizace



za objednatele



Moravská stavební unie – MSU s.r.o.



za zhotovitele