

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

„Klatovy – cyklostezka Luby-Soběstice“

Číslo smlouvy dodavatele: 5/2024

Číslo smlouvy objednatele: 16/HO-INV/2023

1. Smluvní strany

Objednatel	: město Klatovy	
Sídlo	: nám. Míru 62/I , 339 01 Klatovy	
IČ	: 00255661	
DIČ	: CZ00255661	
Bankovní spojení		
Datová schránka	: 24ebrt5	
Zastoupen	: ve věcech smluvních:	Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města
	: ve věcech technických:	za objekty komunikace a VO:
		 investiční technik
		objednatele,
		

a

Zhotovitel	: ROBSTAV k.s.	
Sídlo	: Mezi vodami 205/29,143 00 Praha 4-Modřany	
IČ	: 27430774	
DIČ	: CZ27430774	
Bankovní spojení		
Číslo účtu		
Datová schránka	:	
Zastoupen	:	
ve věcech smluvních:	Ing. Radek Kozák	
	tel.: 377242127, email:robstavstavby@robstavstavby.cz	
ve věcech technických:		
		

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. A, vložka 76014

Plátce DPH:

ANO x ~~NE~~

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na těchto změnách smlouvy uzavřené dne 08.01.2024 (dále jen Smlouva):

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4.2, tj. doba plnění. Dne 19.04.2024 bylo rozhodnuto o zastavení stavby z důvodu klimatických podmínek a vypracování rozpočtu sanačních prací. Rozhodnutí o pokračování stavby bylo dne 30.5.2024. Doba od 19.4.2024-30.5.2024 bude evidována jako přerušení stavby na pokyn objednavatele. Podle SoD článku 4.6.1. se prodlužuje stavba o dobu přerušení. Doba přerušení byla 41 dnů. Termín dokončení je 10.8.2024.

Stávající znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 02.04.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **02.04.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **30.06.2024.**

Nové znění čl.

4.1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště ve lhůtě **nejpozději do 02.04.2024.**

Zahájení plnění díla (stavební práce): **02.04.2024.**

4.2. Zhotovitel dokončí dílo nejpozději do **10.08.2024.**

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 5.1, tj. cena zhotovení díla. Dne 02.04.2024 byly na základě předávacího protokolu zahájeny práce na výstavbě cyklostezky, byla sejmuta ornice a připravena dočasná staveništní komunikace.

Po odkrytí ornice bylo zjištěno že plocha budoucí cyklostezky je z 80% zvodněná, vyskytuje se tam spodní voda, i když zhotovitel provedl odvodňovací příkop podél budoucí stezky.

Po dohodě účastníků na KD byl technickým dozorem osloven geotechnik.

Dne 19.04.2024 bylo rozhodnuto o zastavení stavby z důvodu klimatických podmínek a vypracování rozpočtu sanačních prací.

Na základě doporučení řešení úseku cyklostezky, byl vypracován projektantem stavby rozpočet sanačních prací. Stavební náklady víceprací jsou zhotovitelem vyčísleny na 2.623.963,95 Kč s DPH.

Zhotovitelem byl zpracován změnový list č.1 s vyčíslením nákladů na sanaci podloží.

Stávající znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

4.891.126,77 Kč bez DPH,

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje činí pro objednatele

5.918.263,39 Kč včetně DPH.

Nové znění čl.

5.1.

5.1.1. Cena za zhotovení díla (na základě oceněného soupisu prací s výkazem výměr, příloha č. 2 smlouvy) činí:

7.059.692,02 Kč bez DPH,

5.2.

5.2.1. Předmět plnění podléhá základní sazbě DPH ve výši 21%.

Celkové výdaje činí pro objednatele

8.542.227,34 Kč včetně DPH.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy ze dne 08.01.2024 jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 20.08.2024 usnesením č.17, bod 374/17

v Klatovech dne : 20.08.2024

Digitálně
podepsal Rudolf
Salvetr
dne 26.08.2024 11:09

.....
Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)

**Ing. Radek
Kozák**

Digitálně podepsal
Ing. Radek Kozák
Datum: 2024.08.26
12:02:49 +02'00'

.....
ROBSTAV k.s
Ing.Radek Kozák
jednatel komplementáře
(zhotovitel)