

Číslo dodatku objednatele: 2311/2023/2024/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2311/2023/OI/VZ ze dne 13.09.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

SUBLAND-TECH s.r.o.

Dlouhá 293/13 747 17 Darkovice
zastoupena: jednatelkou společnosti
Jiřinou Blaškovou
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v
Ostravě, oddíl C, vložka 33483

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 28592611
DIČ: CZ28592611
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 230460029/0300

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2311/2023/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 14.09.2023, na realizaci stavby „Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí“ (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých více a méně prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

Čl. III.

Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 82 689,22 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. VI. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„I. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 19 078 441,15 Kč

DPH 4 006 472,64 Kč

Cena celkem včetně DPH 23 084 913,79 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1 a 2), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1 a 2“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05076/RM2226/75 ze dne 27.08.2024.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2311/2023/OI/VZ ze dne 13. 09. 2023 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
11. Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 1a 2 (nová příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele


Za zhotovitele

Datum: _____

Datum: _____

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava



Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Jiřina Blašková
jednatelka společnosti



Příloha č. 1 Dodatku

Příloha č. 5 Smlouvy

Evidenční list změny stavby č. 1				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí, ORG 7455	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL01		
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce studny D3				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 13. 9. 2023, číslo smlouvy objednatele: 2311/ 2023 / OI / VZ, IVZ=P23V00249108, číslo smlouvy zhotovitele: Z20230913 Objednavatel: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o. , Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice IČO: 285 92 611				
Gen.projektant (autorský dohled): GePS-Geotechnik, s.r.o. , Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 06704778 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s. , se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673				
Přílohy: 1) Statické posouzení - geotechnik 2) Fotodokumentace 3) Rekapitulace rozpočtu 4) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méně prací	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)			
Popis a zdůvodnění změn: Celkově MP: Celkově VP: Celková Balance:				
SO 01 Rekonstrukce studny D3				
Změna č. 1 - Stavební část studny D3 - výkop armaturní komory Z důvodů nevhodné geologie podloží pro svahovaný výkop pro novou armaturní komoru bude proveden výkop pažený zavibrovanými štětovnicemi do hloubky 4,5 m s rozpěrným rámem Z 200. Pro provedení AK budou štětovnice vytaženy, část výkopu se použije pro zpětný zásyp a část pro vyrovnání okolního terénu.				
		-42 665,92 Kč	467 141,28 Kč	424 475,36 Kč
Změna č. 2 - hydroizolační vrstvy armaturní komory Z důvodu použití vodostavebního betonu (XC4) na stěny armaturní komory bude upuštěno od provedení hydroizolační vrstvy AK.				
		-45 283,97 Kč	0,00 Kč	-45 283,97 Kč
Cena celkem		-87 949,89 Kč	467 141,28 Kč	379 191,39 Kč
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV – prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena méněprací a Víceprací řešeného ZL
-87 949,89	-0,46%	467 141,28	2,46%	379 191,39
Vyjádření - souhlas se změnami:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno Ing. Pavel Šípek	datum 16.4.24	podpis
TDS	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.4.24	podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno Jiřina Blašková	datum 16.4.24	podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	datum 16.4.24	podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně " Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:



Evidenční list změny stavby č. 2			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce studny D3, prameniště Dubí, ORG 7455	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01 / 1	Číslo změny stavby: ZL02	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Rekonstrukce studny D3			
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 13. 9. 2023, číslo smlouvy objednatele: 2311/ 2023 / OI / VZ, IVZ=P23V00249108, číslo smlouvy zhotovitele: Z20230913 Objednavatel: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava, IČO: 008 45 451 Zhotovitel: SUBLAND-TECH s.r.o. , Dlouhá 293/13, 747 17 Darkovice IČO: 285 92 611			
Gen.projektant (autorský dohled): GePS-Geotechnik, s.r.o. , Starobělská 3214/85, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČO: 06704778 Technický dozor stavebníka (TDS): OVAK a.s. , se sídlem Nádražní 3114/28, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673			
Přílohy: 1) Vyjádření hydrogeologa 2) Závěrečná zpráva z odkalení vrtu 3) Fotodokumentace 4) Geodetické uaměření ploch 5) Rekapitulace rozpočtu 6) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací a méně prací	Počet paré: Příjemce : 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změn:			
Celkově MP: Celkově VP: Celková Bilance:			
SO 01 Rekonstrukce studny D3			
Změna č. 3 - Stavební část - hloubka vrtu 50,75 m Z důvodů hydrogeologických podmínek byl vrt ukončen v hloubce 50,75 m (viz kamera fy Lidařík).	-129 375,00 Kč	0,00 Kč	-129 375,00 Kč
Změna č. 4 -Stavební část - sanace původní Ak Bylo dohodnuto, že se provedena sanace vnitřních stěn AK.	0,00 Kč	79 267,38 Kč	79 267,38 Kč
Změna č. 5 - Stavební část - komunikace Z důvodů deštivého počasí bude stávající komunikace, manipulační plocha dosypána kamenivem a zhutněna , kolem násypu bude zřízená dočasná plocha z penelů, pro lepší obslužnost	0,00 Kč	279 194,40 Kč	279 194,40 Kč
Změna č. 6 - Stavební část - úpravy povrchu Z důvodu odvodu dešťové vody z okapu kiosku bude do dlažby vložen odvodňovací betonový žlab.	0,00 Kč	1 220,00 Kč	1 220,00 Kč
Změna č.7 - Stavební část Z důvodu ochrany stávajícího monitorovacího vrtu bude kolem něho osazena betonová skruž výšky 25 cm .	0,00 Kč	2 700,00 Kč	2 700,00 Kč

Změna č. 8 - Stavební část - zásyp man.plochy kolem AK a EK Z důvodů špatně hutitelného násypu plochy kolem AK a EK, vzhledem k výšce násypu bude násyp, provrstven kamenivem v poměru 1:1 zemina a kamenivo.	0,00 Kč	117 521,25 Kč	117 521,25 Kč
Změna č.9 - Prozatímní komunikace Z důvodů bezpečnosti pro příjezd vozidel a techniky budou v zatáčce příjezdové komunikace dopoloženy 3 ks silničních panelů	0,00 Kč	21 876,00 Kč	21 876,00 Kč
Změna č. 10 - Prozatímní komunikace Z důvodu dalšího využití prozatímní komunikace z panelů, nebude tato komunikace zrušena a bude ponechána v současném stavu .	-547 531,20 Kč	0,00 Kč	-547 531,20 Kč
Změna č. 11 - VRN Nemusí být vyhotovena dokumentavce pro provádění stavby, nevznikly náklady na pronájem ploch dočasného odnětí a náhrady za škodu.	-146 375,00 Kč	0,00 Kč	-146 375,00 Kč
Změna č. 12 - VRN Na základě požadavku Povodí Odry bude na panelovou komunikaci zřízeno věčné břemeno, prot bude vyhotoven geometrický plán..	0,00 Kč	25 000,00 Kč	25 000,00 Kč
Cena celkem	-823 281,20 Kč	526 779,03 Kč	-296 502,17 Kč
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV - prodloužení doby plnění o / NEMÁ VLIV			

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-823 281,20	-4,33%	526 779,03	2,77%	-296 502,17

Vyjádření - souhlas se změnami:

Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Pavel Šípek	datum	5.8.24	podpis	
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	5.8.24	podpis	
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Jiřina Blašková	datum	5.8.24	podpis	
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	5.8.24	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně " Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------